

Id	Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Gantt chart timeline																																	
						april 2024				maj 2024				juni 2024																									
						01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09
1		Anlægsarbejder	68 dage	ti 02-04-24	to 04-07-24	[Gantt bar for Anlægsarbejder]																																	
2		Anstilling og opstart byggeplads				[Gantt bar for Anstilling og opstart byggeplads]																																	
3		BANEKRYDSNING	63 dage	ti 02-04-24	to 27-06-24	[Gantt bar for BANEKRYDSNING]																																	
4		Krabbemåling nr 1	1 dag	ti 02-04-24	ti 02-04-24	[Gantt bar for Krabbemåling nr 1]																																	
5		Afklaring på fremmedledningers placering og afsætning af grubber	1 dag	ti 02-04-24	ti 02-04-24	[Gantt bar for Afklaring på fremmedledningers placering og afsætning af grubber]																																	
6		Opsætning afspærring	1 dag	ti 02-04-24	ti 02-04-24	[Gantt bar for Opsætning afspærring]																																	
7		Rydningsarbejder	2 dage	on 03-04-24	to 04-04-24	[Gantt bar for Rydningsarbejder]																																	
8		Omlægning af fremmedledninger nord/syd	3 dage	on 03-04-24	fr 05-04-24	[Gantt bar for Omlægning af fremmedledninger nord/syd]																																	
9		Klargøring for Grundvandssænkning	1 dag	on 03-04-24	on 03-04-24	[Gantt bar for Klargøring for Grundvandssænkning]																																	
10		Opsætning af GVS	1 dag	to 04-04-24	to 04-04-24	[Gantt bar for Opsætning af GVS]																																	
11		Nedpumpning grundvand	33 dage	to 04-04-24	ma 20-05-24	[Gantt bar for Nedpumpning grundvand]																																	
12		nedgravning grube nord regnvand	3 dage	ma 15-04-24	on 17-04-24	[Gantt bar for nedgravning grube nord regnvand]																																	
13		Støbning af betonplade	1 dag	on 17-04-24	on 17-04-24	[Gantt bar for Støbning af betonplade]																																	
14		nedgravning grube syd regnvand	3 dage	to 18-04-24	ma 22-04-24	[Gantt bar for nedgravning grube syd regnvand]																																	
15		Regnvand underboring Banekrydsning inkl mob	15 dage	on 17-04-24	ti 07-05-24	[Gantt bar for Regnvand underboring Banekrydsning inkl mob]																																	
16		Krabbemåling nr 2	1 dag	ma 29-04-24	ma 29-04-24	[Gantt bar for Krabbemåling nr 2]																																	
17		nedgravning grube nord og syd spildevand	8 dage	ti 30-04-24	to 09-05-24	[Gantt bar for nedgravning grube nord og syd spildevand]																																	
18		Spildevand underboring Banekrydsning	2 dage	ma 13-05-24	ti 14-05-24	[Gantt bar for Spildevand underboring Banekrydsning]																																	
19		Krabbemåling nr 3	1 dag	on 15-05-24	on 15-05-24	[Gantt bar for Krabbemåling nr 3]																																	
20		Tilslutning i nordsiden kloak banekrydsning til indkørsel sparkærmosevej. Spildevand	6 dage	to 16-05-24	to 23-05-24	[Gantt bar for Tilslutning i nordsiden kloak banekrydsning til indkørsel sparkærmosevej. Spildevand]																																	
21		Tilslutning i nordsiden kloak banekrydsning til indkørsel sparkærmosevej. Regnvand	6 dage	fr 24-05-24	fr 31-05-24	[Gantt bar for Tilslutning i nordsiden kloak banekrydsning til indkørsel sparkærmosevej. Regnvand]																																	
22		Retablering grubber nord	2 dage	ma 03-06-24	ti 04-06-24	[Gantt bar for Retablering grubber nord]																																	
23		Krabbemåling nr 4	1 dag	ti 25-06-24	ti 25-06-24	[Gantt bar for Krabbemåling nr 4]																																	
24		Tilslutning i sydsiden kloak Langgade 31A-banekrydsning	15 dage	on 05-06-24	ti 25-06-24	[Gantt bar for Tilslutning i sydsiden kloak Langgade 31A-banekrydsning]																																	
25		TV-inspektion af 2 omgange	1 dag	ma 10-06-24	ma 10-06-24	[Gantt bar for TV-inspektion af 2 omgange]																																	
26		Asfaltering langgade	2 dage	on 26-06-24	to 27-06-24	[Gantt bar for Asfaltering langgade]																																	
27		Foldbjergvej	12 dage	on 19-06-24	to 04-07-24	[Gantt bar for Foldbjergvej]																																	
28		Indkørsel Foldbjergvej. Foldbjergvej 1	9 dage	on 19-06-24	ma 01-07-24	[Gantt bar for Indkørsel Foldbjergvej. Foldbjergvej 1]																																	
29		Tv-inspektion	1 dag	ti 02-07-24	ti 02-07-24	[Gantt bar for Tv-inspektion]																																	
30		Asfaltering Foldbjergvej	2 dage	on 03-07-24	to 04-07-24	[Gantt bar for Asfaltering Foldbjergvej]																																	

Projekt: Kloakering Sparkær
Dato: ti 12-03-24

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



Projekt: Kloakering Sparkær Dato: ti 12-03-24	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			