

Foreløbig Tidsplan Nordre Munkegård 28-05-2024

Id	Task Name	Varighed	Startdato	Slutdato	juni 2024							juli 2024							august 2024							september 2024							oktober 2024							november 2024							december 2024						
					26	31	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	04	09	14	19	24	29	03	08	13	18	23	28	03	08	13	18	23	28	02	07	12	17	22	27	02	07	12	17	22	27					
1	Asfalt på skråning til kranbiler	1 dag	to 30-05-24	to 30-05-24	■																																																
2	Etablering af byggeplads	2 dage	ma 17-06-24	ti 18-06-24					■																																												
3	Blok 1, Dalstrøget 125-131:																																																				
4	Lægning af køreplader ind til hæk	3 dage	ma 17-06-24	on 19-06-24					■																																												
5	Optagning af hæk og låger	4 dage	ma 24-06-24	to 27-06-24						■																																											
6	Efterfundering mellem murpillerne	4 dage	ma 24-06-24	to 27-06-24						■																																											
7	Lægning af køreplader ind til facade	2 dage	to 27-06-24	fr 28-06-24							■																																										
8	Nedrivning af altaner	20 dage	ma 01-07-24	fr 26-07-24							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																
9	Opsætning af altaner	45 dage	ma 29-07-24	fr 27-09-24																																																	
10	Opsætning af hæk og låger	10 dage	ma 28-10-24	fr 08-11-24																																																	
11	Blok 2, Dalstrøget 101-107:																																																				
12	Lægning af køreplader ind til hæk	2 dage	ma 17-06-24	ti 18-06-24								■																																									
13	Optagning af hæk og låger	4 dage	ma 19-08-24	to 22-08-24																																																	
14	Efterfundering mellem murpillerne	4 dage	ma 19-08-24	to 22-08-24																																																	
15	Lægning af køreplader ind til facade	2 dage	ma 26-08-24	ti 27-08-24																																																	
16	Nedrivning af altaner	20 dage	ma 02-09-24	fr 27-09-24																																																	
17	Opsætning af altaner	42 dage	ma 30-09-24	ti 26-11-24																																																	
18	Opsætning af hæk og låger	10 dage	ma 02-12-24	fr 13-12-24																																																	
19	Blok 2, Dalstrøget 109-123:																																																				
20	Lægning af køreplader ind til hæk	3 dage	ma 17-06-24	on 19-06-24																																																	
21	Optagning af hæk og låger	4 dage	ma 04-11-24	to 07-11-24																																																	
22	Lægning af køreplader ind til facade	2 dage	ma 11-11-24	ti 12-11-24																																																	
23	Nedrivning af altaner	10 dage	ma 18-11-24	fr 29-11-24																																																	
24	Opsætning af altaner	10 dage	ma 02-12-24	fr 13-12-24																																																	
25	Opsætning af hæk og låger	5 dage	ma 16-12-24	fr 20-12-24																																																	
26	Aflevering	1 dag	ma 16-12-24	ma 16-12-24																																																	
27	Afetablering byggeplads	2 dage	to 19-12-24	fr 20-12-24																																																	