



ATELIER RUIMTELIJK ADVIES

Referentie

258_vs4

Provincie

West-Vlaanderen

Stad / Gemeente

Oostende

Project

Crematorium

Bouwheer

OVCO Polderbos

Grintweg 120

8400 Oostende

Ontwerper

Bureau Bas Smets

Place Madou 8

1210 Brussel

Aannemer

NV Persyn

Blokellestraat 113

8550 Zwevegem

Bestek

OVCO/06

PROCES – VERBAAL VAN WERKEN 4

OMGEVINGSAANLEG CREMATORIUM OOSTENDE

01/09/2021 – 30/09/2021

Op 15/10/2021 heeft Atelier Ruimtelijk Advies bv de voorlopige schuldvordering betreffende de in de rand vermelde werken per mail ontvangen voor een totaalbedrag van **€ 58.427,31** btw onder medecontractant.

Na stand der werken te hebben nagekeken, dienen volgende wijzigingen in de schuldvordering aangebracht te worden (manuele aanpassing in de vorderingsstaat die als bijlage wordt toegevoegd):

- Post 30, 31 en 32:
GP posten kunnen niet overschreden worden. Overschrijdingen moeten deel uitmaken van verrekeningen en supplementaire werken.

Rekening houdend met deze wijzigingen, worden onderstaande bedragen goedgekeurd voor facturatie:

- **€ 58.100,88** btw onder medecontractant

Wij verzoeken derhalve NV Persyn hun factuur op te maken aan OVCO Polderbos voor het goedgekeurde bedrag hierboven vermeld.

Graag ook een kopie van de factuur overmaken aan Atelier Ruimtelijk Advies.

Dit document werd opgemaakt op 02/11/2021.

Nina Gommeren, Atelier Ruimtelijk Advies bv
in opdracht van Bureau Bas Smets

TOTAAL

			VORDERING	HERZIENING	EXTRA	TOTAAL
VS 01	1/06/21	30/06/21	€ 11.860,16	€ 712,44	€ 0,00	€ 12.572,60
VS 02	1/07/21	31/07/21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VS 03	1/08/21	31/08/21	€ 22.400,92	€ 1.904,97	€ 0,00	€ 24.305,89
VS 04	1/09/21	30/09/21	€ 53.385,35	€ 4.715,53	€ 0,00	€ 58.100,88
			€ 87.646,43	€ 7.332,94	€ 0,00	€ 94.979,37
						16,27%

VORDERINGSSTAAT PERIODE 04 van 01-09-21 tot 30-09-21

711211 OOSTENDE - OMGEVING CREMATORIUM

Besteknr. : OVCO/06

Bouwheer

Bouwplaats

Aannemer

PERSYN
Blokellestraat Z/N
B 8550 Zwevegem

Architect / Studiebureau

Aanbesteding op: 19/02/21

Toewijzing op:

Aanvang op:

Uitvoeringstermijn:

Post	Artikel	Omschrijving	MT	Ehd	HF	Hoef.Voorz	Vorige Per.	Huidige Per.	Cumulatief	Ehrijs	Prijs voorzien	Vorige per.	Huidige per.	Cumulatief
11		Algemeen droog grondverzet volgens 4-2.1 - alle grondwerken	GP		1	1,000	0,300	0,250	0,550	45.041,9147	45.041,91	13.512,57	11.260,48	24.773,05
.		Geschikt maken zate ophoging/baanbed uitgraving volgens 4-5												
.		Geschikt maken met aanvullingsmateriaal												
12		-, zand volgens 3-6.2.2	VH	m³	1	50,000	0,000		0,000	23,96	1.198,00	0,00	0,00	0,00
.		Profileren van sloten volgens 4-6												
13		Profileren van sloten	VH	m	1	130,000	0,000		0,000	5,88	764,40	0,00	0,00	0,00
.		Verwerken van teelaarde en andere bodemsubstraten volgens 4-10												
14		Verwerken van teelaarde uit herbruik afkomstig van de werf	VH	m³	1	1.008,000	0,000		0,000	4,92	4.959,36	0,00	0,00	0,00
15		Verwerken van teelaarde te leveren door de aannemer	VH	m³	1	120,420	0,000		0,000	27,08	3.260,97	0,00	0,00	0,00
.		Afvoer en verwerking van uitgegraven bodem volgens 4-13												
.		Afvoer en verwerken van grondoverschotten op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast												
16		-, bodem vrij gebruik	VH	m³	1	20,000	0,000		0,000	15,87	317,40	0,00	0,00	0,00
17		-, bouwkundig bodemgebruik	VH	m³	1	20,000	0,000		0,000	19,05	381,00	0,00	0,00	0,00
18		-, niet hergebruikbare bodem	VH	m³	1	10,000	0,000		0,000	52,92	529,20	0,00	0,00	0,00
.		ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN												
.		Onderfunderingen volgens 5-3												
.		Vooronderzoek van de grond en studie naar de bindmiddeldosering	PM											
.		Onderfundering type III												
19		-, dikte 20 cm, mengen met bindmiddel	VH	m²	1	4.278,090	2.690,000		2.690,000	1,06	4.534,78	2.851,40	0,00	2.851,40
20		-, kalk	VH	ton	1	85,562	53,800		53,800	129,11	11.046,91	6.946,12	0,00	6.946,12
.		Fundering volgens 5-4												
.		Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA												
21		-, dikte 15 cm	VH	m²	1	431,600	0,000		0,000	6,46	2.788,14	0,00	0,00	0,00

Post	Artikel	Omschrijving	MT	Ehd	HF	Hoef.Voorz	Vorige Per.	Huidige Per.	Cumulatief	Ehpreis	Prijs voorzien	Vorige per.	Huidige per.	Cumulatief
49		-, doorlopend of onderbroken breedte 10 cm, tussen parkeerplaatsen	VH	m ²	1	10,100	0,000		0,000	101,30	1.023,13	0,00	0,00	0,00
50		-, verkeerstekens of andere pictogrammen	VH	st	1	2,000	0,000		0,000	295,47	590,94	0,00	0,00	0,00
.		GROENANLEG												
.		Grondbewerkingen volgens 11-2												
.		Grondbewerkingen												
51		-, diepscheuren (diepte: 0,6m)	VH	m ²	1	23.990,270	0,000		0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
52		-, frezen	VH	m ²	1	23.990,270	0,000		0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
53		-, eggen	VH	m ²	1	23.990,270	0,000		0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
54		-, egaliseren of effenen	VH	m ²	1	23.990,270	0,000		0,000	0,16	3.838,44	0,00	0,00	0,00
.		Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen volgens 11-3												
.		Groencompost												
55		-, naar rato van 0,05 m ³ /put (boomplantputten)	VH	m ³	1	22,400	0,000		0,000	47,62	1.066,69	0,00	0,00	0,00
56		-, naar rato van 1 m ³ /are (grasvakken)	VH	are	1	239,900	0,000		0,000	26,46	6.347,75	0,00	0,00	0,00
.		Verwerken van meststoffen volgens 11-4												
.		Meststoffen												
57		-, grasmatten volgens 3-61.4, naar rato van 9 kg/are	VH	kg	1	2.159,120	0,000		0,000	1,85	3.994,37	0,00	0,00	0,00
.		Meststoftabletten												
58		-, bomen + meerstammige heesters volgens 3-61.5, naar rato van 5st per boom/meerstammige heester	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	1,32	591,36	0,00	0,00	0,00
.		Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-6												
59		Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing (150gr/are)	VH	m ²	1	21.308,410	0,000		0,000	0,63	13.424,30	0,00	0,00	0,00
59		Aanleg van grasmatten door bezaaiing - overloopparking (3kg/are)	VH	m ²	1	2.079,760	0,000		0,000	1,59	3.306,82	0,00	0,00	0,00
60		Aanleg van grasmatten door bezaaiing - intensief gras strooiweide (3kg/are)	VH	m ²	1	602,100	0,000		0,000	1,59	957,34	0,00	0,00	0,00

Formule Nr. 1: ALGEMENE FORMULE

<u>INDEX</u>	<u>FACTOR</u>	<u>WAARDE NU</u>	<u>WAARDE INIT</u>	<u>RESULTAAT</u>
Vast				0,00000
C Constante	0,20000	1,000000	1,000000 (19-02-21)	0,20000
I Materialen	0,40000	10.221,000000 (15-10-21)	8.402,000000 (19-02-21)	0,48660
S Lonen	0,40000	32,104000	31,966000 (19-02-21)	0,40173
			COEFFICIENT :	1,08833
Bedrag uitgev. werken :	53.685,29	53.385,35		
Bedrag Herziening :	4.742,02	4.715,53		
Herziene Bedrag:	58.427,31	58.100,88		


SAMENVATTING 1

	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
<u>1. 1. Inschrijving</u>	34.261,07	87.946,36	53.685,29
Totaal Inschrijving	34.261,07	87.946,36	53.685,29
<u>2. 2. Verrekeningen en Supplementaire werken</u>	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Verrekeningen en Supplementaire werken	0,00	0,00	0,00
<u>3. 3. Minwerken</u>	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Minwerken	0,00	0,00	0,00
<u>4. 3. Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden</u>	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
<u>5. 3. Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden</u>	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
<u>6. Extra1</u>	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Extra1	0,00	0,00	0,00
<u>7. Extra2</u>	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Extra2	0,00	0,00	0,00
<u>8. Herziening</u>	<u>Herzienbaar Bedrag</u>	<u>Coefficient</u>	<u>Herziene Bedrag</u>
ALGEMENE FORMULE	53.685,29	1,08833	58.427,31
Totaal Herzieningen	53.685,29		58.427,31
			4.742,02

SAMENVATTING 2

	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
Totaal Werken	34.261,07	87.946,36	53.685,29
Verrekeningen en Supplementaire werken	0,00	0,00	0,00
Minwerken	0,00	0,00	0,00
Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgevoerde werken	34.261,07	87.946,36	53.685,29
Herziening	2.617,41	7.359,43	4.742,02
Totaal Na Herziening	36.878,48	95.305,79	58.427,31
Extra1	0,00	0,00	0,00
Extra2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	36.878,48	95.305,79	58.427,31
BTW verlegd			
Extra3	0,00	0,00	0,00
EINDTOTAAL	36.878,48	X 95.305,79	X 58.427,31
		€ 94.979,37	€ 58.100,88

Opgemaakt te Zwevegem,
NV PERSYN
15-10-21


N.V. PERSYN
Dirk D'hondt
Ged. Bestuurder

Schuldvordering nr: 04

De ondergetekende NV PERSYN Blokellestraat 113A 8550 Zwevegem,
verklaart hierbij dat het OVCO " Polderbos pa Vindictevelaan 1 - 8400 Oostende - Ondernemingsnummer 0845.064.493

haar de som verschuldigd is van :

58.427,31 Euro (Ex. BTW) € 58.100,88

achtenvijftigduizend vierhonderd zevenentwintig euro eenendertig cent (Ex. BTW) achtenvijftigduizend honderd euro en achtentachtig eurocent

voor de werken uitgevoerd volgens bestek :

Wegenis- en beplantingswerken mbt het crematorium te Oostende - Project OVCO/04-F02

volgens bijgaande gedetailleerde staat van werken 04

Deze som dient gestort te worden op rekening nr BE76 3850 3409 8795
bij de ING Bank op naam van de NV PERSYN
Blokellestraat 113A - 8550 Zwevegem.

Echt en onvergolden verklaard voor de som van
achtenvijftigduizend vierhonderd zevenentwintig euro eenendertig cent (Ex. BTW)

Opgemaakt te Zwevegem,
15-10-21
NV PERSYN

N.V. PERSYN
Dirk D'hondt
Ged. Bestuurder

Nina Gommeren, Atelier Ruimtelijk Advies bv
in opdracht van Bureau Bas Smets

