



ATELIER RUIMTELIJK ADVIES

Referentie

258_vs6

Provincie

West-Vlaanderen

Stad / Gemeente

Oostende

Project

Crematorium

Bouwheer

OVCO Polderbos
Grintweg 120
8400 Oostende

Ontwerper

Bureau Bas Smets
Place Madou 8
1210 Brussel

Aannemer

NV Persyn
Blokellestraat 113
8550 Zwevegem

Bestek

OVCO/06

PROCES – VERBAAL VAN WERKEN 6

OMGEVINGSAANLEG CREMATORIUM OOSTENDE

01/11/2021 – 30/11/2021

Op 17/12/2021 heeft Atelier Ruimtelijk Advies bv de voorlopige schuldvordering betreffende de in de rand vermelde werken per mail ontvangen voor een totaalbedrag van **€ 77.309,44** btw onder medecontractant.

Na stand der werken te hebben nagekeken, dienen er geen wijzigingen in de schuldvordering aangebracht te worden.

Wij verzoeken derhalve NV Persyn hun factuur op te maken aan OVCO Polderbos voor het goedgekeurde bedrag hierboven vermeld.

Graag ook een kopie van de factuur overmaken aan Atelier Ruimtelijk Advies.

Dit document werd opgemaakt op 21/12/2021.

Nina Gommeren, Atelier Ruimtelijk Advies bv
in opdracht van Bureau Bas Smets

TOTAAL

			VORDERING	HERZIENING	EXTRA	TOTAAL
VS 01	1/06/21	30/06/21	€ 11,860.16	€ 712.44	€ 0.00	€ 12,572.60
VS 02	1/07/21	31/07/21	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
VS 03	1/08/21	31/08/21	€ 22,400.92	€ 1,904.97	€ 0.00	€ 24,305.89
VS 04	1/09/21	30/09/21	€ 53,385.35	€ 4,715.53	€ 0.00	€ 58,100.88
VS 05	1/10/21	31/10/21	€ 84,212.00	€ 7,579.08	€ 0.00	€ 91,791.08
VS 06	1/11/21	30/11/21	€ 70,639.00	€ 6,670.44	€ 0.00	€ 77,309.44
			€ 242,497.43	€ 21,582.46	€ 0.00	€ 264,079.89
						45.23%

VORDERINGSSTAAT PERIODE 06 van 01-11-21 tot 30-11-21

711211 OOSTENDE - OMGEVING CREMATORIUM

Besteknr. : OVCO/06

Bouwheer

Bouwplaats

Aannemer

PERSYN
Blokellestraat Z/N
B 8550 Zwevegem

Architect / Studiebureau

Aanbesteding op: 19/02/21

Toewijzing op:

Aanvang op:

Uitvoeringstermijn:

Post	Artikel	Omschrijving	MT	Ehd	HF	Hoef.Voorz	Vorige Per.	Huidige Per.	Cumulatief	Ehpreis	Prijs voorzien	Vorige per.	Huidige per.	Cumulatief
11		Algemeen droog grondverzet volgens 4-2.1 - alle grondwerken	GP		1	1,000	0,550		0,550	45.041,9147	45.041,91	24.773,05	0,00	24.773,05
.		Geschikt maken zate ophoging/baanbed uitgraving volgens 4-5												
.		Geschikt maken met aanvullingsmateriaal												
12		-, zand volgens 3-6.2.2	VH	m³	1	50,000	0,000		0,000	23,96	1.198,00	0,00	0,00	0,00
.		Profileren van sloten volgens 4-6												
13		Profileren van sloten	VH	m	1	130,000	0,000		0,000	5,88	764,40	0,00	0,00	0,00
.		Verwerken van teelaarde en andere bodemsubstraten volgens 4-10												
14		Verwerken van teelaarde uit herbruik afkomstig van de werf	VH	m³	1	1.008,000	0,000		0,000	4,92	4.959,36	0,00	0,00	0,00
15		Verwerken van teelaarde te leveren door de aannemer	VH	m³	1	120,420	0,000	150,000	150,000	27,08	3.260,97	0,00	4.062,00	4.062,00
.		Afvoer en verwerking van uitgegraven bodem volgens 4-13												
.		Afvoer en verwerken van grondoverschotten op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast												
16		-, bodem vrij gebruik	VH	m³	1	20,000	0,000		0,000	15,87	317,40	0,00	0,00	0,00
17		-, bouwkundig bodemgebruik	VH	m³	1	20,000	0,000		0,000	19,05	381,00	0,00	0,00	0,00
18		-, niet hergebruikbare bodem	VH	m³	1	10,000	0,000		0,000	52,92	529,20	0,00	0,00	0,00
.		ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN												
.		Onderfunderingen volgens 5-3												
.		Vooronderzoek van de grond en studie naar de bindmiddeldosering	PM											
.		Onderfundering type III												
19		-, dikte 20 cm, mengen met bindmiddel	VH	m²	1	4.278,090	2.690,000		2.690,000	1,06	4.534,78	2.851,40	0,00	2.851,40
20		-, kalk	VH	ton	1	85,562	53,800		53,800	129,11	11.046,91	6.946,12	0,00	6.946,12
.		Fundering volgens 5-4												
.		Steenlagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA												
21		-, dikte 15 cm	VH	m²	1	431,600	0,000		0,000	6,46	2.788,14	0,00	0,00	0,00

Post	Artikel	Omschrijving	MT	Ehd	HF	Hoef.Voorz	Vorige Per.	Huidige Per.	Cumulatief	Ehpreis	Prijs voorzien	Vorige per.	Huidige per.	Cumulatief
49		-, doorlopend of onderbroken breedte 10 cm, tussen parkeerplaatsen	VH	m ²	1	10,100	0,000		0,000	101,30	1.023,13	0,00	0,00	0,00
50		-, verkeerstekens of andere pictogrammen	VH	st	1	2,000	0,000		0,000	295,47	590,94	0,00	0,00	0,00
.		GROENAANLEG												
.		Grondbewerkingen volgens 11-2												
.		Grondbewerkingen												
51		-, diepscheuren (diepte: 0,6m)	VH	m ²	1	23.990,270	0,000		0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
52		-, frezen	VH	m ²	1	23.990,270	0,000		0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
53		-, eggen	VH	m ²	1	23.990,270	0,000		0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
54		-, egaliseren of effenen	VH	m ²	1	23.990,270	0,000		0,000	0,16	3.838,44	0,00	0,00	0,00
.		Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen volgens 11-3												
.		Groencompost												
55		-, naar rato van 0,05 m ³ /put (boomplantputten)	VH	m ³	1	22,400	0,000		0,000	47,62	1.066,69	0,00	0,00	0,00
56		-, naar rato van 1 m ³ /are (grasvakken)	VH	are	1	239,900	0,000		0,000	26,46	6.347,75	0,00	0,00	0,00
.		Verwerken van meststoffen volgens 11-4												
.		Meststoffen												
57		-, grasmatten volgens 3-61.4, naar rato van 9 kg/are	VH	kg	1	2.159,120	0,000		0,000	1,85	3.994,37	0,00	0,00	0,00
.		Meststoftabletten												
58		-, bomen + meerstammige heesters volgens 3-61.5, naar rato van 5st per boom/meerstammige heester	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	1,32	591,36	0,00	0,00	0,00
.		Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-6												
59		Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing (150gr/are)	VH	m ²	1	21.308,410	0,000		0,000	0,63	13.424,30	0,00	0,00	0,00
59		Aanleg van grasmatten door bezaaiing - overloopparking (3kg/are)	VH	m ²	1	2.079,760	0,000		0,000	1,59	3.306,82	0,00	0,00	0,00
60		Aanleg van grasmatten door bezaaiing - intensief gras strooiweide (3kg/are)	VH	m ²	1	602,100	0,000		0,000	1,59	957,34	0,00	0,00	0,00

<u>Post</u>	<u>Artikel</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>MT</u>	<u>Ehd</u>	<u>HF</u>	<u>Hoev.Voorz</u>	<u>Vorige Per.</u>	<u>Huidige Per.</u>	<u>Cumulatief</u>	<u>Ehprijs</u>	<u>Prijs voorzien</u>	<u>Vorige per.</u>	<u>Huidige per.</u>	<u>Cumulatief</u>
.		Aanleg van houtige vegetaties volgens 11-8												
.		Leveren en aanplanten van bomen, met draadkluit, plantmaat 18/20												
62		-, Populus alba	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	232,83	104.307,84	0,00	0,00	0,00
.		Aanleg van bij groenaanleg behorende constructies volgens 11-10												
.		Leveren en plaatsen van boompalconstructies met drie boomkniepalen												
63		-, kastankehout en lattenverbinding	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	34,92	15.644,16	0,00	0,00	0,00
.		Bescherming tegen vraatschade												
64		-, beschermingselement uit kunststof, hoogte 75 cm, bomen	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	7,99	3.579,52	0,00	0,00	0,00
65		-, irrigatie met gietrand	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	21,17	9.484,16	0,00	0,00	0,00
.		TECHNISCHE INSTALLATIES												
.		Verlichting												
66		Paaltoparmatuur H=4m - Type 1	VH	st	1	25,000	0,000		0,000	1.644,81	41.120,25	0,00	0,00	0,00
67		Meer-/minprijs op voorgaande post: paaltoparmatuur H=4m - type 2	VH	st	1	30,000	0,000		0,000	-60,75	-1.822,50	0,00	0,00	0,00
68		Kabel	VH	st	1	1.010,000	0,000	100,000	100,000	12,30	12.423,00	0,00	1.230,00	1.230,00
											<u>583.833,17</u>	<u>171.858,42</u>	<u>70.639,00</u>	<u>242.497,42</u>
											583.833,17	171.858,42	70.639,00	242.497,42

Formule Nr. 1:ALGEMENE FORMULE

<u>INDEX</u>	<u>FACTOR</u>	<u>WAARDE NU</u>	<u>WAARDE INIT</u>	<u>RESULTAAT</u>
Vast				0,00000
C Constante	0,20000	1,000000	1,000000 (19-02-21)	0,20000
I Materialen	0,40000	10.280,000000 (16-12-21)	8.402,000000 (19-02-21)	0,48941
S Lonen	0,40000	32,367000	31,966000 (19-02-21)	0,40502
			COEFFICIENT :	1,09443
Bedrag uitgev. werken :	70.639,00			
Bedrag Herziening :	6.670,44			
Herziene Bedrag:	77.309,44			

SAMENVATTING 1

1. 1. Inschrijving

Vorig Cumul

Algemeen Cumul

Bedrag Periode

171.858,42

242.497,42

70.639,00

Totaal Inschrijving

171.858,42

242.497,42

70.639,00

2. 2 .Verrekeningen en Supplementaire werken

Vorig Cumul

Algemeen Cumul

Bedrag Periode

0,00

0,00

0,00

Totaal Verrekeningen en Supplementaire werken

0,00

0,00

0,00

3. 3. Minwerken

Vorig Cumul

Algemeen Cumul

Bedrag Periode

0,00

0,00

0,00

Totaal Minwerken

0,00

0,00

0,00

4. 3. Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden

Vorig Cumul

Algemeen Cumul

Bedrag Periode

0,00

0,00

0,00

Totaal Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden

0,00

0,00

0,00

5. 3. Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden

Vorig Cumul

Algemeen Cumul

Bedrag Periode

0,00

0,00

0,00

Totaal Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden

0,00

0,00

0,00

6. Extra1

Vorig Cumul

Algemeen Cumul

Bedrag Periode

0,00

0,00

0,00

Totaal Extra1

0,00

0,00

0,00

7. Extra2

Vorig Cumul

Algemeen Cumul

Bedrag Periode

0,00

0,00

0,00

Totaal Extra2

0,00

0,00

0,00

8.Herziening

Herzienbaar Bedrag

Coefficient

Herziene Bedrag

Bedrag Herziening

ALGEMENE FORMULE

70.639,00

1,09443

77.309,44

6.670,44

Totaal Herzieningen

70.639,00


77.309,44

6.670,44

SAMENVATTING 2

	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
Totaal Werken	171.858,42	242.497,42	70.639,00
Verrekeningen en Supplementaire werken	0,00	0,00	0,00
Minwerken	0,00	0,00	0,00
Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgevoerde werken	171.858,42	242.497,42	70.639,00
Herziening	14.912,02	21.582,46	6.670,44
Totaal Na Herziening	186.770,44	264.079,88	77.309,44
Extra1	0,00	0,00	0,00
Extra2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	186.770,44	264.079,88	77.309,44
BTW verlegd			
Extra3	0,00	0,00	0,00
EINDTOTAAL	186.770,44	264.079,88	77.309,44

Opgemaakt te Zwevegem,
NV PERSYN
17-12-21


N.V. PERSYN
Dirk D'hondt
Ged. Bestuurder

Schuldvordering nr: 06

De ondergetekende NV PERSYN Blokellestraat 113A 8550 Zwevegem,
verklaart hierbij dat het OVCO " Polderbos pa Vindictivelaan 1 - 8400 Oostende - Ondernemingsnummer 0845.064.493
haar de som verschuldigd is van :

77.309,44 Euro (Ex. BTW)

zevenenzeventigduizend driehonderd negen euro vieneveertig cent (Ex. BTW)

voor de werken uitgevoerd volgens bestek :

Wegenis- en beplantingswerken mbt het crematorium te Oostende - Project OVCO/04-F02
volgens bijgaande gedetailleerde staat van werken 06

Deze som dient gestort te worden op rekening nr BE76 3850 3409 8795
bij de ING Bank op naam van de NV PERSYN
Blokellestraat 113A - 8550 Zwevegem.

Echt en onvergolden verklaard voor de som van
zevenenzeventigduizend driehonderd negen euro vieneveertig cent (Ex. BTW)

Opgemaakt te Zwevegem,
17-12-21
NV PERSYN


N.V. PERSYN
Dirk D'hondt
Ged. Bestuurder



Nina Gommeren, Atelier Ruimtelijk Advies bv
in opdracht van Bureau Bas Smets