

VORDERINGSSTAAT PERIODE 09 van 01-02-22 tot 28-02-22

711211 OOSTENDE - OMGEVING CREMATORIUM

Besteknr. : OVCO/06

Bouwheer

Bouwplaats

Aannemer

Architect / Studiebureau

PERSYN
Blokellestraat Z/N
B 8550 Zwevegem

Aanbesteding op: 19/02/21

Toewijzing op:

Aanvang op:

Uitvoeringstermijn:

<u>Artikel</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>MT</u>	<u>Ehd</u>	<u>HF</u>	<u>Hoef.Voorz</u>	<u>Vorige Per.</u>	<u>Huidige Per.</u>	<u>Cumulatief</u>	<u>Ehprijs</u>	<u>Prijs voorzien</u>	<u>Vorige per.</u>	<u>Huidige per.</u>	<u>Cumulatief</u>
55	-, naar rato van 0,05 m³/put (boomplantputten)	VH	m³	1	22,400	0,000	12,500	12,500	47,62	1.066,69	0,00	595,25	595,25
56	-, naar rato van 1 m³/are (grasvakken)	VH	are	1	239,900	0,000		0,000	26,46	6.347,75	0,00	0,00	0,00
.	Verwerken van meststoffen volgens 11-4												
.	Meststoffen												
57	-, grasmatten volgens 3-61.4, naar rato van 9 kg/are	VH	kg	1	2.159,120	0,000		0,000	1,85	3.994,37	0,00	0,00	0,00
.	Meststoftabletten												
58	-, bomen + meerstammige heesters volgens 3-61.5, naar rato van 5st per boom/meerstammige heester	VH	st	1	448,000	0,000	250,000	250,000	1,32	591,36	0,00	330,00	330,00
.	Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-6												
59	Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing (150gr/are)	VH	m²	1	21.308,410	0,000		0,000	0,63	13.424,30	0,00	0,00	0,00
59	Aanleg van grasmatten door bezaaiing - overloopparking (3kg/are)	VH	m²	1	2.079,760	0,000		0,000	1,59	3.306,82	0,00	0,00	0,00
60	Aanleg van grasmatten door bezaaiing - intensief gras strooiweide (3kg/are)	VH	m²	1	602,100	0,000		0,000	1,59	957,34	0,00	0,00	0,00
.	Aanleg van houtige vegetaties volgens 11- 8												
.	Leveren en aanplanten van bomen, met draadkluit, plantmaat 18/20												
62	-, Populus alba	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	232,83	104.307,84	0,00	0,00	0,00
.	Aanleg van bij groenaanleg behorende constructies volgens 11-10												
.	Leveren en plaatsen van boompaalconstructies met drie boomkniepalen												
63	-, kastanjehout en lattenverbinding	VH	st	1	448,000	0,000	250,000	250,000	34,92	15.644,16	0,00	8.730,00	8.730,00
.	Bescherming tegen vraatschade												
64	-, beschermingselement uit kunststof, hoogte 75 cm, bomen	VH	st	1	448,000	0,000	250,000	250,000	7,99	3.579,52	0,00	1.997,50	1.997,50
65	-, irrigatie met gietrand	VH	st	1	448,000	0,000	250,000	250,000	21,17	9.484,16	0,00	5.292,50	5.292,50
.	TECHNISCHE INSTALLATIES												
.	Verlichting												
66	Paaltoparmatuur H=4m - Type 1	VH	st	1	25,000	0,000		0,000	1.644,81	41.120,25	0,00	0,00	0,00

<u>Artikel</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>MT</u>	<u>Ehd</u>	<u>HF</u>	<u>Hoev.Voorz</u>	<u>Vorige Per.</u>	<u>Huidige Per.</u>	<u>Cumulatief</u>	<u>Ehprijs</u>	<u>Prijs voorzien</u>	<u>Vorige per.</u>	<u>Huidige per.</u>	<u>Cumulatief</u>
67	Meer-/minprijs op voorgaande post: paaltoparmatuur H=4m - type 2	VH	st	1	30,000	0,000		0,000	-60,75	-1.822,50	0,00	0,00	0,00
68	Kabel	VH	st	1	1.010,000	100,000		100,000	12,30	12.423,00	1.230,00	0,00	1.230,00
<u>TOTAAL OOSTENDE CREMATORIUM</u>										<u>583.833,17</u>	<u>304.769,08</u>	<u>40.884,58</u>	<u>345.653,66</u>
TOTAAL OOSTENDE - OMGEVING CREMATORIUM										583.833,17	304.769,08	40.884,58	345.653,66

Formule Nr. 1:ALGEMENE FORMULE

<u>INDEX</u>	<u>FACTOR</u>	<u>WAARDE NU</u>	<u>WAARDE INIT</u>	<u>RESULTAAT</u>
Vast				0,00000
C Constante	0,20000	1,000000	1,000000 (19-02-21)	0,20000
I Materialen	0,40000	11.033,000000 (09-03-22)	8.402,000000 (19-02-21)	0,52526
S Lonen	0,40000	33,057000 (09-03-22)	31,966000 (19-02-21)	0,41365
			COEFFICIENT :	1,13891
Bedrag uitgev. werken :	40.884,58			
Bedrag Herziening :	5.679,28			
Herziene Bedrag:	46.563,86			

SAMENVATTING 1

	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
<u>1. 1. Inschrijving</u>	304.769,08	345.653,66	40.884,58
Totaal Inschrijving	304.769,08	345.653,66	40.884,58
<u>2. 2. Verrekeningen en Supplementaire werken</u>	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Verrekeningen en Supplementaire werken	0,00	0,00	0,00
<u>3. 3. Minwerken</u>	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Minwerken	0,00	0,00	0,00
<u>4. 3. Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden</u>	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
<u>5. 3. Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden</u>	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
<u>6. Extra1</u>	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Extra1	0,00	0,00	0,00
<u>7. Extra2</u>	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Extra2	0,00	0,00	0,00
<u>8. Herziening</u>	<u>Herzienbaar Bedrag</u>	<u>Coefficient</u>	<u>Herziene Bedrag</u>
ALGEMENE FORMULE	40.884,58	1,13891	46.563,86
Totaal Herzieningen	40.884,58		46.563,86
			5.679,28
			5.679,28

SAMENVATTING 2

	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
Totaal Werken	304.769,08	345.653,66	40.884,58
Verrekeningen en Supplementaire werken	0,00	0,00	0,00
Minwerken	0,00	0,00	0,00
Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgevoerde werken	304.769,08	345.653,66	40.884,58
Herziening	28.407,43	34.086,71	5.679,28
Totaal Na Herziening	333.176,51	379.740,37	46.563,86
Extra1	0,00	0,00	0,00
Extra2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	333.176,51	379.740,37	46.563,86
BTW verlegd			
Extra3	0,00	0,00	0,00
EINDTOTAAL	333.176,51	379.740,37	46.563,86

Opgemaakt te Zwevegem,
NV PERSYN
09-03-22

Schuldvordering nr: 09

De ondergetekende NV PERSYN Blokellestraat 113A 8550 Zwevegem,
verklaart hierbij dat het OVCO " Polderbos pa Vindictivelaan 1 - 8400 Oostende - Ondernemingsnummer 0845.064.493
haar de som verschuldigd is van :

46.563,86 Euro (Ex. BTW)

zesenveertigduizend vijfhonderd drieenzestig euro zesentachtig cent (Ex. BTW)

voor de werken uitgevoerd volgens bestek :

Wegenis- en beplantingswerken mbt het crematorium te Oostende - Project OVCO/04-F02

volgens bijgaande gedetailleerde staat van werken 09

Deze som dient gestort te worden op rekening nr BE76 3850 3409 8795

bij de ING Bank op naam van de NV PERSYN

Blokellestraat 113A - 8550 Zwevegem.

Echt en onvergouden verklaard voor de som van

zesenveertigduizend vijfhonderd drieenzestig euro zesentachtig cent (Ex. BTW)

Opgemaakt te Zwevegem,

09-03-22

NV PERSYN

<u>Nr Termijn</u>		<u>Niet Herzienbaar</u>	<u>Herzienbaar</u>	<u>Basistotaal</u>	<u>Herziening</u>	<u>Extra1</u>	<u>Rectificatie</u>	<u>Extra2</u>	<u>TOTAAL</u>	<u>BTW</u>	<u>Extra3</u>	<u>EINDTOTAAL</u>
01	01/06/21-30/06/21	0,00	11.860,16	11.860,16	712,44	0,00	0,00	0,00	12.572,60	0,00	0,00	12.572,60
02 NIHIL	01/07/21-31/07/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01/08/21-31/08/21	0,00	22.400,91	22.400,91	1.904,97	0,00	0,00	0,00	24.305,88	0,00	0,00	24.305,88
04	01/09/21-30/09/21	0,00	53.385,35	53.385,35	4.715,53	0,00	0,00	0,00	58.100,88	0,00	0,00	58.100,88
05	01/10/21-31/10/21	0,00	84.212,00	84.212,00	7.579,08	0,00	0,00	0,00	91.791,08	0,00	0,00	91.791,08
06	01/11/21-30/11/21	0,00	70.639,00	70.639,00	6.670,44	0,00	0,00	0,00	77.309,44	0,00	0,00	77.309,44
07 NIHIL	01/12/21-31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01/01/22-31/01/22	0,00	62.271,66	62.271,66	6.824,97	0,00	0,00	0,00	69.096,63	0,00	0,00	69.096,63
09	01/02/22-28/02/22	0,00	40.884,58	40.884,58	5.679,28	0,00	0,00	0,00	46.563,86	0,00	0,00	46.563,86
TOTAAL		0,00	345.653,66	345.653,66	34.086,71	0,00	0,00	0,00	379.740,37	0,00	0,00	379.740,37