



















Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Kvartal		Første kvartal			Andet kvartal			Tredje kvartal			Fjerde kvartal			Første kvartal			Andet kvartal			Tredje kvartal			Fjerde kvartal			Første k
					nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan
1	HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN																														
2	Udførelses fase bygnings sag	541 dage	ma 04-12-17	ma 30-12-19																											
3	Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet	299 dage	ma 04-12-17	to 24-01-19																											
13	Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet	255 dage	ma 16-04-18	fr 05-04-19																											
23	Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle	215 dage	ma 22-10-18	fr 16-08-19																											
32	Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade	211 dage	ma 18-02-19	ma 09-12-19																											
33	Opstilling af stillads og totaloverdækning	42 dage	ma 18-02-19	ti 16-04-19																											
34	Tagudskiftning	138 dage	on 17-04-19	fr 25-10-19																											
35	Facade afrensning gård og gade	155 dage	ma 15-04-19	fr 15-11-19																											
36	Vindues arbejder gadeside	25 dage	ma 19-08-19	fr 20-09-19																											
37	Facdearbejde gadeside	55 dage	ma 22-07-19	fr 04-10-19																											
38	Facade arbejder gårdside	40 dage	to 01-08-19	on 25-09-19																											
39	Vindues arbejder gårdside	15 dage	to 18-07-19	on 07-08-19																											
40	Mangel udbedring og nedtagning af stilladsetape 4	30 dage	ti 29-10-19	ma 09-12-19																											
41	Samlet aflevering for etape 1, 2, 3 og 4	20 dage	ti 03-12-19	ma 30-12-19																											

Projekt: Hovedtidsplan beboer
Dato: ma 17-09-18

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl	