

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Kvartaler																											
					kvar nov	dec	Første kvartal jan feb mar			Andet kvartal apr maj jun			Tredje kvartal jul aug sep			Fjerde kvartal okt nov dec			Første kvartal jan feb mar			Andet kvartal apr maj jun			Tredje kvartal jul aug sep			Fjerde kvartal okt nov dec			Første k jan	
1	HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN																															
2	Udførelses fase bygnings sag	541 dage	ma 04-12-17	ma 30-12-19																												
3	Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet	299 dage	ma 04-12-17	to 24-01-19																												
4	Opstilling af stillads og totaloverdækning	50 dage	ma 04-12-17	fr 09-02-18																												
5	Tagudskiftning	182 dage	ma 26-02-18	ti 06-11-18																												
6	Facade afrensning gården	9 dage	ma 12-02-18	to 22-02-18																												
7	Facade afrensning gaden	60 dage	on 05-09-18	ti 27-11-18																												
8	Vindues arbejder gadeside	30 dage	on 07-11-18	ti 18-12-18																												
9	Facadearbejde gadeside	60 dage	on 10-10-18	ti 01-01-19																												
10	Facade arbejder gårdside	65 dage	fr 06-04-18	to 05-07-18																												
11	Vindues arbejder gårdside	20 dage	ma 20-08-18	fr 14-09-18																												
12	Mangel udbedring og nedtagning af stilladsetape 1	30 dage	fr 14-12-18	to 24-01-19																												
13	Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet	255 dage	ma 16-04-18	fr 05-04-19																												
23	Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle	215 dage	ma 22-10-18	fr 16-08-19																												
32	Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade	211 dage	ma 18-02-19	ma 09-12-19																												
41	Samlet aflevering for etape 1, 2, 3 og 4	20 dage	ti 03-12-19	ma 30-12-19																												

Projekt: Hovedtidsplan beboer
Dato: ma 17-09-18

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			