

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Ressourcenavne	Tidsplan											
						mar	Andet kvartal		Tredje kvartal		Fjerde kvartal		Første kvartal				
						apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan		
1	<b>HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN</b>																
2	<b>Udførelses fase bygnings sag</b>	<b>531 dage</b>	<b>ma 04-12-17</b>	<b>ma 16-12-19</b>													
3	<b>Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet</b>	<b>299 dage</b>	<b>ma 04-12-17</b>	<b>to 24-01-19</b>													
14	<b>Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet</b>	<b>265 dage</b>	<b>ma 16-04-18</b>	<b>fr 19-04-19</b>													
25	<b>Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle</b>	<b>215 dage</b>	<b>ma 22-10-18</b>	<b>fr 16-08-19</b>													
34	<b>Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade</b>	<b>216 dage</b>	<b>ma 18-02-19</b>	<b>ma 16-12-19</b>													
35	Opstilling af stillads og totaloverdækning	32 dage	ma 18-03-19	ti 30-04-19	Stillads												
36	Tagudskiftning	126 dage	on 01-05-19	on 23-10-19	Tømrer/murer												
37	Facade afrensning gård og gade	135 dage	ma 22-04-19	fr 25-10-19	Facaderens												
38	Vindues arbejder gadeside	25 dage	ma 19-08-19	fr 20-09-19	Vinduestømrer												
39	Facadearbejde gadeside	70 dage	ma 22-07-19	fr 25-10-19	Murer												
40	Facade arbejder gårdside, inkl. underfacade	40 dage	to 01-08-19	on 25-09-19	Isolatør												
41	Vindues arbejder gårdside	15 dage	to 18-07-19	on 07-08-19	Vinduestømrer												
42	Mangel udbedring og nedtagning af stillads etape 4	35 dage	ma 28-10-19	fr 13-12-19	Stillads												
43	<b>Samlet aflevering for etape 1, 2, 3 og 4</b>	<b>11 dage</b>	<b>ma 02-12-19</b>	<b>ma 16-12-19</b>													
44	Afrigning af byggeplads	10 dage	ma 02-12-19	fr 13-12-19													
45	Mangelsyn udvendige arealer	1 dag	ma 16-12-19	ma 16-12-19													
46	Aflevering og ibrugtagning	1 dag	ma 16-12-19	ma 16-12-19													

Projekt: Hovedtidsplan beboer Dato: on 07-11-18	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			