

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Første kvartal												Andet kvartal												Tredje kvartal												Fjerde kvartal											
				dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec											
1	HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN																																																		
2	Udførelses fase bygnings sag	ma 04-12-17	ti 17-12-19																																																
3	Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet	ma 04-12-17	fr 12-04-19																																																
4	Opstilling af stillads og totaloverdækning	ma 04-12-17	fr 09-02-18																																																
5	Tagudskiftning	ma 18-12-17	fr 05-10-18																																																
6	Facade afrensning gården	ma 01-01-18	to 11-01-18																																																
7	Facade afrensning gaden	ma 12-02-18	fr 04-05-18																																																
8	Vindues arbejder gadeside	ma 03-12-18	fr 11-01-19																																																
9	Facadearbejde gadeside	ma 29-10-18	fr 18-01-19																																																
10	Facade arbejder gårdside	ma 08-10-18	fr 01-03-19																																																
11	Vindues arbejder gårdside	ma 20-08-18	fr 14-09-18																																																
12	Mangel udbedring og nedtagning af stillads gadeside etape 1	ma 28-01-19	fr 08-03-19																																																
13	Mangeludbedring og nedtagning af stillads i gården, etape 1	on 27-02-19	fr 15-03-19																																																
14	Kældervinduer og genmontering af terrasser	ma 11-03-19	fr 12-04-19																																																
15	Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet	ma 16-04-18	fr 17-05-19																																																
16	Opstilling af stillads	ma 16-04-18	fr 25-05-18																																																
17	Tagudskiftning	ma 08-10-18	fr 29-03-19																																																
18	Facade afrensning gade	ma 05-11-18	fr 01-03-19																																																
19	Vindues arbejder gadeside	ma 18-02-19	fr 22-03-19																																																
20	Facade arbejder gadeside	ma 21-01-19	fr 29-03-19																																																
21	Facade arbejder gårdside	ma 19-11-18	fr 08-03-19																																																
22	Vindues arbejder gårdside	ma 22-10-18	fr 09-11-18																																																
23	Mangel udbedring og nedtagning af stillads gadeside etape 2	ma 18-03-19	fr 12-04-19																																																
24	Mangeludbedring og nedtagning af stillads i gården etape 2	ma 25-03-19	fr 12-04-19																																																
25	Kældervinduer og genmontering af terrasser	ma 15-04-19	fr 17-05-19																																																
26	Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle	ti 01-01-19	fr 23-08-19																																																
27	Opstilling af stillads og totaloverdækning	ma 07-01-19	fr 08-03-19																																																
28	Tagudskiftning	ma 11-03-19	fr 05-07-19																																																
29	Facade afrensning gård og gade	ma 21-01-19	fr 03-05-19																																																
30	Vindues arbejder gadeside	ma 08-04-19	fr 10-05-19																																																
31	Facadearbejder gadeside	ma 01-04-19	fr 05-07-19																																																
32	Facade arbejder gårdside	ma 13-05-19	fr 05-07-19																																																
33	Vindues arbejder gårdside	ma 25-03-19	fr 19-04-19																																																
34	Mangel udbedring og nedtagning af stillads gadeside etape 3	ma 08-07-19	fr 16-08-19																																																
35	Mangeludbedring og nedtagning af stillads i gården etape 3	ma 08-07-19	fr 26-07-19																																																
36	Kældervinduer og genmontering af terrasser	ma 29-07-19	fr 23-08-19																																																
37	Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade	ma 18-03-19	fr 13-12-19																																																
38	Opstilling af stillads og totaloverdækning	ma 18-03-19	fr 03-05-19																																																
39	Tagudskiftning	ma 17-06-19	fr 25-10-19																																																
40	Facade afrensning gård og gade	ma 08-04-19	fr 12-07-19																																																
41	Vindues arbejder gadeside	ma 03-06-19	fr 26-07-19																																																
42	Facadearbejde gadeside	ma 08-07-19	fr 25-10-19																																																
43	Facade arbejder gårdside	ma 08-07-19	fr 27-09-19																																																
44	Vindues arbejder gårdside	ma 15-07-19	fr 02-08-19																																																
45	Mangel udbedring og nedtagning af stillads gadeside etape 4	ma 28-10-19	fr 06-12-19																																																
46	Mangeludbedring og nedtagning af stillads gårdsiden etape 4	ma 11-11-19	fr 06-12-19																																																
47	kældervinduer og genmontering af terrasser	ma 02-12-19	fr 13-12-19																																																
48	Afrigning af byggeplads	ti 03-12-19	ma 16-12-19																																																

Projekt: Hovedtidsplan beboer Dato: to 28-02-19	Opgave	 Hovedopgave	 Inaktiv milepæl	 Kun varighed	 kun start	 Ekstern milepæl	 Manuel status
	Opdeling	 Projektoversigt	 Inaktiv oversigt	 Manuel oversigtsopløftning	 Kun slutdato	 Deadline	 Fremdrift
	Milepæl	 Inaktiv opgave	 Manuel opgave	 Manuel oversigt	 Eksterne opgaver	 Fremdrift	 Manuel status