

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Andet kvartal			Tredje kvartal			Fjerde kvartal			Første kvartal		Andet kvartal	
				apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr
1	HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN															
2	Udførelses fase bygnings sag	ma 04-12-17	ti 17-12-19													
3	Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet	ma 04-12-17	fr 12-04-19													
15	Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet	ma 16-04-18	fr 17-05-19													
16	Opstilling af stillads	ma 16-04-18	fr 25-05-18	Stillads												
17	Tagudskiftning	ma 08-10-18	fr 29-03-19	Tømrer												
18	Facade afrensning gade	ma 05-11-18	fr 01-03-19	Facaderens												
19	Vindues arbejder gadeside	ma 18-02-19	fr 22-03-19	Vinduestømrer												
20	Facade arbejder gadeside	ma 21-01-19	fr 29-03-19	Murer												
21	Facade arbejder gårdside	ma 19-11-18	fr 08-03-19	Isolatør												
22	Vindues arbejder gårdside	ma 22-10-18	fr 09-11-18	Vinduestømrer												
23	Mangel udbedring og nedtagning af stillads gadeside etape 2	ma 18-03-19	fr 12-04-19	Stillads												
24	Mangeludbedring og nedtagning af stillads i gården etape 2	ma 25-03-19	fr 12-04-19	Stillads												
25	Kældervinduer og genmontering af terrasser	ma 15-04-19	fr 17-05-19	Tør												
26	Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle	ti 01-01-19	fr 23-08-19													
37	Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade	ma 18-03-19	fr 13-12-19													
48	Afrigning af byggeplads	ti 03-12-19	ma 16-12-19													

Projekt: Hovedtidsplan beboer Dato: to 28-02-19	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			