

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	mar	Andet kvartal apr	maj	jun	Tredje kvartal jul	aug	sep	Fjerde kvartal okt	nov	dec
1	<b>HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN</b>												
2	<b>Udførelses fase bygnings sag</b>	<b>ma 04-12-17</b>	<b>ti 17-12-19</b>										
3	<b>Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet</b>	<b>ma 04-12-17</b>	<b>fr 12-04-19</b>										
15	<b>Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet</b>	<b>ma 16-04-18</b>	<b>fr 17-05-19</b>										
26	<b>Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle</b>	<b>ti 01-01-19</b>	<b>fr 23-08-19</b>										
37	<b>Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade</b>	<b>ma 18-03-19</b>	<b>fr 13-12-19</b>										
38	Opstilling af stillads og totaloverdækning	ma 18-03-19	fr 03-05-19	<b>Stillads</b>									
39	Tagudskiftning	ma 17-06-19	fr 25-10-19	<b>Tømrer</b>									
40	Facade afrensning gård og gade	ma 08-04-19	fr 12-07-19	<b>Facaderens</b>									
41	Vindues arbejder gadeside	ma 03-06-19	fr 26-07-19	<b>Vinduestømrer</b>									
42	Facadearbejde gadeside	ma 08-07-19	fr 25-10-19	<b>Murer</b>									
43	Facade arbejder gårdside	ma 08-07-19	fr 27-09-19	<b>Isolatør</b>									
44	Vindues arbejder gårdside	ma 15-07-19	fr 02-08-19	<b>Vinduestømrer</b>									
45	Mangel udbedring og nedtagning af stillads gadeside etape 4	ma 28-10-19	fr 06-12-19	<b>Stillads</b>									
46	Mangeludbedring og nedtagning af stillads gårdsiden etape 4	ma 11-11-19	fr 06-12-19	<b>Stillads</b>									
47	kældervinduer og genmontering af terrasser	ma 02-12-19	fr 13-12-19	<b>Tømrer</b>									
48	<b>Afrigning af byggeplads</b>	<b>ti 03-12-19</b>	<b>ma 16-12-19</b>										

Projekt: Hovedtidsplan beboer Dato: to 28-02-19	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			