

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	mar	Andet kvartal apr	maj	jun	Tredje kvartal jul	aug	sep	Fjerde kvartal okt	nov	dec
1	HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN	ma 29-01-18	ma 26-03-18										
2	Udførelses fase bygnings sag	ma 04-12-17	ti 17-12-19										
3	Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet	ma 04-12-17	fr 12-04-19										
15	Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet	ma 16-04-18	fr 17-05-19										
26	Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle	ma 07-01-19	fr 06-09-19										
37	Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade	ma 25-03-19	fr 13-12-19										
38	Opstilling af stillads og totaloverdækning	ma 01-04-19	to 16-05-19	Stillads									
39	Tagudskiftning	ma 01-07-19	fr 01-11-19	Tømrer									
40	Facade afrensning gård og gade	ma 29-04-19	fr 02-08-19	Facaderens									
41	Vindues arbejder gadeside	ma 08-07-19	fr 27-09-19	Vinduestømmer									
42	Facadearbejde gadeside	ma 08-07-19	fr 25-10-19	Murer									
43	Facade arbejder gårdside	ma 22-07-19	fr 11-10-19	Isolator									
44	Vindues arbejder gårdside	ma 17-06-19	fr 16-08-19	Vinduestømmer									
45	Mangel udbedring og nedtagning af stillads gadeside etape 4	ma 04-11-19	fr 06-12-19	Stillads									
46	Mangeludbedring og nedtagning af stillads gårdsiden etape 4	ma 11-11-19	fr 06-12-19	Stillads									
47	kældervinduer og genmontering af terrasser	ma 02-12-19	fr 13-12-19	Tømrer									
48	Afrigning af byggeplads	ti 03-12-19	ma 16-12-19										

Projekt: Hovedtidsplan beboer Dato: to 25-04-19	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			