

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Gantt chart timeline																											
						feb 23	mar 23	apr 23	maj 23	jun 23	jul 23	aug 23	sep 23	okt 23	no																		
1		Anlægsarbejder	171 dage	on 08-02-23	to 26-10-23	[Gantt bar]																											
2		Langgade, Spakær Mosevej m.fl	171 dage	on 08-02-23	to 26-10-23	[Gantt bar]																											
3		Rydningsarbejder, asfaltfræsning, helleanlæg m.m.	136 dage	on 08-02-23	on 06-09-23	[Gantt bar]																											
4		Grundvandssænkning Langgade	35 dage	to 09-02-23	on 29-03-23	[Gantt bar]																											
5		Ledningsarbejder, spildevandsstrækninger	160 dage	ma 13-02-23	fr 13-10-23	[Gantt bar]																											
6		Langgade nr 15 - Langgade mellem nr 20 og 22	7 dage	ma 13-02-23	ti 21-02-23	[Gantt bar]																											
7		Langgade mellem nr 20 og 22 - Langgade 24	6 dage	on 22-02-23	on 01-03-23	[Gantt bar]																											
8		Langgade 24 - Langgade 27	5 dage	to 02-03-23	on 08-03-23	[Gantt bar]																											
9		Langgade 27 - Langgade mellem nr 29 og 31	5 dage	to 09-03-23	on 15-03-23	[Gantt bar]																											
10		Langgade mellem nr 29 og 31 - Langgade 31A	6 dage	to 16-03-23	to 23-03-23	[Gantt bar]																											
11		Langgade 31A - underboring Banekrydsning	4 dage	fr 24-03-23	on 29-03-23	[Gantt bar]																											
12		Spildevand underboring Banekrydsning	4 dage	to 30-03-23	ti 04-04-23	[Gantt bar]																											
13		Sparkær Mosevej				[Gantt bar]																											
14		Langgade 31A - Sparkær Mosevej nr 1	7 dage	to 30-03-23	fr 07-04-23	[Gantt bar]																											
15		Sparkær Mosevej nr 1 - Sparkær Mosevej nr 4	6 dage	ma 10-04-23	ma 17-04-23	[Gantt bar]																											
16		Sparkær Mosevej nr 1 - Sparkær Mosevej nr 2D	6 dage	ti 18-04-23	ti 25-04-23	[Gantt bar]																											
17		Sparkær Mosevej nr 2D - Sparkær Mosevej nr 2B	5 dage	on 26-04-23	ti 02-05-23	[Gantt bar]																											
18		Sparkær Mosevej nr 2B - Sparkær Mosevej nr 2C	5 dage	on 03-05-23	ti 09-05-23	[Gantt bar]																											
19		Regnvand underboring Banekrydsning	22 dage	ma 10-04-23	ti 09-05-23	[Gantt bar]																											
20		Langgade, syd				[Gantt bar]																											
21		Underboring Banekrydsning - Indkørsel Foldbjergvej	4 dage	on 10-05-23	ma 15-05-23	[Gantt bar]																											
22		Indkørsel Foldbjergvej - Langgade nr 37B	11 dage	ti 16-05-23	ti 30-05-23	[Gantt bar]																											
23		Langgade nr 37B - Langgade nr 41	6 dage	on 31-05-23	on 07-06-23	[Gantt bar]																											
24		Langgade nr 41 - Langgade nr 51 (Højvej Indkørsel)	15 dage	to 08-06-23	on 28-06-23	[Gantt bar]																											
25		Langgade nr 51 (Højvej Indkørsel) - Langgade nr 57	12 dage	to 29-06-23	fr 14-07-23	[Gantt bar]																											
26		Kjærgårdsvej				[Gantt bar]																											
27		Indkørsel syd for banen ind ad Kjærgårdsvej - Sluttes midt inde på vejen ovenfor Skolen	9 dage	ma 07-08-23	to 17-08-23	[Gantt bar]																											
28		Foldbjergvej				[Gantt bar]																											
29		Indkørsel Foldbjergvej - Foldbjergvej nr 1	9 dage	fr 18-08-23	on 30-08-23	[Gantt bar]																											
30		Højvej				[Gantt bar]																											
31		Langgade nr 51 (Højvej Indkørsel) - Højvej nr 1	9 dage	to 31-08-23	ti 12-09-23	[Gantt bar]																											
32		Højvej nr 1 - Højvej nr 6	9 dage	on 13-09-23	ma 25-09-23	[Gantt bar]																											
33						[Gantt bar]																											
34		Stikledningsarbejder	152 dage	to 16-02-23	fr 06-10-23	[Gantt bar]																											
35		Brolægningsarbejder	147 dage	to 02-03-23	fr 13-10-23	[Gantt bar]																											
36		Asfaltering inkl klargøring	131 dage	on 05-04-23	to 26-10-23	[Gantt bar]																											
37		Fase 1	8 dage	on 05-04-23	fr 14-04-23	[Gantt bar]																											
38		Fase 2	8 dage	on 10-05-23	fr 19-05-23	[Gantt bar]																											
39		Fase 3	8 dage	ma 07-08-23	on 16-08-23	[Gantt bar]																											
40		Fase 4	8 dage	ma 16-10-23	on 25-10-23	[Gantt bar]																											
41		Tenisk Gennemgang	0 dage	to 26-10-23	to 26-10-23	[Gantt bar]																											

Projekt: Kloakering Sparkær
Dato: ma 06-02-23

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			