

Vår referens
Johan Andersson, VA
Planering

MINNESANTECKNINGAR

Djupvik. Frågor från föreningar. Mötesdatum 180425

Närvarande: Johan Andersson (Sevab), Petter Sjöström (Tranab), Jörgen Hjert & Björn Svensson, (D-L Vägförening)

Dagordning satt av föreningen. *Svar kursivt*

- A. Föregående möte, 27 februari.
Föregående protokoll godkändes.
- B. Tidplan återställningsarbetet (Johan/Petter)
*Sommar och sjövattnen jobbas med och skall vara klart till 1:a maj enligt Petter. Övriga återställningsarbeten kommer att jobbas med fram till slutbesiktningen. Sedan kommer det återstå vissa arbeten efter slutbesiktningen men det är vanligt och följs upp med efterbesiktningar efter åtgärder innan entreprenaden blir helt godkänd. Slutbesiktning är framflyttad efter inkommen hinderanmälan från TRANAB med anledning av att fastighetsägare kopplat på sig och det försvårar kontroll av VA ledningar.
Slutbesiktningsdatum är satt efter detta möte till 31/5*
- C. "Ärendelistan" (Jörgen)
- D. *Ärendelistan gicks inte igenom i detalj. Ärenden/synpunkter kommer att åtgärdas i samband med återställningsarbeten. Exempel: Anslutning mellan väg och infart med slitlager, saknade tomtrör, bristfälliga dagvattentrummor, sommar/sjövattnen ledningar och kopplingar inkl. träramar runt ventiler. Vissa ärenden är direkt mellan fastighetsägare och TRANAB och måste lösas direkt mellan dem. Exempel: staket, arbeten med VA på egna fastigheten.*
 - a. Status. Hur följa upp ?
Hela entreprenaden kommer att slut besiktas av samma besiktningsman som utförde försyn av området och då kollas status och funktion mot utförd försyn utöver VA punkter.
 - b. Fastighetsspecifika. *Se ovan punkt D*
 - c. VFs specifika. *Se nedan*
 - i. diken, trummor, vägren, vägbredd, väghöjd ...

Vägar med bredder är inmätta inför entreprenören och kollas inför besiktning. Att åtgärda dagvattentrummor även utöver redovisade i handling ingår i entreprenaden och kontrolleras vid slutbesiktning.

En besiktning av vägar med VF och Sevab skall hållas enligt avtal mellan VF och SEVAB.

- ii. brevlådor, elskåp, ...
- D. Sjö-/Sommarvatten Djupvik resp Lundby. *Se ovan punkt B*
- a. Uppföljning av möte må 23 april - Johan A, Petter S & Kjell L
Skall vara i drift 1 maj. Se ovan punkt B
- b. Skrivelser vattenansvariga Djupvik resp Lundby
- c. Tidplan & Förläggning. *Se ovan punkt B*
- E. Användningen av vägen från Strängsvägen Lundby
Skrivelse från D-B-L-L vägsamfällighets förening gicks igenom. Enligt entreprenadkontrakt mellan SEVAB och TRANAB skall all tung trafik gå via byggvägen för entreprenaden. Eventuellt ersättningsanspråk skall gå via SEVAB då inget avtal finns mellan D-B-L-L vägsamfällighets förening och TRANAB. Efter mötet åkte Johan och Petter sträckan. Johan skickade ett svar till Jörgen 180426 angående ovan nämnda skrivelse och dess krav på ersättning.
 - a. Sevab brutit mot ö-kommelse. *Se ovan punkt E.*
 - b. Krav slitageersättning. *Se ovan punkt E.*
- F. Fakturering anslutningsavgift.
Enligt brevutskick 180412. Dock kommer start av utskick fakturor försenas nu i samma grad som slutbesiktningen
 - a. Förutsättningar för fakturering.
Att Entreprenaden är godkänd. Det kan den bli även om vissa anmärkningar kvarstår att åtgärda och efterbesikta.
- G. Övrigt
 - a. Ersättningsanspråk Djupvik-Lundby TÄ & VF. *Se ovan punkt E.*
 - b.
- H. Nästa möte. *Ej fastställt*

Med vänlig hälsning

Johan Andersson