

# Minnesanteckningar

## VA-projektmöte Sevab - Djupvik-Lundby Tomtägar- & Vägförening

**Datum...: 27 februari 2018**

**Plats.....: Sevab kontor, Strängnäs**

**Tid.....: 10.00 – 11.30**

### Deltagare:

Johan Andersson (JA), Sevab

Jörgen Hjert (JH), Tord Persson (TS), Kjell Lundagårds (KL) Djupvik-Lundby

#### 1. Inledning

Ny platschef Tranab efter Nils-Erik Lisjö som slutar per sista januari är Petter Sjöström. Att N-E slutar fick vi information om per 16 januari. Av personliga skäl kunde Petter inte delta vid dagens möte.

Som underlag till mötet hade nedanstående dokument sammanställts

- a. Diskussionsfrågor VA D-L möte Sevab 30jan2018
- b. Ärendelista VA-projektet Rev 18feb2018
- c. VA projektmöte D-L Sevab 27feb2018
- d. Återkoppling VA Tommy Blomfeldt feb2018

Då dokumenten distribuerades under måndagen (26 februari) var det begränsat med tid för Sevab att hinna gå igenom/analysera dessa för att kunna återkoppla på tisdagsmötet varför dokumenten fick tjäna som diskussionsmaterial.

#### 2. Föregående möte/protokoll

Möte mellan JA och KL den 30 januari, ämnen enligt §1a

De tre första punkterna är avklarade dock skall de vara under observation tills tjälen gått ur marken.

#### 3. Sjö- & Sommarvatten

Enligt avtalet med Sevab ska ett fungerande sjö- & sommarvattensystem – provtryckt och avstämt med vattenansvariga på D-L - vara idrift per 1 maj 2018. Då vi från D-L är mycket skeptiska till detta utifrån att Tranab fullständigt nonchalerat befintliga ledningar – hög andel delan avgrävda – varför vi ser att helt nytt vattenledningssystem måste läggas ut.

KL upprättat ett förslag till kontrakt där det står att D-L har rätt att anlita externa entreprenörer för att reparera vattenledningssystemet samt att ett vite om x antal kronor skulle utgå om inte Sevab uppfyller villkoren. JA kunde/ville inte skriva på avtalet. Uppdrogs åt KL att formulera om avtalet med en annan formulering avseende kompensation till D-L i fallet vattenledningssystemet inte skulle vara i drift per 20 april 2018.

#### 4. Skador fastigheter

I bilagan "VA projektmöte D-L Sevab 27feb2018" finns inrapporterade skador på fastigheter i området. JA tillser att dessa läggs in i byggmöteprotokollen mellan Sevab och Tranab samt att i de fall där fastighetsägare blivit lovade åtgärder tas personlig kontakt med dessa. I de mer generella fallen görs en skriftlig återkoppling vilken kommuniceras till samtliga fastighetsägare. Uppföljning av samtliga inkoma ärenden kommer att göras innan slutbesiktningen.

Slutbesiktning planerad till före Valborg. I avtalet mellan Sevab och Tranab finns en klausul där Sevab kan innehålla betalning tills slutbesiktningen godkänd.

5. Uppstädning

I bilagan "VA projektmöte D-L Sevab 27feb2018" finns beskrivet mängd bråte - slangar, rör som sten och jord - som ligger och skräpar. Uppstädning kommer att göras så snart vädret så tillåter – "det som göms i snö kommer fram i tö"!

6. Vägar

Det har inkommit många synpunkter på vägarnas beskaffenhet under byggtiden, såväl underhålls- som uppbyggnadsmässigt. Speciellt uppbyggnaden av vägbanan är svår att bedöma i efterhand, kan ta flera år innan eventuella brister framträder. Som svar på detta garanterar Sevab/JA att väguppbyggnaden gjorts på ett fackmannamässigt sätt.

Avseende utformningen av vägkanten så ingår inte att lägga/så gräs dock skall kanten inte bestå av grova stenar/sprängsten.

7. Vägtrummor och diken

Då snön som fallit inte tillåter en noggrannare syn av vägtrummor och diken får detta anstå tills snön är borta. D-L återkommer i frågan.

8. Nästa möte

Bestämdes till andra halvan av mars, vi avvaktar tills snön töat bort.

Noterat av

Jörgen Hjert  
Djupvik-Lundby Vägförening