



## Arbetsbeskrivning /Tidsaxel Örträsk:

### Vecka 9 27/2 - 2/3

- Uppmärkning av slanggatan på isen(käppar, färd ljus monteras)
- Etablerar svetscontainer, personalbarack vid Lövnäsudden
- Transporter med slang och vikter kommer
- Slang börjar dras ut på isen

### Vecka 10 – 12 7/3 – 24/3

- Slang svetsas och transporteras ut på isen
- Vikter monteras
- Sågning av is påbörjas

### Vecka 13 28/3 – 31/3

- Provtryckning med luft samtliga ledningar.
- Sågning av is

### Vecka 14 4/4 – 7/4

- Sänkning ledningar först vattenledningen sedan avloppsledningen

### Vecka 15 11/4 - 14/4

- Provtryckning med vatten samtliga ledningar
- Rov Inspektion

### Vecka 16 19/4 – 21/4 (Kommer nog att utföras under sommaren)

- Inspektion/Inmätning dykning samt Rov med GPS och ekolod

### Vecka 17 25/4 – 28/4

- Efterarbeten eventuella justeringar på ledningen

### Vecka 18

- Avetablering