

INFOBREV 81

Kære GF VNV-medlemmer,

De store asfaltmaskiner har nu gjort sit indtog i vores kvarter, og vi er nu endelig i gang med at få sat "kronen på værket" med nyasfalterede veje, som vi har planlagt og ventet på i årevis.

Etape 1 på Tschernings Allé er godt i gang og skulle være færdig i går fredag. Men som mange gange før opstår der – som sædvanlig fristes man til at sige - udfordringer af større eller mindre karakter undervejs. Asfaltholdet havde et teknisk nedbrud på deres materiel i går, og blev derfor ikke helt færdig med Tschernings Allé. Det bliver gjort færdig på mandag.

Dernæst skulle Etape 2 på Monrads Allé igangsættes, men til vores store ærgrelse, er der nu opstået et akut brud på et fjernvarmerør ud for Monrads Allé 21. Der er allerede foretaget opgravning i fortov og opsat afspærring. HOFOR har meddelt, at de også skal foretage opgravning i vejen for at udbedre fjernvarmeledningen, hvilket gør, at det arbejde skal foretages først, inden der kan asfalteres. Desværre tager den slags tid. Asfalteringen af Monrads Allé er derfor udsat til forventelig først at ske i uge 26. Det er ærgerligt, men desværre er det uforudsete og udefrakommende forhold, som vi ikke kan kontrollere, men har stor indflydelse på asfaltprojektet. Det giver ingen mening af foretage en asfaltering af Monrads Allé for så at se, at der to dage efter graves et stort hul i vejen. Det vil trods alt være synd og skam.

Det betyder, at fræsning og asfaltering af øvrige veje fremskyndes, så asfaltmaskinerne ikke står stille. På mandag starter fræsning og asfaltering på Overbys Allé (Etape 3). Der er opsat skiltning, så det håber vi bliver respekteret, så alle køretøjer og andet er væk fra den ufærdige del af Tschernings Allé og Overbys Allé mandag morgen kl. 7.00.

Med alle disse ændringer løbende pga. PEAB fra starten selv ændrede planerne om fræsning, nedbrud på materiel, brud på fjernvarmerør og risiko for vind og vejr, så kan ej heller den senest udmeldte tidsplan overholdes. Det er ganske enkelt umuligt for os at styre, da planerne kan ændre sig fra dag til dag. Det må vi alle acceptere, at det er vilkårene i en proces som denne, selvom vi altid håber tingene går som planlagt fra starten. Vi kan som bestyrelse med travle jobs hver især ikke nå at kommunikere ud omkring disse ændringer i takt med, planerne ændres løbende, ligesom det med stor sandsynlighed også bare giver større forvirring. Derfor kommer der ikke flere konkrete udmeldinger om tidsplaner fra bestyrelsens side for nuværende. Vi vil i stedet appellere til, at I alle orienterer jer i forhold til den skiltning, som foretages på vejene. Det er således forventningen, at alt asfaltarbejde kan afsluttes i uge 26..... men vi lover ikke noget, da vi er afhængige af alle andre end os selv.

Trods den lidt udfordrende start håber vi fortsat, I alle vil være behjælpelige med at sikre, at vi kommer godt i mål med asfaltprojektet, herunder være gode til at respektere skiltningen, så vi undgår unødige udfordringer, der kan forsinke og fordyre projektet. Fjernelse af køretøjer ved arbejdsopstart følger gældende lovgivning.

Som tidligere nævnt må I alle påregne, at der skal findes alternativ parkering rundt i kvarteret, mens asfaltarbejdet står på – det gælder også for de beboere, der er afhængig af opladning af el-biler.

Asfaltarbejdet vil finde sted fra kl. 7-19 i hverdage, men længere dage kan forekomme, da asfaltudlægningen gøres færdigt stykke for stykke.

Vi vil tillige gentage, at al dialog - som spørgsmål, klager mv. i relation til projektet - går gennem bestyrelsen, således vi kan koordinere med de involverede parter, der udfører arbejdet. Skriv i så fald til vores fællespostkasse på email: info@valbynyevillakvarter.dk eller kontakt formanden på tlf. 23679193 ved akutte situationer.

På vegne af GF VNVs bestyrelse.

Bh.

Henning Sand

Formand GF VNV

NB: Svar ikke på denne mail!! Der vil ej heller blive svaret på Facebook. Der kan rettes henvendelse til VNVs bestyrelse på info@valbynyevillakvarter.dk