

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev Juni - 2019

Hej

Nu har vi kommit in i juni och NCC Bostad har tagit över stafettpippen för Inverness Kv.1
NCC Infra kommer fortsätta sina arbeten med vägar och ledningar

Jag som kommer att styra skutan heter Ronny Blomqvist. Jag är en husvagnsåkande småbarnspappa från Enköping. Från början har jag arbetat som timmerman. Nu för tiden är titeln platschef (PC).

Om ni har några frågor är det bara att höra av er. Min mejladress är ronny.blomqvist@ncc.se.

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet fram tills v.32

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras

V.24

- #1 – Etablering av arbetsplats samt byggbodas
- #2 – Uppställning av staket och tung avstängare
- #5 – Fjärrvärmeledning, fortsatta arbeten

V.25

- #1 – Etablering av arbetsplats fortsätter
- #3 – Fundament till kran påbörjas (form+armering)
- #5 – Fjärrvärmeledning, fortsatta arbeten

V.26

- #1 – Etablering av arbetsplats fortsätter
- #3 – Fundament till kran fortsätter
- #4 – Fundament till grund påbörjas (form+armering)
- #5 – Fjärrvärmeledning, fortsatta arbeten

V.27

- #3 – Gjutning av kranfundament 120m³
- #4 – Fundament till grund fortsätter (form+armering)
- #5 – Fjärrvärmeledning, fortsatta arbeten

V.28-31

- Semesterstängt

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev Juni - 2019

