

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev februari 2020

Hej

Nu har julen passerat och vi går mot ljusare tider. Vi fortsätter enligt planerna och det framskrider enligt plan och tidsplaneringen

Under vecka 9-10 kommer vi även jobba kväll 15.00-22.00 med att montera Bjälklaget på innergården. Och med det kommer det gå en hel del tunga transporter in till bygget. Men som vanligt kommer vi ha flaggvakter som lotsar in dom tunga transporten.

För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor och kommentarer till Invernesskv1@ncc.se

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under veckorna 7-11.

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.

V.7

#2 – Lossningsplats av material "flaggvakt vid lotsning av lastbilar"

#3 – Formning armering, balkar och väggar

#4 – Montering av första Bostadsplanet Trapphus 1

V.8

#2 – Lossningsplats av material "flaggvakt vid lotsning av lastbilar"

#3 – Formning, gjutning av balkar och vägg

#4 – Gjutning av första bostadsplanet Trapphus 1

V.9

#2 – Lossningsplats av material "flaggvakt vid lotsning av lastbilar"

#1 – Formning armering, balkar och väggar

#3 – Montering av Bjälklag innergård 15-22

V.10

#2 – Lossningsplats av material "flaggvakt vid lotsning av lastbilar"

#1 – Formning armering, balkar och väggar

#3 – Montering av Bjälklag innergård 15-22

V.11

#3 – Formning, gjutning av balkar och vägg garage

#2 – Lossningsplats av material "flaggvakt vid lotsning av lastbilar"

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev februari 2020

#1 – Montering av Bjälklag garage

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev februari 2020



Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev februari 2020

