

ASKERÖN/SÄCKEBÄCK

FIBER EK

A set of four horizontal lines of varying lengths and colors (dark blue, light blue, white, and dark blue) stacked on top of each other.

MEDLEMSMÖTE

2018-05-10

A set of several parallel diagonal lines in black and dark blue, extending from the bottom left towards the top right of the page.


DAGORDNING

FIBERFÖRENINGEN INFORMERAR OM BYGGET,
GDPR OCH ALLMÄNT

INFORMATION FRÅN TELIA (KO)

INFORMATION FRÅN LJUD & BILD

FRÅGOR



GDPR

Vi har startat arbetet med att skapa policy, sammanställning av information med tillhörande användningsområde. Den ska ligga på hemsidan och vi vill att vår policy Är samma eller liknande våra grannfiberföreningar.

Regionsmöte → en mall för strukturen och hur fiberföreningen ska arbeta för att uppfylla kraven.



Microsoft
Excel-kalkylblad



Köp 2017



Köp febr. 2018




Köp mars 2018


STATUS IDAG

- 281 ANSLUTNINGSAVTAL ÄR TECKNADE
- MARKÄGARAVTAL
- GRÄVNING REDAN PÅBÖRJAD
- MATERIAL OCH FIBERBLÅSNING
- KOMMUNIKATIONSOPERATÖR
- STARTMÖTET VAR 25/4
- START VAREKILSNÄS MOT NODERNA PRIO 1

NÄRMASTE FRAMTIDEN

- TECKNA KLART MARKÄGARAVTAL
 - VI INVÄNTAR TILLSTÅND (LÄNSTYRELSEN, TRAFIKVERKET, BYGGLOV)
 - LEDNINGSRÄTT (INVÄNTAR BYGGLOV)
 - UPPHANDLING ORUST KOMMUN
- 

GROVPROJEKTERING



ARBETE PÅ FASTIGHET SOM ANSLUTS

GRÄVNING/PLÖJNING IN TILL HUSFASAD INGÅR.

UTMÄRKNING AV ANDRA NEDGRÄVDA ANORDNINGAR BEHÖVER VI HJÄLP MED.

ANSLUTNINGSBOX SKA MONTERAS PÅ HUSFASADEN

MEDIABOX MED PATCHKABEL TILLHÖR ZITIUS/TELIA


ANSLUTNINGSBOX (UTE)



PATCHKABEL



MEDIABOX (CPE)



ARBETE PÅ FASTIGHET SOM ANSLUTS

- Det är viktigt att du som fastighetsägare använder "stakkäppar" för att märka ut var fastighetens rör och slangar är förlagda under mark tillhörande dina markinstallationer. Vissa fastigheters avlopp avslutas utanför fastighetsgränsen och andra har tex. jordvärme som är förlagd på marken utanför fastigheten.
- **Om detta inte är gjort av fastighetsägaren så finns det en stor risk att avgrävning sker då grävmaskinisten förutsätter att det då inte finns något under mark.**
- Skriv på varje "stakkäpp" vad den avser, tex. "Avlopp", "Jordvärme", "Dränering" etc. samt djupet om möjligt.




- Skanova och Ellevio kommer själva att märka ut sina kablar.

•VIKTIGT!

Önskad plats vid tomtgräns där slangen ska ledas in på fastigheten och var på huset skarvboxen skall monteras, markeras av fastighetsägaren med "stakkäppar" med texten "**Fiber**" och gärna även tfn.nr.

Om markeringar saknas väljer gräventreprenören dragning på fastighetsägarens ansvar.

PRINCIPSKISS FÖR MONTAGE PÅ FASAD



BUDGET


Årets intäkter	
Intäkter	
anläggningsbyggnation	5 040 000
EU-bidrag	3 238 723
Övr. ersättningar och intäkter	1 326 213

Årets kostnader	
Markanläggning projektering (EU)	-165 000
Markanläggning arbete (EU)	-6 422 200
Markanläggning material (EU)	-2 460 800
Markanläggning dokumentation (EU)	-362 800
Markanläggning administration (EU)	-155 280
Markanläggning övriga kostnader (ej EU)	-38 856

DAGORDNING


KAFFE

20 MIN



DAGORDNING

FRÅGOR



DAGORDNING

TACK FÖR ETT GIVANDE MÖTE!

