

INFOBREV 80

Kære GF VNV-medlemmer,

Som I måske har bemærket, er tidsplanen for asfalteringsprojektet allerede skredet, inden vi er kommet i gang. Asfaltleverandøren, PEAB, påtager sig det fulde ansvar for at have ombestemt sig og tilsidesat den nyligt udmeldte tidsplan til meget stor frustration for alle involverede parter. Beklager til de mange af jer, som var gode til ellers at flytte jeres køretøjer. Og til de mange af jer, der har henvendt sig til undertegnede og undret sig over forløbet og manglende aktivitet på vejene, så har jeg fået svaret jer løbende, men det er først her til formiddag, jeg har modtaget en ny arbejds- og tidsplan for projektet. Derfor denne lidt sene udmelding.

Det positive er dog, at selvom der ikke er sket noget på vejene, så har PEAB med den nu valgte fremgangsmåde sikret, at tidsplanen stadig holder. Overordnet betyder det, at der ikke fræses på de planlagte strækninger i denne uge, og derfor er det ikke nødvendigt at flytte køretøjer og andet fra vejen i denne omgang.

MEN til gengæld fræses der indledningsvist på alle veje på tirsdag d. 26. maj, men dog på en sådan måde, at der fræses udenom alle bilerne, selvom de står parkeret på vejen. Det betyder, at fræsningsarbejdet færdiggøres i forbindelse med selve asfaltudlægningen, hvor tidsplanen er intakt og alle køretøjer mv. skal være fjernet fra kørebanen.

Dvs. følgende plan er fortsat gældende:

Vej	Asfaltering/færdigfræsning
Tschernings Alle	28.-29. maj
Monrads Alle	1.-2. juni
Overbys Alle	3.-5. juni
Dr. Dagmars Alle	8.-9. juni
Chr. Bergs Alle	10.-11. juni

VIGTIGT: Det betyder fortsat, at der ikke må være parkerede køretøjer eller andet på vejen de angivne dage. Vejen skal være totalt ryddet. Er det ikke tilfældet bliver køretøjer og andet fjernet med politiets hjælp om nødvendigt. Der vil blive skiltet tydeligt, så man ikke er i tvivl.

I uge 25 fra 15.-19. juni vil der planmæssigt blive etableret fartdæmpende bump mellem udvalgte regnvandsbede rundt i kvarteret, ligesom der på Overbys Alle vil blive anlagt/reetableret brostensrækker på tværs af vejen ved alle fartdæmpende bump. Dette arbejde vil foregå uden afspærring af vejene fra ende til anden, men vil blokere for gennemkørsel.

Håber I alle vil være behjælpelige med at sikre, at vi kommer godt i mål med asfaltprojektet, herunder være gode til at respektere skiltningen, så vi undgår unødige udfordringer, der kan forsinke og fordyre projektet. Fjernelse af køretøjer ved arbejdsopstart følger gældende lovgivning.

I må alle påregne, at der skal findes alternativ parkering rundt i kvarteret, mens asfaltarbejdet står på – det gælder også for de beboere, der er afhængig af opladning af el-biler.

Asfaltarbejdet vil finde sted fra kl. 7-19 i hverdage, men længere dage kan forekomme, da asfaltudlægningen gøres færdigt stykke for stykke.

Vi vil henstille til, at al dialog - som spørgsmål, klager mv. i relation til projektet - går gennem bestyrelsen, således vi kan koordinere med de involverede parter, der udfører arbejdet. Skriv i så fald til vores fællespostkasse på email:

info@valbynyevillakvarter.dk eller kontakt formanden på tlf. 23679193 ved akutte situationer.

Save-the-date

Vi vil allerede nu informere om, at vi lørdag d. 22. august fra kl. 10-14 inviterer til “åbent hus” og fejring af færdiggørelsen af vores store projekt. Det vil foregå i Krypten i kirken. Vi håber at se rigtig mange af jer, så reserver allerede nu datoen. Vi vil informere nærmere herom, når vi kommer lidt tættere på.

På vegne af GF VNVs bestyrelse.

Bh.

Henning Sand

Formand GF VNV

NB: Svar ikke på denne mail!! Der vil ej heller blive svaret på Facebook. Der kan rettes henvendelse til VNVs bestyrelse på info@valbynyevillakvarter.dk