


Restaurering Ångbåtsbryggan

Beskrivning av handlingsplan vid restaurering av Ångbåtsbryggan vid Djupvik utifrån offert från Moderna Bryggor.

Offerten uppdaterad per 23 januari 2021, ursprunglig offert daterad 23 juni 2020.

Genomförandeplan

1. Såga upp hål i befintligt bryggdäck vid pålarna.
2. Pålning nya pålar innanför befintliga
 - a. Tillgång till ett kranfartyg
Uppskattad tid för kranfartyg, 13h.
Kostnad ca 2500 kr/h inkl moms
3. Demontering av bryggdäck och uppdragning gamla pålar.
I de fall pålar inte går att dra upp räknar entreprenören med att de bryts av vid botten.
Materialet läggs på land. Borttransport av föreningen
4. Tvärbalkar monteras på varje pålpar
5. Färdiga däcksektioner levereras från fabrik i Kristinehamn till Djupvik – läggs på land.
Transportkostnad ingår i offert 23 januari 2021.
6. Däcksektionerna dras ut och monteras på tvärbalkarna
7. Ihopskruvning allteftersom
8. Om behov föreligger kompletteras med tväreställd sidopåle för ökad sidostabilitet.



DJUPVIK - Pålad brygga

Tidplan

Bryggan monteras och färdigställs under 5 dagar. Varav kranfartyg behövs under en (1) dag. Arbetet kan utföras våren/hösten 2021

Ekonomi

- | | |
|--|----------------------------|
| - Demontering och uppförande ny brygga | 358.000 kr inkl moms |
| - Hyra kranfartyg, beräkna 13h á 2500 kr | <u>35.000 kr inkl moms</u> |
| | S:a 393.000 kr inkl moms |

Sammanställt den 25 januari 2021 av Jörgen