

Den Kongelige Livgarde

Livgardens Kaserne

Høveltevej 111

3460 Birkerød

Vedrørende : Rapport for køleservice Høveltegård juli 2014

ISO 9001 kølecertificeret - 24 timer udkald

Det bør noteres at:


Serverrum bygning 111a

Slidte kontaktorer skiftet på Mannerup kompressor

Ellers alt OK

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



| | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------|
| Bygning 112 | kølerum | Kunde | Høveltgård | Udført af | Torben |
| Sagsnummer | s-1580 | Påbegyndt uge | 30 | År | 2014 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | 16,2 | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | 0,4 | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæserstyring | ok | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | 2 | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | 11,4 | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | vasket | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R134a | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 30 | | | Godkendt (ja/nej)? | Ja |

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------|
| Bygning 112 | nyt kølerum | Kunde | Høveltgård | Udført af | Torben |
| Sagsnummer | s-1580 | Påbegyndt uge | 30 | År | 2014 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | 16 | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | 0,46 | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæserstyring | ok | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | 1,7 | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | 10,2 | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | vasket | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R134a | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 30 | | | Godkendt (ja/nej)? | Ja |

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------|
| Bygning 111a | kontor | Kunde | Høveltgård | Udført af | Torben |
| Sagsnummer | s-1580 | Påbegyndt uge | 30 | År | 2014 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæserstyring | ok | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | 3,6 | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | - | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | ok | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | vasket | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R407c | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 30 | | | Godkendt (ja/nej)? | Ja |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------|
| Bygning 111a | server rum daikin | Kunde | Høveltgård | Udført af | Thomas |
| Sagsnummer | s-1580 | Påbegyndt uge | 29 | År | 2014 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæserstyring | ok | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | 9 | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | 22 | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | ok | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | vasket | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R410a | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | inverter | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 30 | | | Godkendt (ja/nej)? | Ja |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------|
| Bygning 111a | server rum mannerrup | Kunde | Høveltgård | Udført af | Thomas |
| Sagsnummer | s-1580 | Påbegyndt uge | 29 | År | 2014 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | 16 | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæsestyring | ok | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | ok | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | 2,7 | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | 9 | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | vasket | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R4134a | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | skiftet kontakter | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 30 | | | Godkendt (ja/nej)? | Ja |

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------|
| Bygning 112 | frostrum | Kunde | Høveltgård | Udført af | Torben |
| Sagsnummer | s-1580 | Påbegyndt uge | 30 | År | 2014 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | 26 | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | 0,8 | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæserstyring | ok | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | 1,5 | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | 16 | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | vasket | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R404a | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 30 | | | Godkendt (ja/nej)? | Ja |

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------|
| Bygning 112 | gammel kølerum | Kunde | Høveltgård | Udført af | Torben |
| Sagsnummer | s-1580 | Påbegyndt uge | 30 | År | 2014 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | 15,4 | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | 0,7 | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæsestyring | ok | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | 2,6 | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | 10,7 | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | vasket | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R134a | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 30 | | | Godkendt (ja/nej)? | Ja |