

**Marinestation København**

Henrik Gerners Plads 1  
Nyholm  
1439 København K

Vedrørende: Køleservice juni 2016 Nyholm serverrum og komfort

---

ISO 9001 certificeret - 24 timer ud kald

**Bemærkninger:**

NB. Bygning 110 er ikke omfattet af nærværende rapport, da service efter sigende skulle være udført for nyligt (oplyst af medarbejdere i bygning 110).

De 2 nye anlæg serverrum bygning 110 og 18 er heller ikke beskrevet i denne rapport.

Bygning 245, UPS anlæg 1

Fordamper-motor defekt og bør skiftes.

Bygning 245, UPS anlæg 2

Køleanlæg utæt, der er fundet olie (kølemiddel) ved omløbere, bør repareres.

Officersskole, anlæg 2

Flap på fordamper defekt, har ingen køleteknisk betydning.

Med venlig hilsen  
**Jørgen Langkjær**



Anlægs nummer.	Byg 245 Server 1	Kunde	Nyholm	Udført af	Lars/Torben
Sagsnummer	s-2189	Påbegyndt uge	25	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	32	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	8	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	bør renses	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	25			Godkendt (ja/nej)?	Ja

Anlægs nummer.	Byg 245 Server 2	Kunde	Nyholm	Udført af	Lars/Torben
Sagsnummer	s-2189	Påbegyndt uge	25	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	32	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	7,21	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	bør renses	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	25			Godkendt (ja/nej)?	Ja

Anlægs nummer.	Byg 245 Server 3	Kunde	Nyholm	Udført af	Lars/Torben
Sagsnummer	s-2189	Påbegyndt uge	25	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	32	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	7,90	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	bør renses	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	25			Godkendt (ja/nej)?	Ja

Anlægs nummer.	Byg 245 Ups 1	Kunde	Nyholm	Udført af	Lars/Torben
Sagsnummer	s-2189	Påbegyndt uge	25	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	7,90	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	bør renses	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	motor i fordamp dårlig bør skiftes				
Arbejdet afsluttet uge	25			Godkendt (ja/nej)?	Ja

Anlægs nummer.	Byg 245 Ups2	Kunde	Nyholm	Udført af	Lars/Torben
Sagsnummer	s-2189	Påbegyndt uge	25	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	3.1	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	bør renses	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkning	anlæg er utæt der er olie udtræk fra omløbere bør rep				
Arbejdet afsluttet uge	25			Godkendt (ja/nej)?	nej

Anlægsnummer.	Officersskole anlæg1	Kunde	Nyholm	Udført af	Lars/Torben
Sagsnummer	s-2189	Påbegyndt uge	25	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	26	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	1	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	3.7	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkning					
Arbejdet afsluttet uge	25			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Officersskole anlæg2	Kunde	Nyholm	Udført af	Lars/Torben
Sagsnummer	s-2189	Påbegyndt uge	25	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	26	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	1	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	3.4	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkning	flap på fordamp defekt , gør ikke den store forskel				
Arbejdet afsluttet uge	25			Godkendt (ja/nej)?	ja



Anlægs nummer.	SOS Sim1	Kunde	Nyholm	Udført af	Lars/Torben
Sagsnummer	s-2189	Påbegyndt uge	25	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	26	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	1	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	3,7	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	15	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkning					
Arbejdet afsluttet uge	25			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	SOS Sim2	Kunde	Nyholm	Udført af	Lars/Torben
Sagsnummer	s-2189	Påbegyndt uge	25	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	26	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	1	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	3,6	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	17	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkning					
Arbejdet afsluttet uge	25			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	SOS Server 1	Kunde	Nyholm	Udført af	Lars/Torben
Sagsnummer	s-2189	Påbegyndt uge	25	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	26	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	1	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	3,2	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	16	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkning					
Arbejdet afsluttet uge	25			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	SOS Server 2	Kunde	Nyholm	Udført af	Lars/Torben
Sagsnummer	s-2189	Påbegyndt uge	25	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	26	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	1	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	3,4	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	16	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkning					
Arbejdet afsluttet uge	25			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	SOS Vandkøl	Kunde	Nyholm	Udført af	Lars/Torben
Sagsnummer	s-2189	Påbegyndt uge	25	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	26	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	1	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	7,3	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	19	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkning					
Arbejdet afsluttet uge	25			Godkendt (ja/nej)?	ja