

**NYHOLM**

Marinestation København  
Henrik Gerners Plads 1  
1439 København K

Vedrørende: Køleservice Nyholm uge 43-2013

---

Rapport for køleservice.

Det skal bemærkes at:

Defekt fasefølgerelæ fundet på anlæg ved bygning 37 og skiftet.

Rapporter er vedhæftet som bilag.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Englyse'.

|  |                 |               |                    |                     |        |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------|
| Anlægs nummer.                             | Telefon anl-b   | Kunde         | nyholm             | Udført af           | torben |
| Sagsnummer                                 | s-1887          | Påbegyndt uge | 43                 | År                  | 2013   |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>    | <b>Bemærkninger</b> |        |
| HT-pressostat                              | 31              | Bar           | Kontrolleret       |                     |        |
| LT-pressostat                              | 3               | Bar           | Kontrolleret       |                     |        |
| Blæserstyring                              | ok              |               | Kontrolleret       |                     |        |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret       |                     |        |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                    |                     |        |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                    |                     |        |
| Lækagesøgt anlæg                           | nej             |               |                    |                     |        |
| Sugetryk                                   | 6,2             | Bar           | Målt med manometer |                     |        |
| Kondenseringstryk                          | 19.2            | Bar           | Målt med manometer |                     |        |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand              |                     |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | ok              |               |                    |                     |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                     |        |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand              | god ,vasket         |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | nej             |               |                    |                     |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                     |        |
| Kølemiddel type                            | 410             |               |                    |                     |        |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             |               |                    |                     |        |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | god             |               |                    |                     |        |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 43              |               |                    | Godkendt (ja/nej)?  | ja     |

|  |                 |               |                    |                     |        |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------|
| Anlægs nummer.                             | Telefon anl-c   | Kunde         | nyholm             | Udført af           | torben |
| Sagsnummer                                 | s-1887          | Påbegyndt uge | 43                 | År                  | 2013   |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>    | <b>Bemærkninger</b> |        |
| HT-pressostat                              | 30.2            | Bar           | Kontrolleret       |                     |        |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret       |                     |        |
| Blæserstyring                              | ok              |               | Kontrolleret       |                     |        |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret       |                     |        |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                    |                     |        |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                    |                     |        |
| Lækagesøgt anlæg                           | nej             |               |                    |                     |        |
| Sugetryk                                   | 7,43            | Bar           | Målt med manometer |                     |        |
| Kondenseringstryk                          | 20.3            | Bar           | Målt med manometer |                     |        |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand              |                     |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | ok              |               |                    |                     |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                     |        |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand              | god ,vasket         |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | nej             |               |                    |                     |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                     |        |
| Kølemiddel type                            | 410             |               |                    |                     |        |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             |               |                    |                     |        |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | god             |               |                    |                     |        |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 43              |               |                    | Godkendt (ja/nej)?  | ja     |

|  |                 |               |                    |                        |        |
|--|-----------------|---------------|--------------------|------------------------|--------|
| Anlægs nummer.                             | Ups 1           | Kunde         | Nyholm             | Udført af              | torben |
| Sagsnummer                                 | s-1887          | Påbegyndt uge | 43                 | År                     | 2013   |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>    | <b>Bemærkninger</b>    |        |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret       |                        |        |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret       |                        |        |
| Blæserstyring                              | ok              |               | Kontrolleret       |                        |        |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret       |                        |        |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                    | I tvang                |        |
| Rørsystem kontrolleret                     | -               |               |                    |                        |        |
| Lækagesøgt anlæg                           | ja              |               |                    | M sæbe v blæserstyring |        |
| Sugetryk                                   | 3,45            | Bar           | Målt med manometer |                        |        |
| Kondenseringstryk                          | -               | Bar           | Målt med manometer |                        |        |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand              |                        |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                    |                        |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                        |        |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand              | vasket                 |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                    |                        |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                        |        |
| Kølemiddel type                            | 407c            |               |                    |                        |        |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             |               |                    |                        |        |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                    |                        |        |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 43              |               |                    | Godkendt (ja/nej)?     | ja     |

|  |                                     |               |                    |                        |        |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------|
| Anlægs nummer.                             | SOS anl a                           | Kunde         | Nyholm             | Udført af              | Torben |
| Sagsnummer                                 | s-1887                              | Påbegyndt uge | 43                 | År                     | 2013   |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b>                     |               | <b>Handling</b>    | <b>Bemærkninger</b>    |        |
| HT-pressostat                              | 25                                  | Bar           | Kontrolleret       |                        |        |
| LT-pressostat                              | 1,3                                 | Bar           | Kontrolleret       |                        |        |
| Blæsestyring                               | ok                                  |               | Kontrolleret       |                        |        |
| Oliestand kompressor                       | -                                   |               | Kontrolleret       |                        |        |
| Funktionsprøvning                          | ok                                  |               |                    |                        |        |
| Rørsystem kontrolleret                     | -                                   |               |                    |                        |        |
| Lækagesøgt anlæg                           | nej                                 |               |                    |                        |        |
| Sugetryk                                   | 4,4                                 | Bar           | Målt med manometer |                        |        |
| Kondenseringstryk                          | 16,6                                | Bar           | Målt med manometer |                        |        |
| Fordamperflade                             | ok                                  |               | Stand              | 2stk                   |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | ok                                  |               |                    |                        |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok                                  |               |                    |                        |        |
| Kondensatorflade                           | ok                                  |               | Stand              |                        |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | -                                   |               |                    |                        |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok                                  |               |                    |                        |        |
| Kølemiddel type                            | 407c                                |               |                    |                        |        |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej                                 |               |                    |                        |        |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok. Faseføler defekt skifter senere |               |                    |                        |        |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 43                                  |               |                    | Godkendt (ja/nejnejaj) | ja     |

|  |                 |               |                    |                        |        |
|--|-----------------|---------------|--------------------|------------------------|--------|
| Anlægs nummer.                             | SOS anl b       | Kunde         | Nyholm             | Udført af              | Torben |
| Sagsnummer                                 | s-1887          | Påbegyndt uge | 43                 | År                     | 2013   |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>    | <b>Bemærkninger</b>    |        |
| HT-pressostat                              | 25              | Bar           | Kontrolleret       |                        |        |
| LT-pressostat                              | 1,3             | Bar           | Kontrolleret       |                        |        |
| Blæserstyring                              | ok              |               | Kontrolleret       |                        |        |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret       |                        |        |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                    |                        |        |
| Rørsystem kontrolleret                     | -               |               |                    |                        |        |
| Lækagesøgt anlæg                           | nej             |               |                    |                        |        |
| Sugetryk                                   | 3,71            | Bar           | Målt med manometer |                        |        |
| Kondenseringstryk                          | 16,2            | Bar           | Målt med manometer |                        |        |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand              | 2stk                   |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | ok              |               |                    |                        |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                        |        |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand              |                        |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                    |                        |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                        |        |
| Kølemiddel type                            | 407c            |               |                    |                        |        |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             |               |                    |                        |        |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok.             |               |                    |                        |        |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 43              |               |                    | Godkendt (ja/nejnejaj) | ja     |

|  |                 |               |                    |                     |        |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------|
| Anlægs nummer.                             | Ups2            | Kunde         | Nyholm             | Udført af           | Torben |
| Sagsnummer                                 | s-1887          | Påbegyndt uge | 43                 | År                  | 2013   |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>    | <b>Bemærkninger</b> |        |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret       |                     |        |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret       |                     |        |
| Blæserstyring                              | ok              |               | Kontrolleret       | 3trins              |        |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret       |                     |        |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                    |                     |        |
| Rørsystem kontrolleret                     | -               |               |                    |                     |        |
| Lækagesøgt anlæg                           | nej             |               |                    |                     |        |
| Sugetryk                                   | 7,84            | Bar           | Målt med manometer |                     |        |
| Kondenseringstryk                          | -               | Bar           | Målt med manometer |                     |        |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand              |                     |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | ok              |               |                    |                     |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                     |        |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand              | vasket              |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                    |                     |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                     |        |
| Kølemiddel type                            | 410             |               |                    |                     |        |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             |               |                    |                     |        |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                    |                     |        |
| Arbejdet afsluttet uge                     |                 |               | 43                 | Godkendt (ja/nej)?  | ja     |

|  |                 |               |                    |                     |        |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------|
| Anlægs nummer.                             | Telefon anl-a   | Kunde         | nyholm             | Udført af           | torben |
| Sagsnummer                                 | s-1887          | Påbegyndt uge | 43                 | År                  | 2013   |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>    | <b>Bemærkninger</b> |        |
| HT-pressostat                              | 31              | Bar           | Kontrolleret       |                     |        |
| LT-pressostat                              | 3               | Bar           | Kontrolleret       |                     |        |
| Blæserstyring                              | ok              |               | Kontrolleret       |                     |        |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret       |                     |        |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                    |                     |        |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                    |                     |        |
| Lækagesøgt anlæg                           | nej             |               |                    |                     |        |
| Sugetryk                                   | 6,76            | Bar           | Målt med manometer |                     |        |
| Kondenseringstryk                          | 19.2            | Bar           | Målt med manometer |                     |        |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand              |                     |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | ok              |               |                    |                     |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                     |        |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand              | god ,vasket         |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | nej             |               |                    |                     |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                     |        |
| Kølemiddel type                            | 410             |               |                    |                     |        |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             |               |                    |                     |        |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | god             |               |                    |                     |        |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 43              |               |                    | Godkendt (ja/nej)?  | ja     |



