

Frederiksberg Slot
Roskildevej 28 A
2000 Frederiksberg

Vedrørende: Lovpligtig køleservice maj 2016

ISO 9001 certificeret - 24 timers udkald

Rapport for køleservice.

Bemærkninger:

EDB køl for serverrum er OK

Ventilator som skal sikre at anlægget ikke falder ud på højtryk, stod stille grundet defekt sikring.
Det er ikke første gang dette er set, bør undersøges nærmere.

Køl for SIM lokaler OK (simuleret test), udetemperatur formentlig for lav. (*
Bør testes rigtigt via CTS anlæg.

Anlægget anvender kølemiddel R22, som ikke er lovligt at påfylde længere.

Frostkammer er OK

Kølerum er OK

Køledisk 7 er OK

Køledisk 8 er OK

(* Ventilationsanlæg med køleflade i indblæsningen og kondensator siddende i afkastet.
Køler ventilationsluft til SIM lokalerne.

Med venlig hilsen
Jørgen Langkjær



Anlægs nummer	edb rum	Kunde	Frb slot	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-2151	Påbegyndt uge	21	År	
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	26	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	4,3	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	15,7	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	renset	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	sikring til extra blæser var sprunget ingenfejl konstateret efter udsk				
Arbejdet afsluttet uge	21			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Frost	Kunde	Frb slot	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-2151	Påbegyndt uge	21	År	
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	26	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	1,6	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	renset	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	404				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	21			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægsnummer	disk kold 7	Kunde	Frb slot	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-2151	Påbegyndt uge	21	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	10	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	1	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	1,9	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	renset	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	21			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægsnummer	disk kold 8	Kunde	Frb slot	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-2151	Påbegyndt uge	21	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	10	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	1	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	2,4	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	renset	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	21			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer	kølerum	Kunde	Frb slot	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-2151	Påbegyndt uge	21	År	
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	26	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	2,5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	renset	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	404				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	21			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer	vent køl	Kunde	Frb slot	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-2151	Påbegyndt uge	21	År	
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	26	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	1	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	4,0	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	renset	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	r22				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	anlæg afprøvet i tvang ingen driftsignal fra Cts så skal nok lige prøves når der er en bruger af Cts til stede				
Arbejdet afsluttet uge	21			Godkendt (ja/nej)?	ja