

Kære alle

Vedhæftet ligger forventet tidsplan for udførelse af den nye materielgård samt d-prøvebolig. Skulle der forekomme revideringer af tidsplanen, vil i modtage seneste eksemplar.

Garagen

I forbindelse med Galgebakkens garage udbud er der blevet foretaget en markedsdialog undersøgelse hos de entreprenører som vil modtage en invitation til udbuddet. Uafhængigt af hinanden svarede samtlige entreprenører, at det bedst kunne svare sig at sende det i udbud omkring februar / marts måned år 2020. Grundet entreprenørernes planlægning for resten af året. Ligeledes modtager man det billigste tilbud, når entreprenørerne kan planlægge det ind i årets kommende projekter. Entreprenørerne viste interesse for projektet og ville gerne afgive et tilbud i februar / marts måned år 2020.

Derfor er der foretaget en ændring ift. garagens udbud og man vil i stedet for søge en byggetilladelse hos Albertslund Kommune i mellemtiden, således den ligger klar forud for garagens udførelses opstart. Det er ligeledes rådgivers anbefaling, at fremsende myndighedssættet ind i år og udbyde projektet i februar / marts måned år 2020.

Materielgården og D-prøvebolig

Onsdag d. 6. november år 2019 blev der indgået en totalentrepriseaftale med FLEX MODUL A/S (FM A/S) om opførelse af ny materielgård samt d-prøvebolig.

FM A/S bestræber sig på, at fremsende myndighedssættet ind til behandling forinden årets udgang og har en forventet udførelsesopstart;

- D-prøveboligens udførelsesopstart: **Uge 07 år 2020** med en forventet aflevering i **uge 14 år 2020**
- Materielgårdens udførelsesopstart: **Uge 22 år 2020** med en forventet aflevering i **uge 41 år 2020**.

Opdateringerne vil løbende forekomme gennem hele processen. Håber i får en rigtig god weekend.

Med venlig hilsen

Nikolaj Køhler-Christensen
Projektleder