

Underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder på våra vägar - planerade åtgärder samt uppföljning av beställt arbete

Nr	Åtgärd	Prioritet Fj år	Beställt	Utfört	Kostnad (bedömd) Kkr				Anm	Planeras år
					1	2	3	0		
H	Högmalmsvägen									
H2	Makadam utmed asfaltkanterna (till Kristinelundsv + vid M-platser)	3					6		PW beställt delsträcka av Ola, uppskjutet fr höst 02, behövs troligen ej. Anstår tills övriga skador ordnats. Anstår tills vidare ev efter byggnation Lidvägen. Byggnation Börjesvik och Högmalmsvägen 4:26 samt Bergskogsvägen 4:385.	Vår/So 12
H3	Asfaltförbättringar vid gårdet före Lillebo (gropar/spår)?	3					50		Anstår tills vidare ev efter byggnation Lidvägen.	So/Hö 12
H4	Rep trumma 4:26 - 4:494	2	25-apr			5				Vår/so m 11
H5	Dikning för vattenavrinning Bergskogsv till Kristinelundsv samt två trummor	3					30			Vår/so m 12
H6	Klistring av asfaltspäckor	1			7				Sträckningen ända till asfalten slutar	Vå/So 11
H7	Åtgärdande av trädrötter (4:290, 434)	3					20		Fällning av träd, borttagning av rötter under vägbana samt lagning av vägbana	
B/S	Bergskogsvägen/Fd Storskogsvägen									
S4	Spränga bergklack vid nr 18	3					10		Oenighet rörande dikning vid S13	Vå/So 12
S5	Förbättring av vändplan	3							Fortsätter efter hand	
B8	Hyvling/Grusning	3				23	27		Oklart läge med byggnation 4:385	
K	Kristinelundsvägen									
K9	Reparation av väggropp/dike Kri 11-9 (knäckt)	3					40		Uppskattad till 20 - 40 kkr	
K10	Hyvling/Grusning	3				13	12			
L	Lidvägen									
L1	Förbättring av dike	3					16		Närmast Högmalmsvägen inklusive ny trumma och förbättrad infart. Anstår till efter byggnation 4:432.	Vår/so 12

