

/

Delges	Närvarande samt styrelse
Uppdrag	Musserongångens Samfällighetsförening. Renovering av garage
Ärende	STARTMÖTE
Tid och plats	Frykdalsbacken 12 28/4 2022
Närvarande	Joakim Sahlsten -Storstaden Jacob Strandell-Musserongången Billy Molin- B.M Konsult AB

1 HANDLINGAR

- 1.1.1 Kontrakt påskrivet.
- 1.1.2 Lovet för tillfälliga parkering fick ändras pga Trafikverket. Utfart felaktig. Ändrad.
Boende protesterar mot att parkeringen stör i flera avseenden. Jacob jobbar vidare med lösning.
- 1.1.3 Banken och lån är inte helt klart. Jacob jobbar vidare.
Optioner kan inte beställas ännu.

2 TEKNIK

- 1.2.1 Parkeringinfarten flyttad till Blomkärrsvägen.
Nytt upplägg 111 platser.
Underlag klart nästa vecka. Beslut inväntas inom två veckor från kommunen efter inlämnat lov.
Stängsel med vepor OK.
Ingen grusning vid övre garaget.
200 lm stängsel inräknas.
355 lm parkeringsplank.
Numreras.
Beräknad start ca slutet av maj-juni om allt går bra.
-

1.2.2 Laddstolpar flyttas till senare beslut.

1.2.3 Ventilationen är inte i funktion. Avvaktas till senare.

1.2.4 Dränering runt lilla garaget. Bankens OK måste inväntas. Önskad start i juni.

3 TIDPLAN OCH RESURSER

1.3.1 En grovtidplan utförs som senare detaljeras.

2 HINDER OCH STÖRNINGAR

5. KVALITET OCH MILJÖ

1.5.1 Egenkontroller redovisas löpande för KA.

6 ARBETSMILJÖ

1.6.1 Skydds rond utförs löpande och aviseras i etableringen. Redovisas på byggmöten.

7. EKONOMI

1.7.1 Lyftplan utformas och mailas till Billy och Jacob när beställningen kompletterats.
Bankens OK inväntas.

8 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL OCH ALLMÄNNA ARBETEN

9 MYNDIGHETER

10 BESIKTNINGAR

11. ADMINISTRATIVA FRÅGOR

12. ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte - 30/5 kl 10.00

Vid protokollet

Billy Molin
