

RAPPORT OM VARDING/MERKING/STAKING

Rapporten fylles ut så fullstendig som mulig og returneres til DNT Oslo og Omegn, v/driftsavd., Pb 7 Sentrum, 0101 Oslo senest 1 mnd. etter utført oppdrag. Trenger du mer plass, legg ved eget ark.

Rute (se "Til Fots i Fjellet"): 484 fra Bjørnhollia til Høgronden

Dugnad nr: 3/22 **Utført i tiden fra:** 24/7 **til:** 29/7

Hvor mange arbeidsdager var det på dugnaden? 4 (ikke regn med reisedager)

Dugnadsleder	Adresse	Postnr./sted	Tlf.
Steinar A. Engebretsen	Nedre Frydendal 98	1384 Asker	91563746

Navn på deltagere:

Anders Tronstad _____

Liv Jorunn Reitan _____

Utført arbeid:

Klippet kratt, satte opp igjen nedraste bauta og varder – og bygget nye der vi så behov.

Malte T-er og monterte 4 nye skilt. De gamle skiltene ble levert på Bjørnhollia.

Arbeidet utført fra Bjørnhollia til toppen av Høgronden.

Dårlig merket sti har ført til at turgåere har valgt nye stier et par steder– som nå tydelig vises i terrenget. Dette gjelder kun sti fra Bjørnhollia til bro. Med nymalte T-er er det enklere å følge opprinnelig sti. Vi gjorde ingen forsøk på å stenge den «nye stien», som er anlagt ved nedsida av ur. Den T-merkede stien går i ura. Ura er lettgått.

Vi var nede til middag i god tid før middag kl 18.30 alle dager, bortsett fra torsdag når vi bestilte middag kl. 20.30 og var nede ca kl. 19.00. Anbefales at det jobbes fra Bjørnhollia og opp, og ikke motsatt. Vi brukte hele mandagen til å klippe kratt, sette opp 1 skilt og bygge opp bauta/varder. Jobbet oss frem til litt opp i bakken fra stidele Langgluppdalen/Høgronden. (det var meldt regn hele dagen, som knapt kom). Tirsdag ble det malt fra Bjørnhollia opp til 1540 moh. Det siste stykke ble også varder/bauta bygget. 3 skilt ble montert. Onsdag arbeidet vi mellom 1540 moh til 1742. Torsdag arbeidet vi fra 1742 til 2118 moh.

Gjenstående arbeid: Ikke noe arbeid gjenstår.

Mangler skilt og/eller stolper?: Hvis ja, noter kartreferanse, eller legg ved kartkopi med sted avmerket. Spesifiser om det er behov for ny stolpe.

Det mangler ingen skilt. Dog bør det vurderes å sette opp et eget skilt, ved Bjørnhollia som viser vei til Høgronden. Det er skiltet til Dørålseter + et veldig gammelt skilt som nevner Høgronden og Dørålseter. Jeg har tatt et bilde, som er vedlagt rapporten.

Skiltene ved foten av Høgronden får utydelig skrift, når de blir våte. (Se vedlagt bilde). Ikke noe problem når det tørt.

Skiltene skal ha følgende tekst (spesifiser hvor de enkelte skiltene skal settes opp hvis det dreier seg om flere steder):

Forslag på dugnadsleder:

Har det vært noen uhell på dugnaden? Hvis ja, utdyp:


Anders klemte to fingre ved oppsetting av varde. Ble doktorert med hjelp av utstyr i førstehjelpsposen. Heldigvis hadde jeg med saks, for denne glimret med sitt fravær i posen. Hvordan det er tenkt å «klippe» opp gassbind uten saks?

Det gikk bra med fingrene og han deltok alle dagene. Blitt litt forslått og trenger nå bare hvile.

Andre opplysninger:

Riskoskjema manglet i papirene som opprinnelig Dugnadsleder hadde mottatt, og da jeg gikk inn som ny dugnadsleder på kort varsel, ble jeg ikke klar over det før ankomst Bjørnhollia. Vi snakket generelt om viktigheten av sikkerhet. Vi la også opp dugnaden i tråd med værvarselet. Toppturen ble utsatt til egnet dag, som også viste seg å være den siste dagen på dugnaden.

Asker, 29/7-22
sted, dato



signatur