

Handläggare, direkttelefon
Anette Nilsson, 054-13 50 08

E-post
anette.nilsson@srv.se

Projektbeteckning
Skyddsrumskontroll

Datum
2007-09-10

Dossier/Diariernr
233-891-2007

Brf Kurortsparken
Karl Nordströms Väg 23 B
432 53 Varberg

Godkännandebevis för skyddsrum

Räddningsverket meddelar härmed att nedan angivet skyddsrum till fullo blivit åtgärdat enligt tidigare utfärdat föreläggande med diarienummer enligt ovan.

Skyddsrum: nr 192533-1 i fastigheten Sanatoriet 8, Varberg

Slutlig besiktning utförd den: 2007-05-14

Preliminärt ersättningsbelopp: 0 kronor.


Skyddsrummet finns registrerat i det nationella skyddsrumregistret och enligt 4 kap. 1 § i lagen om skyddsrum är det ägaren till den byggnad där skyddsrummet finns som skall underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till skyddsrummet. I samband med kontroll av att detta underhållsansvar sköts upprättar Räddningsverket ett dokument som redovisar vilken utrustning skyddsrummet har. Kopia av detta dokument, benämnt Utrustning och iordningställande, bifogas för kännedom och skall förvaras i det skyddsrumsförråd som hör till skyddsrummet.

Eventuell statliga ersättning, som preliminärt har uppskattats till ovanstående belopp, beslutas av Räddningsverket efter särskild ansökan. Denna ansökan görs på bifogad ansökningsblankett.

AVDELNINGEN FÖR STÖD TILL RÄDDNINGSSINSATSER
Enheten för tekniskt ledningsstöd



Lars Nilsson



Anette Nilsson

Bilaga:

Ansökan om statlig ersättning för åtgärder i skyddsrum
Dokumentet Utrustning och iordningställande

Kopia:

Kontrollanten
Skyddsrumregistret

070913
ATTESTERAS:
Ulrika Samuelson

Utrustning och iordningställande

Uppgifter om skyddsrum

Kommun:	Varberg
Tätort:	Varberg
Fastighetsbeteckning:	Sanatoriet 8
Eventuellt populärnamn:	
Skyddsrumnummer:	192533-1
Gatuadress:	Karl Nordströms väg 23
Antal skyddsrumspatser:	114
Nettoarea i m ² :	86
Skyddsrummet ligger:	<input type="checkbox"/> inom prioriterat skyddsrumsområde <input checked="" type="checkbox"/> utom oprioriterat skyddsrumsområde
Skyddsrummet är byggt enligt:	<input type="checkbox"/> A6/S3 <input type="checkbox"/> S7 <input type="checkbox"/> Askr <input type="checkbox"/> Nskr <input type="checkbox"/> TB74 <input checked="" type="checkbox"/> TB78 <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> Anläggning
Typ av luftrening:	<input type="checkbox"/> saknas <input type="checkbox"/> gas- och dimfilter <input type="checkbox"/> sandfilter <input checked="" type="checkbox"/> F-A-G-filter <input type="checkbox"/> LRA luftreningsaggregat
Kontrolldatum:	2006-12-15
Godkännandedatum:	2007-05-14
Kontrollant och SRG:	Carl-Bertil Carlsson 204

Den utrustning som finns förtecknad nedan noterades i aktuellt skyddsrum vid angivet godkännandedatum. Iordningställande av denna utrustning skall vid behov ske enligt inramade anvisningar.

1. Fredsinredning

- Fast fredsinredning skall rivas ut
- Lätta mellanväggar skall rivas ut
- Fredsfönster skall rivas ut
- Skyddsrumsförråd inne i skyddsrummet skall rivas ut
- Lätt undertak skall rivas ut
- Inklädda skyddsrumsdörrar skall friläggas
- Golv för fredsbruk skall rivas ut
- Elcentral för fredsbruk skall kopplas bort innan rivning påbörjas av demonterbara väggar som innehåller elinstallationer
- Fredsdörrar skall tas bort
- Lösa fredsinventarier skall tas bort

Särskilda anvisningar för skyddsrummets iordningställande:

2. Skydds dörr

	I förrådet:	Monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Enkeldörrar	X	1
<input type="checkbox"/> Pardörrar	X	
<input type="checkbox"/> Mittstolpe		
<input checked="" type="checkbox"/> Demonterade monterbara trösklar	1	X
<input type="checkbox"/> Demonterade dörrvred		X
<input type="checkbox"/> Demonterade tätningsslistor		X
<input type="checkbox"/> Splitterskyddsplåtar		X

Iordningställande: Montera demonterade mittstolpar
 Montera demonterade trösklar
 Montera demonterade dörrvred
 Montera demonterade tätningsslistor
 Montera demonterade splitterskyddsplåtar

3. Gastät dörr

	I förrådet:	Monterat:
<input type="checkbox"/> Gastäta dörrar	X	
<input type="checkbox"/> Demonterade trösklar		X
<input type="checkbox"/> Mittstolpe		
<input type="checkbox"/> Demonterade stängningsbeslag		X
<input type="checkbox"/> Tätningsslistor		X

Iordningställande: Montera demonterade mittstolpar
 Montera demonterade trösklar
 Montera demonterade dörrvred
 Montera tätningsslistor

4. Luftsluss

	I förrådet:	Monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Monterbar luftsluss	1	X

Iordningställande: Montera luftslussen enligt monteringsanvisningarna

5. Skyddslucka

	I förrådet:	Monterat:
<input type="checkbox"/> Skyddsluckor		X

Iordningställande: Stäng luckorna

6. Gastät lucka

	I förrådet:	Monterat:
<input type="checkbox"/> Gastäta luckor	X	
<input type="checkbox"/> Demonterat vred		X
<input type="checkbox"/> Tätningslist		X

Iordningställande: Montera demonterade vred
Montera tätningslister
Stäng luckorna

7. Igensättning med betongelement

Antal igensättningar med betongelement: 2

	I förrådet:	Monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Betongelement	6	6
<input checked="" type="checkbox"/> Träkilar	6	6
<input checked="" type="checkbox"/> Balkar	1	1
<input checked="" type="checkbox"/> Fästskruvar inklusive muttrar	2	2

Utrustning och iordningställande - Uppgifter om skyddsrum

Iordningställande: Sätt upp betongelementen i karmens insida.
Sätt upp balken på insidan så att den håller betongelementen på plats.
Lås balken med tillhörande skruvar och muttrar.
Kila betongelementen med träkilar.
Täta mellan betongelementen med fogmassa på utsidan.

8. Monterbar stege

	I förrådet:	Monterat:
<input type="checkbox"/> Demonterade stegar	<input type="text"/>	X

Iordningställande: Montera demonterade stegar

9. Skyddsplåt

<input checked="" type="checkbox"/> Antal igensättningar med skyddsplåt:		<input type="text" value="1"/>
	I förrådet:	Monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Betongproppar(3 st/öppning) (I undantagsfall 2 st per öppning)	<input type="text" value="3"/>	X
<input checked="" type="checkbox"/> Tätningslister	<input type="text" value="1"/>	X
<input type="checkbox"/> Mutttrar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Skruvar	<input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Skyddsplåtar	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>

Iordningställande: Demontera eventuell fredsventilation.
Montera eventuella betongproppar i öppningarna.
Montera tätningslist, skyddsplåt samt skruvar eller muttrar

10. Skyddslucka för renslucka

	I förrådet:	Monterat:
<input type="checkbox"/> Skyddsplåt på avloppsstammar	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Utrustning och iordningställande - Uppgifter om skyddsrum

<input type="checkbox"/> Tätningslister	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Skruvar	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Iordningställande: Kontrollera att tätningslist, skyddsplåt samt skruvar/muttrar är monterade

11. Monterbara pelare

	I förrådet:	Monterat:
<input type="checkbox"/> Monterbara pelare inklusive fotplåtar	<input type="text"/>	X

Iordningställande: Monterbara pelare inklusive fotplåtar ställs på plats.
Genom att skruva på skruven i pelarens nedre del förlängs respektive förkortas pelaren.
Skruva ut skruven så att pelaren står spänd mellan golv och tak

12. Skjutbart väggelement

Antal igensättningar med väggelement:

	I förrådet:	Monterat:
<input type="checkbox"/> Tätningslist	<input type="text"/>	X
<input type="checkbox"/> Dragfäste (2 st per element)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Fästögla (1 st per element)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Draglina (1 st/element)	<input type="text"/>	X
<input type="checkbox"/> Block (1 st per element)	<input type="text"/>	X
<input type="checkbox"/> Skruvar (l=285, 14 alt 16 st per element) med brickor	<input type="text"/>	X
<input type="checkbox"/> Kilar, brickor och muttrar (minst 2 st, normalt 10 st per element)	<input type="text"/>	X

Utrustning och iordningställande - Uppgifter om skyddsrum

Iordningställande: Ta bort skyddsplåt för tätninglist och täckplåt för hjulbana.
Koppla ögla, dragfäste, draglina och block.
Manövrera elementet på plats.
Montera tätninglisten.
Lås elementet på sidorna med skruvarna med längden 285 mm med tillhörande brickor.
Lås elementet uppe och nere med kilar, brickor och muttrar.

13. Uteluftskanal

	I förrådet:	Monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Utvändigt demonterad luftkanal	2	X

Iordningställande: Lokalisera anslutningen.
Skruva bort eventuella täckplåtar.
Montera uteluftskanalen.
Lås skruvarna.

14. Ventilationsaggregat

	I förrådet:	Monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilationsaggregat	2	
<input type="checkbox"/> Gasfilter		X
<input type="checkbox"/> Dimfilter		X
<input checked="" type="checkbox"/> Vev	2	
<input type="checkbox"/> Filter (75 m ³ /h)		X
<input checked="" type="checkbox"/> Filter (150 m ³ /h)	2	X
<input type="checkbox"/> Sand till sandfilter		

Utrustning och iordningställande - Uppgifter om skyddsrum

Iordningställande: Ovanför varje ventilationsaggregat för gas- och dimfilter finns ett eller två plåtrör. Demontera plåtrören.
Sätt upp ett gas- och ett dimfilter på platsen för varje rör.
Sätt veven på plats.
Är filtret typ 75/150 m³, montera enligt anvisningarna.
Är filtret av typ sandfilter, se till att fri lufttillförsel åstadkommes till sandfiltret.
Förrådshållen sand påfylls

15. Tilluftskanal

I förrådet:

Monterat:

Tilluftskanal

2

Iordningställande: Demonterade tilluftskanaler monteras

16. Övertrycksmätare

I förrådet:

Monterat:

Övertrycksmätare

1

Iordningställande: Demonterad övertrycksmätare monteras

17. Frånluftskanal

I förrådet:

Monterat:

Frånluftskanal

1

Iordningställande: Demonterade frånluftskanaler monteras

18. Övertrycksventil

I förrådet:

Monterat:

Övertrycksventiler

2

Utvändigt splitterskydd inkl. skruvar

Utrustning och iordningställande - Uppgifter om skyddsrum

Iordningställande: Demonterade övertrycksventiler monteras
Demonterade splitterskydd inklusive skruvar och
distanser monteras

19. Rörledning

	I förrådet:	Monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Avstängningsventiler på rörledning	X	9

Iordningställande: Avstängningsventiler stänges, öppnas vid behov.

20. Tappställe

<input checked="" type="checkbox"/> Antal tappställen		1
---	--	---

	I förrådet:	Monterat:
<input type="checkbox"/> Demonterade ventiler		X

Iordningställande: Demonterade ventiler monteras

21. Golvbrunn

<input type="checkbox"/> Antal golvbrunnar		
--	--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Antal samlingsbrunnar		1
---	--	---

	I förrådet:	Monterat:
<input type="checkbox"/> Demonterad insats till golvbrunn		X

Iordningställande: Demonterad insats till golvbrunn monteras.
Golvbrunn stänges vid inrymning. Öppnas vid
behov.
Eventuell golvbrunn utan avstängningsventil
stänges genom ventil i ventilgrop.
Lock över samlingsbrunn avlägsnas.

22. Ventilgrop

Antal ventilgropar

Iordningställande: Ventil stänges

23. Torrklosetter

	I förrådet:	Monterat:
<input type="checkbox"/> Toalettutrymmen med fasta skärmväggar	X	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Toalettutrymmen med lösa skärmväggar	<input type="text"/>	X
<input checked="" type="checkbox"/> Toalettutrymmen av vävtyp	4	X
<input checked="" type="checkbox"/> Toalettkärl av papp	4	X
<input type="checkbox"/> Toalettkärl av plast	<input type="text"/>	X

Iordningställande: Toalettutrymmen med lösa skärmväggar monteras ihop.
Toalettutrymmen av vävtyp monteras enligt anvisningar.
I toalettkärl av papp placeras en plastpåse i varje kärl.

24. Vattenkärl

	I förrådet:	Monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Vattenkärl av papp	16	X
<input type="checkbox"/> Vattenkärl av plast	<input type="text"/>	X

Iordningställande: I vattenkärl av papp placeras en plastpåse i varje tunna
Samtliga vattenkärl fylls vid inrymning

25. Antenngenomföring

<input checked="" type="checkbox"/> Antal antenngenomföringar		<input type="text" value="1"/>
	I förrådet:	Monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Förskruvning till antenngenomföring	<input type="text" value="2"/>	X

Iordningställande: Eventuell antenngenomföring lokaliseras
Demonterad förskruvning monteras

26. Telegenomföring

<input checked="" type="checkbox"/> Antal telegenomföringar		<input type="text" value="1"/>
	I förrådet:	Monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Förskruvning till telegenomföring	<input type="text" value="2"/>	X

Iordningställande: Eventuell telegenomföring lokaliseras
Demonterad förskruvning monteras

27. Armaturer

	I förrådet:	Monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Extra fästen för lysrörsarmaturer	<input type="text"/>	<input type="text" value="7x2"/>

Iordningställande: Demonterade fästen för lysrörsarmaturer
monteras

28. Radiatorer

	I förrådet:	Monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Extra fästen för radiatorer	<input type="text"/>	<input type="text" value="3x2"/>

Iordningställande: Demonterade fästen för radiatorer monteras

29. Verktygsutrustning

I förrådet:

Monterat:

Verktygsutrustning

1

X

Iordningställande: Verktygsutrustningen placeras på golvet