

**Den Kongelige Livgarde**

Livgardens Kaserne

Gothersgade 100

1123 København K

22-09-2016

Vedrørende : Rapport for køleservice august 2016

---

ISO 9001 certificeret - 24 timers udkald


Det bør noteres at:

Anlæg for 3 kølerum i kælder:

Defekt motor i fordampere i kølerum

Med venlig hilsen

**Jørgen Langkjær**



|                                            |                                       |               |                     |                                  |        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--------|
| Anlægs nummer.                             | Kølerum3 stk                          | Kunde         | Godtergade kasserne | Udført af                        | Torben |
| Sagsnummer                                 | s-2237                                | Påbegyndt uge | 35                  | År                               | 2016   |
| Opgaver                                    | Resultat                              |               | Handling            | Bemærkninger                     |        |
| HT-pressostat                              | 25                                    | Bar           | Kontrolleret        |                                  |        |
| LT-pressostat                              | 2                                     | Bar           | Kontrolleret        |                                  |        |
| Blæsestyring                               | ok                                    |               | Kontrolleret        |                                  |        |
| Oliestand kompressor                       | ok                                    |               | Kontrolleret        |                                  |        |
| Funktionsprøvning                          | ok                                    |               |                     |                                  |        |
| Rørsystem kontrolleret                     | nej                                   |               |                     |                                  |        |
| Lækagesøgt anlæg                           | nej                                   |               |                     |                                  |        |
| Sugetryk                                   | 3,5                                   | Bar           | Målt med manometer  |                                  |        |
| Kondenseringstryk                          | 15                                    | Bar           | Målt med manometer  |                                  |        |
| Fordamperflade                             | 3                                     |               | Stand               |                                  |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | nej                                   |               |                     |                                  |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ja                                    |               |                     | en motor defekt i kølerum kælder |        |
| Kondensatorflade                           | ok                                    |               | Stand               | børstet                          |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | nej                                   |               |                     |                                  |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok                                    |               |                     |                                  |        |
| Kølemiddel type                            | 404a                                  |               |                     |                                  |        |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej                                   | Ja/Nej        |                     |                                  |        |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | fejl v motor i fordamp kølerum kælder |               |                     |                                  |        |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 35                                    |               |                     | Godkendt (ja/nej)?               | ja     |

|                                            |             |               |                     |                    |        |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------------|--------|
| Anlægs nummer                              | diske-skabe | Kunde         | Godtergade kasserne | Udført af          | torben |
| Sagsnummer                                 | s-2237      | Påbegyndt uge | 35                  | År                 | 2016   |
| Opgaver                                    | Resultat    |               | Handling            | Bemærkninger       |        |
| HT-pressostat                              | 16          | Bar           | Kontrolleret        |                    |        |
| LT-pressostat                              | 0,5         | Bar           | Kontrolleret        |                    |        |
| Blæsestyring                               | -           |               | Kontrolleret        |                    |        |
| Oliestand kompressor                       | -           |               | Kontrolleret        |                    |        |
| Funktionsprøvning                          | ok          |               |                     |                    |        |
| Rørsystem kontrolleret                     | -           |               |                     |                    |        |
| Lækagesøgt anlæg                           | nej         |               |                     |                    |        |
| Sugetryk                                   | 1,4         | Bar           | Målt med manometer  |                    |        |
| Kondenseringstryk                          | 8           | Bar           | Målt med manometer  |                    |        |
| Fordamperflade                             | ok          |               | Stand               |                    |        |
| Filtre rensset/skrensetDer                 | nej         |               |                     |                    |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok          |               |                     |                    |        |
| Kondensatorflade                           | ok          |               | Stand               |                    |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | nej         |               |                     |                    |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok          |               |                     |                    |        |
| Kølemiddel type                            | 134a        |               |                     |                    |        |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej         | Ja/Nej        |                     |                    |        |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger |             |               |                     |                    |        |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 35          |               |                     | Godkendt (ja/nej)? | ja     |

|                                            |                                          |               |                     |                    |        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------|
| Anlægs nummer.                             | Frostanlæg                               | Kunde         | Godtergade kasserne | Udført af          | torben |
| Sagsnummer                                 | s-2237                                   | Påbegyndt uge | 35                  | År                 | 2016   |
| Opgaver                                    | Resultat                                 |               | Handling            | Bemærkninger       |        |
| HT-pressostat                              | 26                                       | Bar           | Kontrolleret        |                    |        |
| LT-pressostat                              | 0,2                                      | Bar           | Kontrolleret        |                    |        |
| Blæsestyring                               | ok                                       |               | Kontrolleret        |                    |        |
| Oliestand kompressor                       | -                                        |               | Kontrolleret        |                    |        |
| Funktionsprøvning                          | ok                                       |               |                     |                    |        |
| Rørsystem kontrolleret                     | -                                        |               |                     |                    |        |
| Lækagesøgt anlæg                           | nej                                      |               |                     |                    |        |
| Sugetryk                                   | 0,9                                      | Bar           | Målt med manometer  |                    |        |
| Kondenseringstryk                          | 17                                       | Bar           | Målt med manometer  |                    |        |
| Fordamperflade                             | ok                                       |               | Stand               |                    |        |
| Filtre rensset/skrensetDer                 | nej                                      |               |                     |                    |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok                                       |               |                     |                    |        |
| Kondensatorflade                           | ok                                       |               | Stand               |                    |        |
| Filtre rensset/skiftet                     | nej                                      |               |                     |                    |        |
| Funktion af ventilatorer                   | ok                                       |               |                     |                    |        |
| Kølemiddel type                            | 404a                                     |               |                     |                    |        |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej                                      | Ja/Nej        |                     |                    |        |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | amp forbrug og kontakter kront<br>1,6amp |               |                     |                    |        |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 35                                       |               |                     | Godkendt (ja/nej)? | ja     |

|                                            |           |               |                     |                    |                    |        |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Anlægs nummer                              | serverrum | Kunde         | Godtergade kasserne |                    | Udført af          | Torben |
| Sagsnummer                                 | s-2237    | Påbegyndt uge | 35                  |                    | År                 | 2016   |
| Opgaver                                    |           | Resultat      |                     | Handling           | Bemærkninger       |        |
| HT-pressostat                              |           | -             | Bar                 | Kontrolleret       |                    |        |
| LT-pressostat                              |           | -             | Bar                 | Kontrolleret       |                    |        |
| Blæsestyring                               |           | ok            |                     | Kontrolleret       |                    |        |
| Oliestand kompressor                       |           | -             |                     | Kontrolleret       |                    |        |
| Funktionsprøvning                          |           | ok            |                     |                    |                    |        |
| Rørsystem kontrolleret                     |           | nej           |                     |                    |                    |        |
| Lækagesøgt anlæg                           |           | nej           |                     |                    |                    |        |
| Sugetryk                                   |           | 9             | Bar                 | Målt med manometer |                    |        |
| Kondenseringstryk                          |           | -             | Bar                 | Målt med manometer |                    |        |
| Fordamperflade                             |           | ok            |                     | Stand              |                    |        |
| Filtre rensset/skiftet                     |           | ja            |                     |                    |                    |        |
| Funktion af ventilatorer                   |           | ja            |                     |                    |                    |        |
| Kondensatorflade                           |           | ok            |                     | Stand              |                    |        |
| Filtre rensset/skiftet                     |           | ok            |                     |                    | Renset             |        |
| Funktion af ventilatorer                   |           | ok            |                     |                    |                    |        |
| Kølemiddel type                            |           | 410a          |                     |                    |                    |        |
| Påfyldt kølemiddel                         |           | nej           | Ja/Nej              |                    |                    |        |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger |           |               |                     |                    |                    |        |
| Arbejdet afsluttet uge                     |           | 35            |                     |                    | Godkendt (ja/nej)? | ja     |