

Marinestation København

Henrik Gerners Plads 1
Nyholm
1439 København K

Vedrørende: Køleservice april 2016 Nyholm "Bræddehytten"

ISO 9001 certificeret - 24 timer ud kald

Bemærkninger:

Anlæg 1, Kold jomfru

Kondensator motor er blevet skiftet da den er defekt.
Anlæg herefter OK

Anlæg 2, Kold jomfru m opsats

Kondensatormotor er defekt og er blevet skiftet sol led i fejlsøgning.
Det er herefter konstateret at kompressor brændt af, formentlig på grund af den defekte kondensatormotor og fordi der ingen højtrykspressostat findes.

Udskiftning af hele køledelen (helt ny unit) pris 39.600,- ex moms
Udskiftning kun kompressor inkl. sugefilter, acidaway, kontaktor, tidsrelæ pris 24.700,- ex moms

Anlæg 3, Kølebrønd

Anlæg OK

Anlæg 4, Køle Ø

Anlæg OK

Anlæg 5, Køleskab Gram

Anlæg OK

Anlæg 6, Køleskab Gram

Anlæg OK

Anlæg 7, Køleskab Gram

Anlæg OK

Anlæg 8, Barskab Vibocold

Anlæg OK

Anlæg 9, Barskab Vibocold

Anlæg OK

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



Anlægs nummer.	1	Kunde	Nyholm Bræddehytten	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2155	Påbegyndt uge	17	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	ok	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	ok	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R290				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Kondensator motor er blevet skiftet da den er defekt. ok				
Arbejdet afsluttet uge	17			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	2	Kunde	Nyholm Bræddehytten	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2155	Påbegyndt uge	17	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	-				
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	-		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	-		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Kondensatormotor er defekt og er blevet skiftet, dette gjorder at kompressor derefter er brændt af, på grund af defekt kondensatormotor og ingen højtrykspressostat.				
Arbejdet afsluttet uge	17			Godkendt (ja/nej)?	nej

Anlægs nummer.	3	Kunde	Nyholm Bræddehytten	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2155	Påbegyndt uge	17	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	0.99	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	7.24	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge			17	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	4	Kunde	Nyholm Bræddehytten	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2155	Påbegyndt uge	17	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	1.45	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	7.97	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge			17	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	5	Kunde	Nyholm Bræddehytten	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2155	Påbegyndt uge	17	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge			17	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægsnummer.	6	Kunde	Nyholm Bræddehytten	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2155	Påbegyndt uge	17	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R600a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge			17	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægsnummer.	7	Kunde	Nyholm Bræddehytten	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2155	Påbegyndt uge	17	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge			17	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	8	Kunde	Nyholm Bræddehytten	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2155	Påbegyndt uge	17	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge			17	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	9	Kunde	Nyholm Bræddehytten	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2155	Påbegyndt uge	17	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge			17	Godkendt (ja/nej)?	ja