

**KASTELLET**

Kastellet  
2100 København Ø

Vedrørende : Rapport for køleservice januar 2015

---

ISO 9001 certificeret - 24 timer udkald

Det bør særligt noteres at:

Frostrum køkken:

Kondensatormotor og blæser defekt, er skiftet.

Kantine disk 1:


Kompressor slidt.

Kantine disk 2:

Kompressor brændt, køledisk virker ikke.

Med venlig hilsen

**Jørgen Langkjær**



Anlægs nummer.	Kølerum X2	Kunde	kastellet	Udført af	KJ
Sagsnummer	S-1738	Påbegyndt uge	4	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	25	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	0.8	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	ok		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok				
Sugetryk	1	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	15	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R404a				
Påfyldt kølemiddel	ja	Ja/Nej		0.5kg	
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	mangler kølemiddel				
Arbejdet afsluttet uge	4			Godkendt (ja/nej)?	nej

Anlægs nummer.	Serverrum - Gl. Vagtbygning	Kunde	kastellet	Udført af	KJ
Sagsnummer	S-1738	Påbegyndt uge	4	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	ok		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok				
Sugetryk	3	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ok				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej		0.5kg	
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge	4		Godkendt (ja/nej)?	ja	

Anlægs nummer.	Frostrum	Kunde	kastellet	Udført af	KJ
Sagsnummer	S-1738	Påbegyndt uge	4	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	28	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	0.3	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok				
Sugetryk	1.5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	14	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R404a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok - skiftet defekt kondensatormotor og vinge				
Arbejdet afsluttet uge	4			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Grøntrum	Kunde	kastellet	Udført af	KJ
Sagsnummer	S-1738	Påbegyndt uge	4	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	15	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	1.4	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok				
Sugetryk	1.8	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	9	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge	4		Godkendt (ja/nej)?	ja	

Anlægs nummer.	Køledisk 1	Kunde	kastellet	Udført af	KJ
Sagsnummer	S-1738	Påbegyndt uge	4	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	15	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	0.4	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok				
Sugetryk	1	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	8	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge	4		Godkendt (ja/nej)?	ja	

Anlægs nummer.	Køledisk 2	Kunde	kastellet	Udført af	KJ
Sagsnummer	S-1738	Påbegyndt uge	4	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	-				
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	-		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	-		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	-				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	-	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	aggregat brændt af				
Arbejdet afsluttet uge	4			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køledisk 3	Kunde	kastellet	Udført af	KJ
Sagsnummer	S-1738	Påbegyndt uge	4	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok				
Sugetryk	0.5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R12				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge	4		Godkendt (ja/nej)?	ja	