

KASTELLET

Kastellet
2100 København Ø

Vedrørende : Rapport for køleservice november 2015

ISO 9001 certificeret - 24 timer ud kald

Det bør særligt noteres at:

Frostrum køkken:

Fordamper var frosset, ekstra afrimning iværksat.

Kantine køledisk 1:

Kompressor slidt.

Der sidder en is-klods på fordamper, personalet er blevet instrueret i selv at fjerne is-klodsen, idet de ikke kunne slukke for anlægget.

Bygning 36, serverrum 2:

Der var ingen spænding til anlægget, elektriker er kontaktet.

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Anlægs nummer. | Frostrum | Kunde | Kastellet | Udført af | Kim & Thomas |
| Sagsnummer | s-2026 | Påbegyndt uge | 48 | År | 2015 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | 28 | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | 0,1 | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæserstyring | - | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | 1 | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | 13 | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | børstet | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R404a | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | Nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | der er en isklods på fordamper, anlægget er sat i manuel afrimning | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 48 | | | Godkendt (ja/nej)? | ja |

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Anlægs nummer. | Grøntrum | Kunde | Kastellet | Udført af | Kim & Thomas |
| Sagsnummer | s-2026 | Påbegyndt uge | 48 | År | 2015 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | 16 | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | 0,1 | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæserstyring | - | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | 1 | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | 6,9 | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | børstet | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R134a | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | Nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | anlæg ok | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 48 | | | Godkendt (ja/nej)? | ja |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Anlægsnummer. | Køledisk 1 | Kunde | Kastellet | Udført af | Kim & Thomas |
| Sagsnummer | s-2026 | Påbegyndt uge | 48 | År | 2015 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | ok | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | ok | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæsestyring | - | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | ok | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | ok | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | børstet | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R134a | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | Nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | der sidder en iskolds ved fordamper, personalet er blevet instrueret i at fjerne iskoldsen da de ikke vil slukke anlægget nu | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 48 | | | Godkendt (ja/nej)? | ja |

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Anlægs nummer. | Kølerum 1 | Kunde | Kastellet | Udført af | Kim & Thomas |
| Sagsnummer | s-2026 | Påbegyndt uge | 48 | År | 2015 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | 25 | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | 0,5 | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæsestyring | - | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | 2,4 | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | 12,5 | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | børstet | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R404a | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | Nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | anlæg ok | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 48 | | | Godkendt (ja/nej)? | ja |

| | | | | | |
|--|---|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Anlægs nummer. | Server rum Byg 22 SDR. Magasin | Kunde | Kastellet | Udført af | Kim & Thomas |
| Sagsnummer | s-2026 | Påbegyndt uge | 48 | År | 2015 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæserstyring | - | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | - | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | - | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | - | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | ok | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | Vasket | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R407c | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | Nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | <p>anlæg ok</p> <p>Anlægget er ikke startet da vi var under setpunkt i server rum</p> | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 48 | | | Godkendt (ja/nej)? | ja |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Anlægs nummer. | Server rum Byg 36 | Kunde | Kastellet | Udført af | Kim & Thomas |
| Sagsnummer | s-2026 | Påbegyndt uge | 48 | År | 2015 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæserstyring | - | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | - | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | - | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | - | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | ok | | | | |
| Funktion af ventilatorer | - | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | - | | | | |
| Kølemiddel type | R407c | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | Nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | <p>anlæg ok</p> <p>ingen spændning til anlægget, elektriker er kontaktet</p> | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 48 | | | Godkendt (ja/nej)? | nej |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Anlægs nummer. | Server rum Byg 5 gl. Hoved vagt | Kunde | Kastellet | Udført af | Kim & Thomas |
| Sagsnummer | s-2026 | Påbegyndt uge | 48 | År | 2015 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæserstyring | - | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | 7 | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | - | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | ok | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | vasket | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R410a | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | Nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | anlæg ok | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 48 | | | Godkendt (ja/nej)? | ja |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Anlægs nummer. | Server rum Byg 39 Fortuna | Kunde | Kastellet | Udført af | Kim & Thomas |
| Sagsnummer | s-2026 | Påbegyndt uge | 48 | År | 2015 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæserstyring | ok | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | ok | | | | |
| Sugetryk | 4,8 | Bar | Målt med manometer | | |
| Kondenseringstryk | - | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | ok | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | Børstet | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | R407c | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | Nej | Ja/Nej | | | |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | anlæg ok | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 48 | | | Godkendt (ja/nej)? | ja |