

**Forsvarsakademiet**  
**Svanemøllens Kaserne**  
Ryvangs Allé 1  
2100 København Ø

Vedrørende : Rapport for service af køleanlæg oktober 2016

---

ISO 9001:2008 kølecificeret - 24 timers ud kald

### **Bemærkninger:**

bygning 91  
Anlægsnr. 24  
Den ene fordampere er defekt  
Undervisnings lokale 24 bygning 91 2 R407c AERMEC CXM1207 2.15  
Udedel på tag

Bygning 16  
Anlægsnr. 3  
Rotalock rustne.  
Frostrum Bygning 16 1 R404a COPELAND Kompressor i forgård MC-M8-2F13KE-TFD

bygning 75  
Anlægsnr. 17  
Kunne ikke starte anlæg op pga. Udetemperatur  
Nilan 17 bygning 75 1 R22 varmepumpe i ventilation

Anlæg kører med R22 som kølemiddel, vi må ikke mere reparere på anlæg med dette, da kølemidlet ikke er lovligt. Ej heller efterfyldes, hele fyldning skal skiftes med erstatningsmiddel.

Med venlig hilsen

**Jørgen Langkjær**



|  |                 |               |                    |                              |      |
|--|-----------------|---------------|--------------------|------------------------------|------|
| Anlægsnummer.                              | 18              | Kunde         | Svanemøllen        | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 39                 | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>    | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret       |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret       |                              |      |
| Blæsestyring                               | ok              |               | Kontrolleret       |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret       |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                    |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                    |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                    | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 8               | Bar           | Målt med manometer |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | -               | Bar           | Målt med manometer |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand              |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                    |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand              | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                    |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                    |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R410            |               |                    |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                    |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                    |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 39              |               | Godkendt (ja/nej)? | ja                           |      |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 19              | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | ok              |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 8               | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | -               | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skirenseri                  | ok              |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R410a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               | Godkendt (ja/nej)?  | ja                           |      |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 20              | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | ok              |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 3.67            | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | -               | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skirenseri                  | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R22             |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 21.1            | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | 34              | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | 2               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | ok              |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 7.3             | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | 21.2            | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skirenseri                  | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R410a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 21.2            | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | 34              | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | 2               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | ok              |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 7.2             | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | 21              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skirenseri                  | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R410a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægsnummer.                              | 22.1            | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | 34              | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | 2               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæsestyring                               | ok              |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 7.4             | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | 21.2            | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skirenseri                  | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R410a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægsnummer.                              | 22.2            | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | 34              | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | 2               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæsestyring                               | ok              |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 7.3             | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | 21.2            | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skirenseri                  | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R410a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |



|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 23              | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæsestyring                               | ok              |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 3.7             | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | -               | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R407c           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                                   |               |                     |                              |      |
|--|-----------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 24                                | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098                            | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b>                   |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -                                 | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -                                 | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | ok                                |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -                                 |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok                                |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok                                |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok                                |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 3.4                               | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | -                                 | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok                                |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | ok                                |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok                                |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok                                |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -                                 |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok                                |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R407c                             |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej                               | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok<br>Den ene fordamper er defekt |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38                                |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 25              | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæsestyring                               | ok              |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 8               | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | -               | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R410a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     |                 |               | 38                  | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 1               | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | 25              | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | 0.5             | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | ok              |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 4               | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | 16.3            | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R404a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægsnummer.                              | 2               | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | 25              | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | 0.5             | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | ok              |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 3.8             | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | 15.4            | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R404a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                        |               |                     |                              |      |
|--|------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 3                      | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098                 | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b>        |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | 25                     | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | 0.5                    | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | ok                     |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -                      |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok                     |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok                     |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok                     |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 1.2                    | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | 16                     | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok                     |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -                      |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok                     |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok                     |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -                      |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok                     |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R404a                  |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej                    | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok<br>Rotalock rustne. |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38                     |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 4               | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R134a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     |                 |               | 38                  | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 5               | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R134a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               | Godkendt (ja/nej)?  | ja                           |      |



|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægsnummer.                              | 6               | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæsestyring                               | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R290            |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               | Godkendt (ja/nej)?  | ja                           |      |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 7               | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R290            |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     |                 |               | 38                  | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 8               | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæsestyring                               | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R290            |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               | Godkendt (ja/nej)?  | ja                           |      |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 9               | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R134a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               | Godkendt (ja/nej)?  | ja                           |      |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 10              | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R134a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               | Godkendt (ja/nej)?  | ja                           |      |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 11              | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | 15              | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | 0.1             | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæsestyring                               | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 0.3             | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | 9               | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R134a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 12              | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæserstyring                              | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | ok              | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R134a           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               | Godkendt (ja/nej)?  | ja                           |      |

|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 14              | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæsestyring                               | ok              |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 4.09            | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | -               | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R407c           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |



|  |                 |               |                     |                              |      |
|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægsnummer.                              | 16              | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098          | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b> |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -               | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæsestyring                               | ok              |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -               |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | ok              |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok              |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | 3.92            | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | -               | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok              |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | ok              |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok              |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -               |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok              |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R407c           |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej             | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok              |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38              |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

|  |   |               |                     |                              |      |
|--|---|---------------|---------------------|------------------------------|------|
| Anlægs nummer.                             | 17  | Kunde         | Svanemøllen kaserne | Udført af                    | kj   |
| Sagsnummer                                 | S-2098  | Påbegyndt uge | 38                  | År                           | 2016 |
| <b>Opgaver</b>                             | <b>Resultat</b>                                     |               | <b>Handling</b>     | <b>Bemærkninger</b>          |      |
| HT-pressostat                              | -   | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| LT-pressostat                              | -   | Bar           | Kontrolleret        |                              |      |
| Blæsestyring                               | ok  |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Oliestand kompressor                       | -   |               | Kontrolleret        |                              |      |
| Funktionsprøvning                          | -   |               |                     |                              |      |
| Rørsystem kontrolleret                     | ok  |               |                     |                              |      |
| Lækagesøgt anlæg                           | ok  |               |                     | Lægsøgerspray                |      |
| Sugetryk                                   | -   | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Kondenseringstryk                          | -   | Bar           | Målt med manometer  |                              |      |
| Fordamperflade                             | ok  |               | Stand               |                              |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -   |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok  |               |                     |                              |      |
| Kondensatorflade                           | ok  |               | Stand               | skyllet med kondensator rens |      |
| Filtre rensset/skiftet                     | -   |               |                     |                              |      |
| Funktion af ventilatorer                   | ok  |               |                     |                              |      |
| Kølemiddel type                            | R22   |               |                     |                              |      |
| Påfyldt kølemiddel                         | nej   | Ja/Nej        |                     |                              |      |
| Generel vurdering af anlæg og bemærkninger | ok<br>Kunne ikke starte anlæg op pga. Udetemperatur |               |                     |                              |      |
| Arbejdet afsluttet uge                     | 38  |               |                     | Godkendt (ja/nej)?           | ja   |

| Nr | Placering            | Antal Fordampere | Kølemiddel Type: | Kompressor Type:    | Kw. (ca.) |
|----|----------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|
|    | Kølerum              |                  |                  |                     |           |
| 1  | bygning 16           | 1                | R404a            | l'unite hermantique |           |
|    | Kompressor i baggård |                  |                  | TAJN4517R           |           |
|    |                      |                  |                  |                     |           |
|    | Svalerum             |                  |                  |                     |           |
| 2  | bygning 16           | 1                | R404a            | l'unite hermantique |           |
|    | Kompressor i baggård |                  |                  | TAJN4517R           |           |
|    |                      |                  |                  |                     |           |
|    |                      |                  |                  |                     |           |
| 3  | frostrum             |                  |                  |                     |           |
|    | Bygning 16           | 1                | R404a            | COPELAND            |           |
|    | Kompressor i forgård |                  |                  | MC-M8-2F13KE-TFD    |           |
|    |                      |                  |                  |                     |           |
|    | Gram køleskab XL     |                  |                  |                     |           |
| 4  | Bygning 16           | 1                | R134a            | Tecumsek CAJ4492Y   |           |
|    | Kompressor i forgård |                  |                  |                     |           |
|    |                      |                  |                  |                     |           |
|    | Gram køleskab XL     |                  |                  |                     |           |
| 5  | Bygning 16           | 1                | R134a            | Danfoss R85GXT2     |           |
|    | Kompressor i forgård |                  |                  |                     |           |

| Nr | Placering            | Antal Fordampere | Kølemiddel Type: | Kompressor Type:       | Kw. (ca.) |
|----|----------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------|
|    | Køleskab ved disk    |                  |                  |                        |           |
| 6  | bygning 16           | 1                | R290             | Gram plus M 660 CXGT   |           |
|    | indbygget kompressor |                  |                  |                        |           |
|    |                      |                  |                  |                        |           |
|    | køleskab ved disk    |                  |                  |                        |           |
| 7  | bygning 16           | 1                | R290             | Gram plus M 660 CXGT   |           |
|    | indbygget kompressor |                  |                  |                        |           |
|    |                      |                  |                  |                        |           |
|    | frostskab ved disk   |                  |                  |                        |           |
| 8  | bygning 16           | 1                | R290             | Gram plus F 600 RSG 4N |           |
|    | Indbygget kompressor |                  |                  |                        |           |
|    |                      |                  |                  |                        |           |
|    | Køleskab i spisesal  |                  |                  |                        |           |
| 9  | bygning 16           | 1                | R134a            | Gram KG400LE           |           |
|    | indbygget kompressor |                  |                  |                        |           |
|    |                      |                  |                  |                        |           |
|    | Køleskab i spisesal  |                  |                  |                        |           |
| 10 | bygning 16           | 1                | R134a            | Gram KG400LE           |           |
|    | Indbygget kompressor |                  |                  |                        |           |
|    |                      |                  |                  |                        |           |

| Nr | Placering                      | Antal Fordampere | Kølemiddel Type: | Kompressor Type:     | Kw. (ca.) |
|----|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|
|    | Kølebrønd                      |                  |                  |                      |           |
| 11 | bygning 16                     | 1                | R134a            | Danfoss              |           |
|    | Kompressor på gavl             |                  |                  |                      |           |
|    | salatbar                       |                  |                  |                      |           |
| 12 | bygning 16                     | 1                | R134a            | Danfoss FR6G         |           |
|    | indbygget kompressor           |                  |                  |                      |           |
|    |                                |                  |                  |                      |           |
| 13 |                                |                  |                  |                      |           |
|    |                                |                  |                  |                      |           |
|    | serverrum                      |                  |                  |                      |           |
| 14 | bygning 29                     | 1                | R407c            | KAC102               | 10        |
|    | kompressor på siden af bygning |                  |                  |                      |           |
|    |                                |                  |                  |                      |           |
|    | kontorer                       |                  |                  |                      |           |
| 15 | bygning 32                     | 1                | R410a            | Sanyo SPW-CR254GVH8B | 3         |
|    | kompressor på siden af bygning |                  |                  |                      |           |
|    |                                |                  |                  |                      |           |

| Nr | Placering                      | Antal Fordampere | Kølemiddel Type: | Kompressor Type: | Kw. (ca.) |
|----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|    | Serverrum                      |                  |                  |                  |           |
| 16 | bygning 32                     | 1                | R407c            | KAC???           |           |
|    | Kompressor på siden af bygning |                  |                  |                  |           |
|    |                                |                  |                  |                  |           |
|    | Nilan                          |                  |                  |                  |           |
| 17 | bygning 75                     | 1                | R22              |                  |           |
|    | varmepumpe i ventilation       |                  |                  |                  |           |
|    |                                |                  |                  |                  |           |
|    | vinduesryster                  |                  |                  |                  |           |
| 18 | bygning 75a                    | 1                |                  | Airwell          |           |
|    |                                |                  |                  |                  |           |
|    |                                |                  |                  |                  |           |
|    | Kopirum                        |                  |                  |                  |           |
| 19 | bygning 116                    | 1                | R410a            | Daikin           |           |
|    | kompressor på tag              |                  |                  |                  |           |
|    |                                |                  |                  |                  |           |
|    | Audiotorret                    |                  |                  |                  |           |
| 20 | bygning 118                    | 1                | R22              | CIAT             |           |
|    | kompressor på tag              |                  |                  |                  |           |
|    |                                |                  |                  |                  |           |

| Nr   | Placering               | Antal Fordampere | Kølemiddel Type: | Kompressor Type: | Kw. (ca.) |
|------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|      | Serverrum               |                  |                  |                  |           |
| 21.1 | bygning 10              | 1                | R410a            | Bluebox          |           |
|      | kondensator bag bygning |                  |                  |                  |           |
|      |                         |                  |                  |                  |           |
|      | Serverrum               |                  |                  |                  |           |
| 21.2 | bygning 10              | 1                | R410a            | bluebox          |           |
|      | kondensator bag bygning |                  |                  |                  |           |
|      |                         |                  |                  |                  |           |
|      | serverrum               |                  |                  |                  |           |
| 22.1 | bygning 19              | 1                | R410a            | bluebox          |           |
|      | kondensator bag bygning |                  |                  |                  |           |
|      |                         |                  |                  |                  |           |
|      | Serverrum               |                  |                  |                  |           |
| 22.2 | bygning 10              | 1                | R410a            | bluebox          |           |
|      | kondensator bag bygning |                  |                  |                  |           |
|      |                         |                  |                  |                  |           |
|      |                         |                  |                  |                  |           |
|      |                         |                  |                  |                  |           |
|      |                         |                  |                  |                  |           |

