

**Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse**

FES – Anlægsvedligehold  
Arsenalvej 55  
9800 Hjørring

Vedrørende: Aflandshage, lovpligtig køleservice november 2016

---

ISO 9001 certificeret - 24 timers udkald

**Specielle bemærkninger:**

Serverrum

Kølekompressor er flyttet fra væg til fødder opsat fliser, idet anlægget var ved at falde ned.  
Anlæg OK

Bunker

Fordamper i bunker ikke rensat, idet der var lukket ind til rummet.  
Anlæg OK

Med venlig hilsen

**Jørgen Langkjær**



Anlægs nummer	Bunker	Kunde	Aflangshage	Udført af	Torben
Sagsnummer	S-2302	Påbegyndt uge	43	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	OK				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	JA				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	JA			Sæbevand, kun udedel	
Suge tryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	21	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	-				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	OK		RENSET	KONDENSATORRENS	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	OK				
Kølemiddel type	R410A				
Påfyldt kølemiddel	NEJ	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	KUN EFTERSET UDEDEL, KØRTE I VARME DRIFT				
Arbejdet afsluttet uge	43			Godkendt (ja/nej)	<b>JA</b>

Anlægs nummer	Maskinrum Acson	Kunde	Aflangshage	Udført af	Torben
Sagsnummer	S-2302	Påbegyndt uge	43	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	OK				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	JA				
Kondensvandsafløb/Pumpe	OK				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	OK				
Lækagesøgt anlæg	JA			SÆBEVAND	
Suge tryk	7	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	OK				
Filtre rensset/skiftet	JA				
Funktion af ventilatorer	OK				
Kondensatorflade	OK		RENSET	KONDENSATORRENS	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	OK				
Kølemiddel type	R410A				
Påfyldt kølemiddel	NEJ	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ANLÆGGET ER FLYTTE FRA VÆG TIL FØDDER PÅ FLISER, DA ANLÆGGET VAR VED AT FALDE NED.				
Arbejdet afsluttet uge	43			Godkendt (ja/nej)	<b>JA</b>