

Servicerapport

Dato: 04-07-2014

Anlægs nummer.	Køl vent	Kunde	SAR Roskilde	Udført af	torben
Sagsnummer	s-1570	Påbegyndt uge	26	År	2014
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	3	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	nej		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ja				
Rørsystem kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	7,34	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ja		Stand	vender forkert	
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	vent				
Kondensatorflade	ok		Stand	renset	
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	køleflade vender forkert mister ca 25% effekt ingen Blæserstyring anlæg stop-start for meget da anlæg når setpungter ved indblæsning ved lav belast				
Arbejdet afsluttet uge	26			Godkendt (ja/nej)?	ja

Udarbejdet af: AK

Godkendt af: