

**Flyvestation Skalstrup**

Køgevej 167

4621 Gadstrup

EAN 5798000201552

Vedrørende : Rapport for køleservice marts 2017 Skalstrup og SAR

---

Bemærkninger:

Skalstrup køle Ø

Kølemiddel påfyldt

Der manglede lidt kølemiddel

Anlæg lægsøgt ved kølesteder og anlæg


Ikke fundet nogen utætheder.

SAR

Køleanlæg tvangsstartet uden belastning

Med venlig hilsen

**Jørgen Langkjær**



SERVICERAPPORT  
VENTILATION

<b>Dato:</b>	10-03-2017				
<b>Projekt:</b>					
<b>Kundenavn:</b>	SAR Roskilde				
<b>Adresse:</b>	Roskilde Lufthavn				
<b>Aggregattype:</b>	DV TIME 15 Systemair				
<b>Anlægsnummer:</b>					
<b>Genvindingstype:</b>	Rotorveksler				
<b>Placering:</b>	Teknikrum med indgang udefra, nøgle i nøgleskab				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme (Indblæsning)					Trykkammer
Remme (Udsugning)					Trykkammer
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade	x				NB: køleflade ikke testet, men
EL-Varmeflade					magnetventil åbner/lukker
Veksler	x				
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld veksler + motor	x				
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				
<b>Bemærkninger:</b>					
For koldt til at starte kølekompressor					



Anlægs nummer.	Anl1 audiotorie	Kunde	skaldstrup	Udført af	kim/ torben
Sagsnummer	s-2398	Påbegyndt uge	11	År	2017
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Suge tryk	8	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	24	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	ok		3 stk	fordamp fået fordamp rens	
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok			vasket	
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	anlæg ok fordamp rensset med fordam rens				
Arbejdet afsluttet uge	11			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Anl2 audiotorie	Kunde	skaldstrup	Udført af	kim/ torben
Sagsnummer	s-2398	Påbegyndt uge	11	År	2017
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Suge tryk	8	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	24	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	ok		3 stk	fordamp fået fordamp rens	
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok			vasket	
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	anlæg ok fordamp rensset med fordam rens				
Arbejdet afsluttet uge	11			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køl vent soverum	Kunde	sar Roskilde	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-2398	Påbegyndt uge	10	År	2017
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	x			I tvang ingen belastning	
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Suge tryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	ok				
Filtre rensset/skiftet	x			Vent anlæg filter skifte af ventmand	
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	køre men bør kront når det er varmer				
Arbejdet afsluttet ugens	ja			Godkendt (ja/nej)?	Ja?

Anlægs nummer	frost rum	Kunde	skaldstrup	Udført af	torben
Sagsnummer	s-2398	Påbegyndt uge	10	År	2017
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-Pressostat	28	Bar			
LT-Pressostat	0	Bar			
Blæserstyring	nej				
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	ja				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	ok				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Suge tryk	0,70	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	14	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ja				
Kondensatorflade	Ok			børstet	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	404a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	10			Godkendt (ja/nej)	ja

Anlægs nummer	kølerum 2 stk	Kunde	skaldstrup	Udført af	torben
Sagsnummer	s-2398	Påbegyndt uge	10	År	2017
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-Pressostat	28	Bar			
LT-Pressostat	0,2	Bar			
Blæserstyring	nej				
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	ja				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	ok				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Suge tryk	3	Bar	Målt med manometer	ved 48 hz	
Kondenseringstryk	17	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ja				
Kondensatorflade	Ok				børstet
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	404a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	10			Godkendt (ja/nej)	ja



Anlægs nummer.	Køle ø	Kunde	skaldstrup	Udført af	torben
Sagsnummer	s-2398	Påbegyndt uge	10	År	2017
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-Pressostat	18	Bar			
LT-Pressostat	0,2	Bar			
Blæserstyring	nej				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	ja				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
El/Kontakter	ok				
Rørsystem kontrolleret	-			ikke det hele	
Lækagesøgt anlæg	ja			sæbe og uv	
Suge tryk	0,50	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	10	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ja			en ventilator defekt	
Kondensatorflade	Ok			børstet	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	134a				
Påfyldt kølemiddel	Ja	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	der manglede lidt kølemiddel lægsøgt ved kølesteder og anlæg ikke fundet noget				
Arbejdet afsluttet uge	10			Godkendt (ja/nej)	ja