

KAKI

Helseholmen 1

2650 Hvidovre

Vedrørende : Rapport for køleservice december 2016

Bemærkninger

Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.
(gentagelse)

Køkken anlæg 4
Skiftet en defekt 230V spole til magnetventil

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



Anlægs nummer	Service center rum 1.447	Kunde	KAKI	Udført af	lars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	50	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	-				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	ja			sæbevand	
Suge tryk	24	Bar	Målt med manometer	I varme	
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	ok				
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ja				
Kondensatorflade	ok			renset m sæbe og vand	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølemiddel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	50			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer	vand for ups 3 stk	Kunde	KAKI	Udført af	Iars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	50	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	-				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	ja			sæbevand	
Suge tryk		Bar	Målt med manometer	i varme	
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	ok				
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ja				
Kondensatorflade	ok			renset m sæbe og vand	
Filtre rensset/skiftet	renset				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	frikøl kront alt ok				
Arbejdet afsluttet uge	50			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Anlæg1 vand C1	Kunde	KAKI	Udført af	Iars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	49	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ja			Sæbevand	
Suge tryk	4	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	14	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	vex				
Filtre rensset/skrensetDer	nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok			Renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Ok</p> <p>Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.</p> <p>Disse rum kører på dette anlæg 855, 857, 932, 910, 922, 939</p>				
Arbejdet afsluttet uge	49			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Anlæg1 vand C2	Kunde	KAKI	Udført af	Iars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	49	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ja			Sæbevand	
Suge tryk	4	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	14	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	vex				
Filtre rensset/skiftet	Nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok			renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407				
Påfyldt kølemiddel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Ok</p> <p>Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.</p> <p>Disse rum kører på dette anlæg 855, 857, 932, 910, 922, 939</p>				
Arbejdet afsluttet uge	49			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Anlæg 10 vand vent tag	Kunde	KAKI	Udført af	lars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	49	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring					
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	vex				
Filtre rensset/skrensetDer	nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok			renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407				
Påfyldt kølKølemiddnejel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	49			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Anlæg 2 C1	Kunde	KAKI	Udført af	Iars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	49	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ja			sæbevand	
Suge tryk	3,8	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	14	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	vex				
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok			renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Ok</p> <p>Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.</p> <p>Disse rum kører på dette anlæg 855, 857, 932, 910, 922, 939</p>				
Arbejdet afsluttet uge	49			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Anlæg 2 C2	Kunde	KAKI	Udført af	Iars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	49	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ja			Sæbevand	
Suge tryk	4,3	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	15	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	vex				
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok			renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Ok</p> <p>Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.</p> <p>Disse rum kører på dette anlæg 855, 857, 932, 910, 922, 939</p>				
Arbejdet afsluttet uge	49			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Anlæg 11 vand vent tag	Kunde	KAKI	Udført af	lars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	49	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring					
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	vex				
Filtre rensset/skrensetDer	nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok			renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407				
Påfyldt kølKølemiddnejel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge			49	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Anlæg 3 C1	Kunde	KAKI	Udført af	Iars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	49	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ja			Sæbevand	
Suge tryk	4	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	15	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	vex				
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok			renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Ok</p> <p>Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.</p> <p>Disse rum kører på dette anlæg 855, 857, 932, 910, 922, 939</p>				
Arbejdet afsluttet uge	49			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Anlæg 3 C2	Kunde	KAKI	Udført af	Iars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	49	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ja			Sæbevand læg fundet	
Suge tryk	4	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	15	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	vex				
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok			renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407				
Påfyldt kølemiddel	ja	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>læg ved HT Press fundet, er repareret med nye kap-rør</p> <p>Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.</p> <p>Disse rum kører på dette anlæg 855, 857, 932, 910, 922, 939</p>				
Arbejdet afsluttet uge	49			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køkken 4	Kunde	KAKI	Udført af	TN/LK
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	50	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	16	Bar			
LT-Pressostat	0,3	Bar			
Blæserstyring	OK			Skiftet da den var defekt	
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	Ok			Sæbevand	
Suge tryk	0,4	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	9	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kondensatorflade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Skiftet en defekt 230V spole til magnetventil.</p> <p>Anlæg ok</p>				
Arbejdet afsluttet uge	50			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køkken 7	Kunde	KAKI	Udført af	TN/LK
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	50	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	OK				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ok				
Suge tryk	Ok	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	Ok	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kondensatorflade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R12				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Kølemiddel er udgået Anlæg ok				
Arbejdet afsluttet uge	50			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køkkendiske	Kunde	KAKI		Udført af	TN/LK
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	50		År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger		
HT-Pressostat	-	Bar				
LT-Pressostat	-	Bar				
Blæserstyring	OK					
Oliestand kompressor	Ok					
Funktionsprøvning	Ok					
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok					
EI/Kontakter	-					
Rørsystem kontrolleret	Ok					
Lækagesøgt anlæg	Ok					
Suge tryk	Ok	Bar	Målt med manometer			
Kondenseringstryk	Ok	Bar	Målt med manometer			
Fordamper flade	Ok					
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	Ok					
Kondensatorflade	Ok					
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	Ok					
Kølemiddel type	R12					
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej				
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Kølemiddel er udgået Anlæg ok					
Arbejdet afsluttet uge	50			Godkendt (ja/nej)?	ja	






Anlægs numm	rum 1.501	Kunde	KAKI	Udført af	lars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	50	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	-				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	ja			sæbevand	
Suge tryk	21	Bar	Målt med manometer	i varme	
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	ok				
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ja			den ene motor defekt i lejer	
Kondensatorflade	ok			renset m sæbe og vand	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølKølemiddnejel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	50			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer	827 anlæg 1	Kunde	KAKI	Udført af	lars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	50	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	0k				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	ja			sæbevand	
Suge tryk	3,7	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	16	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	ok				
Filtre rensset/skrensetDer	ja				
Funktion af ventilatorer	ja				
Kondensatorflade	ok			renset m sæbe og vand	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407c				
Påfyldt kølKølemiddnejel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	50			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer	827 anlæg 2	Kunde	KAKI	Udført af	Iars/Torben
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	50	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	0k				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	ja			sæbevand	
Suge tryk	3,7	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	15	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	ok				
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ja				
Kondensatorflade	ok			renset m sæbe og vand	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407c				
Påfyldt kølKølemiddnejel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger					
Arbejdet afsluttet uge	50			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Teknikrum stuen 523	Kunde	KAKI	Udført af	TN/LK
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	49	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	Ok				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Sæbevand	
Suge tryk	7	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	Renset				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kondensatorflade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R410a			Renset med kondensatorrens	
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	OK				
Arbejdet afsluttet uge	49			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Værksted rum 939 kld.	Kunde	KAKI	Udført af	TN/LK
Sagsnummer	S-2296	Påbegyndt uge	49	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	Ok				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Sæbevand	
Suge tryk	7,2	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	Rensset				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kondensatorflade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R410a			Rensset med kondensatorrens	
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	OK				
Arbejdet afsluttet uge			49	Godkendt (ja/nej)?	ja

Nr	Placering	Antal Fordampere	Kølemiddel Type:	Kompressor Type:	Kw. (ca.)
1	Vandkøleanlæg 1				
	Teknikrum på taget	1	R407c	Trane 3-D Scroll 326957-1	129,7
2	Vandkøleanlæg 2				
	Teknikrum på taget	1	R407c	Trane 3-D Scroll 326957-1	129,7
3	Vandkøleanlæg 3				
	Teknikrum på taget	1	R407c	Trane 3-D Scroll 326957-1	129,7
4	Vandkøleanlæg 11				
	På taget ved teknikrum	 1	R407c	Uniflair ARA00302	82,7
5	Vandkøleanlæg 10				
	På taget ved teknikrum	 1	R407c	Uniflair ARA00302	82,7
6	Rum 1.501, 1 sal				
	På taget ved teknikrum	2	R410a	Technbel GRF248MR5I	6,8/ 8,6
7	Servicecenter Rum 1.447				
	På taget bygning	2	R410a	Technbel GRF248MR5I	6,8/ 8,6
8	Ups Anlæg Rum 0-3-501				
	På taget bygning	 3	R410a	Uniflair LRAC067A	17
9	Demars anlæg 1 Rum 807				
	I kælderen rum 807	 1	R407c	RC GROUP 40.Z2.S8	43,8
10	Demars anlæg 2 Rum 807				
	I kælderen rum 807	 1	R407c	RC GROUP 40.Z2.S8	43,8

