

KAKI

Helseholmen 1

2650 Hvidovre

Vedrørende : Rapport for køleservice oktober 2017

Bemærkninger

Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.
(gentagelse)

Rum 857 har man 30 kW køl
Under service belastede man rummet med 35,92 kW.

Rum 1.501, 1 sal

Den ene fordamper motor er dårlig

Anlæg for køkken:

Kølemiddel er udgået

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



Nr	Placering	Antal Fordampere	Kølemiddel Type:	Kompressor Type:	Kw. (ca.)
1	Vandkøleanlæg 1				
	Teknikrum på taget Bygning c	1	R407c	Trane 3-D Scroll 326957-1	129,7
2	Vandkøleanlæg 2				
	Teknikrum på taget Bygning c	1	R407c	Trane 3-D Scroll 326957-1	129,7
3	Vandkøleanlæg 3				
	Teknikrum på taget Bygning c	1	R407c	Trane 3-D Scroll 326957-1	129,7
4	Vandkøleanlæg 11				
	På taget Bygning c	1	R407c	Uniflair ARA00302	82,7
5	Vandkøleanlæg 10				
	På taget Bygning c	1	R407c	Uniflair ARA00302	82,7
6	Rum 1.501, 1 sal				
	På taget Bygning c	2	R410a	Technbel GRF248MR5I	6,8/ 8,6
7	Servicecenter Rum 1.447				
	På taget bygning B	2	R410a	Technbel GRF248MR5I	6,8/ 8,6
8	Ups Anlæg Rum 0-3-501				
	På taget bygning B	4	R410a	Uniflair LRAC067A	17
9	Demars anlæg 1 Rum 827				
	I kælderen rum 827	1	R407c	RC GROUP 40.Z2.S8	43,8
10	Demars anlæg 2 Rum 827				
	I kælderen rum 827	1	R407c	RC GROUP 40.Z2.S8	43,8

Anlægs nummer.	1.1 (Vand)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæsestyring	Ok				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	4,5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	15	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Vex				
Filtre rensset/skiftet	Nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	Ok			Renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R407C				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.</p> <p>Disse rum kører på dette anlæg 855, 857, 932, 910, 922, 939</p> <p>Der er blevet skiftet filter i alle rum</p> <p>Rum 857 har man 30 kW køl, da vi kom under service belaste man rummet med 35,92 kW. Dette er blevet sagt videre til kunden. Men bør kigges på!</p> <p>Den ene tørkøler har en kondensatormotor der bør skiftes, der står den gamle som blev skiftet i sin tid som har været på værksted og blive lavet.</p> <p>Ventiler og pumper på glykol siden står og drypper da de er utætte i pakningerne, dette bør der kigges på.</p> <p>Det kan også ses på de 3 vand køleanlæg at der er kommet mere belastning på, da der er flere kredse der skal køre nu for at holde vand temp. turen der bør tænkes i hvad der skal gøres hvis IT afdelingen putter mere i rummende.</p>				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	1.2 (Vand)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæsestyring	Ok				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	4	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	14,5	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Vex				
Filtre rensset/skiftet	Nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	Ok			Renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R407C				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.</p> <p>Disse rum kører på dette anlæg 855, 857, 932, 910, 922, 939</p> <p>Der er blevet skiftet filter i alle rum</p> <p>Rum 857 har man 30 kW køl, da vi kom under service belaste man rummet med 35,92 kW. Dette er blevet sagt videre til kunden. Men bør kigges på!</p> <p>Den ene tørkøler har en kondensatormotor der bør skiftes, der står den gamle som blev skiftet i sin tid som har været på værksted og blive lavet.</p> <p>Ventiler og pumper på glykol siden står og drypper da de er utætte i pakningerne, dette bør der kigges på.</p> <p>Det kan også ses på de 3 vand køleanlæg at der er kommet mere belastning på, da der er flere kredse der skal køre nu for at holde vand temp. turen der bør tænkes i hvad der skal gøres hvis IT afdelingen putter mere i rummende.</p>				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	2.1 (Vand)	Kunde	KAKI		Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober		År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger		
HT-Pressostat	26	Bar				
LT-Pressostat	1	Bar				
Blæsestyring	Ok					
Oliestand kompressor	Ok					
Funktionsprøvning	Ok					
Kondensvandsafløb/Pumpe	-					
El/Kontakter	-					
Rørsystem kontrolleret	Ok					
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand		
Suge tryk	4,5	Bar	Målt med manometer			
Kondenseringstryk	14,5	Bar	Målt med manometer			
Fordamper flade	Vex					
Filtre rensset/skiftet	Nej					
Funktion af ventilatorer	-					
Kondensatorflade	Ok			Renset m sæbe og højtryksrens		
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	Ok					
Kølemiddel type	R407C					
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej				
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.</p> <p>Disse rum kører på dette anlæg 855, 857, 932, 910, 922, 939</p> <p>Der er blevet skiftet filter i alle rum</p> <p>Rum 857 har man 30 kW køl, da vi kom under service belaste man rummet med 35,92 kW. Dette er blevet sagt videre til kunden. Men bør kigges på!</p> <p>Den ene tørkøler har en kondensatormotor der bør skiftes, der står den gamle som blev skiftet i sin tid som har været på værksted og blive lavet.</p> <p>Ventiler og pumper på glykol siden står og drypper da de er utætte i pakningerne, dette bør der kigges på.</p> <p>Det kan også ses på de 3 vand køleanlæg at der er kommet mere belastning på, da der er flere kredse der skal køre nu for at holde vand temp. turen der bør tænkes i hvad der skal gøres hvis IT afdelingen putter mere i rummende.</p>					
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja	

Anlægs nummer.	2.2 (Vand)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæsestyring	Ok				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	4,5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	16,5	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Vex				
Filtre rensset/skiftet	Nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	Ok			Renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R407C				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.</p> <p>Disse rum kører på dette anlæg 855, 857, 932, 910, 922, 939</p> <p>Der er blevet skiftet filter i alle rum</p> <p>Rum 857 har man 30 kW køl, da vi kom under service belaste man rummet med 35,92 kW. Dette er blevet sagt videre til kunden. Men bør kigges på!</p> <p>Den ene tørkøler har en kondensatormotor der bør skiftes, der står den gamle som blev skiftet i sin tid som har været på værksted og blive lavet.</p> <p>Ventiler og pumper på glykol siden står og drypper da de er utætte i pakningerne, dette bør der kigges på.</p> <p>Det kan også ses på de 3 vand køleanlæg at der er kommet mere belastning på, da der er flere kredse der skal køre nu for at holde vand temp. turen der bør tænkes i hvad der skal gøres hvis IT afdelingen putter mere i rummende.</p>				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	3.1 (Vand)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæsestyring	Ok				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	4,5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	14,5	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Vex				
Filtre rensset/skiftet	Nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	Ok			Renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R407C				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.</p> <p>Disse rum kører på dette anlæg 855, 857, 932, 910, 922, 939</p> <p>Der er blevet skiftet filter i alle rum</p> <p>Rum 857 har man 30 kW køl, da vi kom under service belaste man rummet med 35,92 kW. Dette er blevet sagt videre til kunden. Men bør kigges på!</p> <p>Den ene tørkøler har en kondensatormotor der bør skiftes, der står den gamle som blev skiftet i sin tid som har været på værksted og blive lavet.</p> <p>Ventiler og pumper på glykol siden står og drypper da de er utætte i pakningerne, dette bør der kigges på.</p> <p>Det kan også ses på de 3 vand køleanlæg at der er kommet mere belastning på, da der er flere kredse der skal køre nu for at holde vand temp. turen der bør tænkes i hvad der skal gøres hvis IT afdelingen putter mere i rummende.</p>				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	3.2 (Vand)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	Ok				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	4,5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	14,5	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Vex				
Filtre rensset/skiftet	Nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	Ok			Renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R407C				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Rum 932 Anlæg 1 og 2 er lejerne dårlige i motor.</p> <p>Disse rum kører på dette anlæg 855, 857, 932, 910, 922, 939</p> <p>Der er blevet skiftet filter i alle rum</p> <p>Rum 857 har man 30 kW køl, da vi kom under service belaste man rummet med 35,92 kW. Dette er blevet sagt videre til kunden. Men bør kigges på!</p> <p>Den ene tørkøler har en kondensatormotor der bør skiftes, der står den gamle som blev skiftet i sin tid som har været på værksted og blive lavet.</p> <p>Ventiler og pumper på glykol siden står og drypper da de er utætte i pakningerne, dette bør der kigges på.</p> <p>Det kan også ses på de 3 vand køleanlæg at der er kommet mere belastning på, da der er flere kredse der skal køre nu for at holde vand temp. turen der bør tænkes i hvad der skal gøres hvis IT afdelingen putter mere i rummende.</p> <p>Der er blevet skiftet termoventil under service, da den var defekt.</p>				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	4 (Vent)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	Septemper/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	Ok				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Vex				
Filtre rensset/skrensetDer	Nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	Ok			renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R407c				
Påfyldt kølKølemiddnejel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Ok				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	5 (Vent)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	Septemper/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	OK				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Vex				
Filtre rensset/skrensetDer	Nej				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	Ok			renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R407C				
Påfyldt kølKølemiddnejel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Ok				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs numm	6 (rum 1.501)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	Ok				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	6,5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok		Renset	2 stk. fordamper	
Filtre rensset/skiftet	Ja				
Funktion af ventilatorer	Ja				
Kondensatorflade	Ok			Renset m sæbe og vand	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R410a				
Påfyldt kølKølemiddnejel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Ok Den ene fordamper motor er dårlig				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer	7 (Rum:1.447)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæsestyring	-				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	7,6	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok		Renset	2 stk. fordamper	
Filtre rensset/skiftet	Ja				
Funktion af ventilatorer	Ja				
Kondensatorflade	Ok			Renset m sæbe og vand	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R410a				
Påfyldt kølemiddel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Ok Skiftet batterier i fjernbetjening				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer	8 (Rum 0-3-501)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	-				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	7	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok			4 stk. 4-vejs fordamper	
Filtre rensset/skiftet	Ja		Renset		
Funktion af ventilatorer	Ja				
Kondensatorflade	Ok			renset m sæbe og vand	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R410a				
Påfyldt kølemiddel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Fri køl kontrolleret virker fint.</p> <p>Rum 0,501: Fjernbetjening defekt i display, skiftet batterier, tjekke at ventil virker. Strøm til nødventilator pillet fra.</p> <p>Rum 1,501: Skiftet batterier, tjekke at ventil virker. Strøm til nødventilator pillet fra.</p> <p>Rum 2,501: Tjekke at ventil virker. Strøm til nødventilator pillet fra.</p> <p>Rum 3,501: Defekt akuator (skiftet). Strøm til nødventilator pillet fra.</p>				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer	9 (Rum 827)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	Ok				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	3,7	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	16	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	Ja			Skiftet filter	
Funktion af ventilatorer	Ja				
Kondensatorflade	Ok			Renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R407c				
Påfyldt kølKølemiddnejel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Håndtag til den ene dør er defekt.</p> <p>Ok</p>				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer	10 (Rum 827)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	1	Bar			
Blæserstyring	Ok				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	Ja			Sæbevand	
Suge tryk	3,7	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	15	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	Ja			Skiftet filter	
Funktion af ventilatorer	Ja				
Kondensatorflade	Ok			Renset m sæbe og højtryksrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R407c				
Påfyldt kølKølemiddnejel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Ok				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	11 (rum 939 kld.)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	Ok				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ok			Sæbevand	
Suge tryk	7	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	Rensset				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kondensatorflade	Ok			Rensset med kondensatorrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R410a				
Påfyldt kølemiddel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	OK				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	12 (Rum 523) Stuen	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	Ok				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Sæbevand	
Suge tryk	7,2	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	Renset				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kondensatorflade	Ok			Renset med kondensatorrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R410a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	OK				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	13 (Køkkendiske)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	OK				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ok			Sæbevand	
Suge tryk	Ok	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	Ok	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kondensatorflade	Ok			Renset	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R12				
Påfyldt kølemiddel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Kølemiddel er udgået Anlæg ok				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	14 (Køkken 4)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	16	Bar			
LT-Pressostat	0,3	Bar			
Blæserstyring	OK				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ok			Sæbevand	
Suge tryk	0,5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	8,7	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kondensatorflade	Ok			Renset	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Kondensator er i dårlig stand</p> <p>Der er skiftet lister på fordamper 4.</p> <p>Der er skiftet lister og håndtag på fordamper 1.</p> <p>Suge filter er pillet af anlægget da der var ved at ruste op, samt er der skiftet væskefilter og skueglas.</p>				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	15 (Køkken 7)	Kunde	KAKI	Udført af	Anders/Torben
Sagsnummer	S-2511	Påbegyndt uge	September/Oktober	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	OK				
Oliestand kompressor	Ok				
Funktionsprøvning	Ok				
Kondensvandsafløb/Pumpe	Ok				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ok				
Suge tryk	Ok	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	Ok	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	Ok				
Filtre renset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kondensatorflade	Ok				
Filtre renset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R12				
Påfyldt kølemiddel	Nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Kølemiddel er udgået Anlæg ok				
Arbejdet afsluttet uge	Oktober			Godkendt (ja/nej)?	ja