

KONTROLLISTE

for facadeisolering med mineralske isoleringsmaterialer;
ubrandbar isolering som mineraluld og multipor



Projekt:	Dato:	Vejrtype:	Revideret den:	
Leverandør:			Temperatur °C:	
Systemnavn:			Klæb	
Facade:			Iso.type	
Adresse / husnr.:			Grundpuds	
Pudsentreprenør / ansvarlig:			Armering	
Rapporten er udført af:			Slutpuds	
Rapporten sendes til (e-mail):			Efterbeh.	

Inden arbejdet påbegyndes, forudsættes at udføreren har sat sig ind i leverandørens systembeskrivelse/arbejdsanvisning, aktuelle detaljer og datablade.

	Anvisning/ kontrolpunkt	Kontrolmetode	OK	Nej	Afvigelse/beskrivelse	Sign/udført
Stillads	Stillads-fastgørelsens øje ligger behørigt udenfor facadeoverfladen.	Visuelt				
Underlag	Underlaget skal være rent og tørt.	Visuelt + Fugtmåling				
	Ujævnheder mindre end 10 mm.	Visuelt				
	På måleafstand 2 m < 20 mm.	Visuelt				
	Gennemføringer/ materialeovergange tætnet.	Visuelt				
	Krav: Mineraluld min. 150 mm over terræn. Under 150 mm over terræn anvendes egnet EPS isolering.	Visuelt				
Sokkelliste	Monteret i niveau.	Visuelt + vaterpas				
	3 mm mellemrum i samlinger.	Måling				
Isolering	Klæbemørtel påført med tandspartel på facadeisolering.	Visuelt ved at løsne en isoleringsplade fra væggen kort efter opsætning				
	Klæbemørtel har fuld vedhæftning til isolering og underlag.	Ingen fjedring. Tryk på isolering med håndflade.				
	Isoleringen monteres efter producentens anvisninger, mængden af dybler fastsættes af rådgiver ud fra vindlast på facaden.	Visuelt + evt. trækprøve (gælder ikke lamel)				
	Sokkelplade i fugtudsatte områder.	Visuelt				
	Klæbning i hht. producentens anvisninger.	Stikprøve				
	Plader monteres i forbandt – også i hjørner. På vægoverflader > 200 mm forskydning af samling.	Visuelt				
	Monteret tæt i samlinger.	Visuelt				
	Er alle evt. utætheder/sprækker tætnet med isoleringsmateriale	Visuelt				
	Jævn og ren overflade uden sprækker.	Visuelt				
Tilstødende materiale	Fugebånd/karmliste mod alle tilstødende materialer. Korrekt monteret.	Visuelt				
Evt. dilatationsfuge	Isolering monteret med korrekt afstand.	Visuelt				
Fastgørelser	Forberedt for fastgørelse af f.eks. nedløbsrør, lamper osv.	Visuelt				
Trykstykker	Forberedt for tungere fastgørelser af f.eks. markiser.	Visuelt				

Projekt:
Adresse/husnr.:



	Anvisning/ kontrolpunkt	Kontrolmetode	OK	Nej	Afvigelse/beskrivelse	Sign/udført
Pudsdetaljer	Diagonalforstærkninger i alle åbninger og fremspring, samt forstærkning i falshjørner.	Visuelt				
	Evt. dilatationsprofil indpudset lige i korrekt bredde.	Visuelt				
	Fuld dækning af mørtel bagved væv.	Visuelt				
	Hjørnevinkler på alle udvendige hjørner og omkring falser. Samme armering af sammenstødende falser, overfalser og bundstykker. Tætning af bundstykker med vandtæt produkt. Sålbænkprofil anvendt og monteret korrekt.	Visuelt				
Grundpuds og armering	Grundpuds påført i lagtykkelse efter producentens anvisninger.	Dybdemåler				
	Armeringsvæv min. 10 cm overlap i samlinger.	Visuel + evt. stikprøve				
	Armeringsvæv placeret i yderste tredjedel af pudslaget, dog 100% indpudset i grundpudsen og max. 3 mm inde.	Visuel + evt. stikprøve				
	Evt. forstærkning i mekanisk udsatte områder: Panservæv skal placeres inderst og være forskudt i forhold til første lag net.	Visuelt				
	Fugebånd/ karmliste/hjørneprofil omhyggeligt overpudset/indpudset.	Visuelt				
	Grundpuds/ armeringsvæv over sokkelliste og tæt indtil stilladsfastgørelser.	Visuelt				
	Lige hjørner.	Loddestok				
	Overfladen er jævn (også bagved stillads og omkring stilladsfastgørelser). Max. 0,5 mm højdeforskel i pladesamlingerne. Ujævnheder på 2 m måleområde: Max. 8 mm	Stikprøver for hver 50 m ² . Retholt og målebånd				
Evt. kanter nedslebet.	Retholt					
Slut-behandling	Grundpudsen gennemhærdet.	Fugtmåling				
	Primer påført og hærdet.	Visuelt				
	Slutpuds påført vådt i vådt på hele flader.	Visuelt				
	Godt dækkende, håndskuret, uden småhuller og med jævn farve og struktur. Uden synlige pudseskæl.	Visuelt				
Afslutning mod vinduesblik og plader	Fugen må kun have vedhæftning på 2 sider.	Visuelt + evt. stikprøve				
Fastgørelser	Fastgørelsespunkter til nedløbsrør, lamper, markiser m.m., tydeligt mærket.	Visuelt				
Stillads-fastgørelse	Fagmæssigt korrekt tætnet.	Visuelt				

Bemærk: Selv om materialeleverandøren deltager og/eller skriver rapport for besigtigelse, har denne intet ansvar for udførelsen.

Mock-up/referencefelt:

Der udføres en passende størrelse mock-up, hvor hele opbygningen af systemet visualiseres, således at forventningerne om udfald, nuance og struktur afstemmes.

Der foretages destruktivt indgreb pr. 100 m²

Hullerne skal genetableres med dækkende net og puds. Prøver fotodokumenteres og gemmes til videre kvalitetssikring.

Generelt skal producentens anvisninger følges.

Område:

Dato:

Underskrift: