

# FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INSTALLATION

Leverans och installation av utrustningen sker enligt överenskommelse med hyrestagaren. Vid installationstillfället skall alla förutsättningar för installation vara förberedda i enighet med leverantörens instruktioner, vilket inkluderar:

- Erforderlig plats för utrustningen på ett frostfritt och renstädat utrymme med god ventilation och goda arbetsytor.
- Installerad vattenlinje som tillhandahållits av leverantören. Vattenlinjen placeras minst 30 centimeter från taket och max 20 meter från maskin/pump. Vid längre avstånd tillkommer extra installationskostnader. Om hyrestagaren dröjer mer än fyra veckor med att installera vattenlinje kan leverantören inte garantera installationsdatum.

Dimension: vattenlinje 1 \_\_\_\_\_ vattenlinje 2 \_\_\_\_\_

- Tillgång till kemitekniskt tjänligt vatten med tillräckligt flöde. (15 liter/min)
- Tillgång till 10A en-fas elektricitet inom max 2 meter från maskinens/pumpens placering.
- Avlopp inom rimligt avstånd och med erforderlig kapacitet (15 liter/min under backspol. Avhärdat).

Tillgång till salt (NaCl) enligt leverantörens specifikation – vakuumsalt. (Finns att köpa hos leverantören.)

- Kund vill beställa \_\_\_\_\_ st helpall salt (1000 kg) av leverantören.
- Kund ombesörjer själv inköp av salt, som skall vara tillgängligt vid installationstillfället.

Om fler än ett besök krävs för att installera utrustningen pga att hyrestagaren inte har följt leverantörens instruktioner är hyrestagaren skyldig att ersätta leverantören för extra arbete och resor enligt gällande taxa.

Datum för installation \_\_\_\_\_

Vattenlinje ska då vara monterad samt övriga förutsättningar för installation förberedda.

Vid frågor eller problem vänligen kontakta Anolytechs service/support:  
[service@anolytech.com](mailto:service@anolytech.com) eller **0411-24 30 31**

## Kund

Underskrift och datum

\_\_\_\_\_

## Leverantör

Underskrift och datum

\_\_\_\_\_