

<b>Dato:</b>	09-03-2016				
<b>Projekt:</b>					
<b>Kundenavn:</b>	SAR Roskilde				
<b>Adresse:</b>	Roskilde Lufthavn				
<b>Aggregattype:</b>	DV20 Systemair				
<b>Anlægsnummer:</b>					
<b>Genvindingstype:</b>	Krydsveksler				
<b>Placering:</b>	Loftrum i hangar				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme (Indblæsning)	x				
Remme (Udsugning)	x				
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade	x				*) se note
EL-Varmeflade					
Veksler	x				
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld veksler + motor				x	Reagerer ikke på CTS
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat	x				Skal resettes manuelt
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				
<b>Bemærkninger:</b>					
<b>Automatik på frostsikring TREND arbejder modsat af hvad den skal</b>					
<b>Motorventil lukker ved frostalarm</b>					

<b>Dato:</b>	29-03-2016				
<b>Projekt:</b>					
<b>Kundenavn:</b>	SAR Roskilde				
<b>Adresse:</b>	Roskilde Lufthavn				
<b>Aggregattype:</b>	DV TIME 15 Systemair				
<b>Anlægsnummer:</b>					
<b>Genvindingstype:</b>	Rotorveksler				
<b>Placering:</b>	Teknikrum med indgang udefra terræn				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme (Indblæsning)					Trykkammer
Remme (Udsugning)					Trykkammer
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade	x				NB: køleflade ikke testet, men
EL-Varmeflade					magnetventil åbner/lukker
Veksler	x				
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld veksler + motor	x				
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				
<b>Bemærkninger:</b>					
<b>Anlægsopsætning for PI regulatoren i den lokale styring, stod helt forkert.</b>					
<b>Dettet medførte voldsom pendling i regulering af ventilatorer.</b>					
<b>PI regulator med ændrede parametre fok anlæg i ro.</b>					
<b>Anlæg kører på kalenderstyring.</b>					
<b>Automatik på frostsikring TREND arbejder modsat af hvad den skal</b>					
<b>Motorventil lukker ved frostalarm</b>					