Stræk		Fra/Til	Type	Dim.	Mat.		Lngd.	Stik	Alvor på skade	Skades reg 3,4	2020 rep	2023 rep	2025 rep	udføres i senere	Alternativ navr
AST-HLN2A	-	AS3		141	Foring		2,3		10	10		Udført i 2023			
BLIND	-	RAP		150	Glaseret	ler	0		0						
EGE1	-	EG1		150	Glaseret	ler	2,4		10	10	Udført 2020				EG2
EGE1	-	EG2		150	Glaseret	ler	2,1		5,1						
EGE2	-	EG3		150	Glaseret	ler	1,9		10	10	Udført 2020				
EGE2	-	EG4		150	Glaseret	ler	2		10			Udført i 2023			
EGE-HLN1A	-	EG5		150	Glaseret	ler	2,1		7,9						EG4
EGE-HLN1A	-	EG6		150	Glaseret	ler	2,3		10	10			udført jun26		EG6
FU4AA	-	FU4		150	Glaseret	ler	0,3		10	10					
FUG1	-	FU1		150	Glaseret	ler	2,7		10	10		Udført i 2023			FU1
FUG1	-	FU2		150	Glaseret	ler	4,1		10	10		Udført i 2023			FU2
FUL3	-	FUL4		650	Beton		62,9	3	5,7	5,7			udført jun26		FU4
FUL4	-	HAV8		450	Beton		72,2	6	0,6						
FUL4	-	HØJ8		450	Beton		11,8		0						
FUL-HLN1A	-	FU3		150	Glaseret	ler	6,4	1	5,3						
FUL-HLN2A	-	FU5		150	Glaseret	ler	7,8		10	10	Udført 2020				
FUL-HLN2A	-	FU6		150	Glaseret	ler	9,1		9,9	9,9	Udført 2020				FU6HØ
HAV1	-	HA1		150	Glaseret	ler	2,8		10	10	Udført 2020				HA1
HAV1	-	HA2		152	Plast		1,9		2,8						
HAV2	-	HA3		150	Glaseret	ler	7,4		9,3	9,3					HA3
HAV2	-	HA4		150	Glaseret	ler	3,7		10	10		Udført i 2023			HA4
HAV5	-	HA7		152	Plast		2,1		5,6						
HAV5	-	HA8		150	Glaseret	ler	2,3		10	10	Udført 2020				HA8
HAV6	-	HA10		150	Glaseret	ler	2,1		7						
HAV6	-	HA9		152	Plast		2,4		10	10					HA9
HAV7	-	HA11		150	Glaseret	ler	2		10						HA11
HAV7	-	HA12		150	Glaseret	ler	2,7		10	10	Udført 2020				HA12
HAV-HLN1A	-	HA13		141	Foring		2,1		7,1						
HAV-HLN1A	-	HA14		141	Foring		2,1	1	10	10					HA14
HAV-HLN2	-	HA17		150	Glaseret	ler	2,3		6						
HAV-HLN2A	-	HA15		150	Glaseret	ler	9,2	1	7,6	7,6					
HAV-HLN2A	-	HA16		150	Glaseret	ler	6	1	6						
HØ2	-	HØ1		104	Plast		7,6		9,2	9,2		Udført i 2023			Hø1
HØJ1	-	HØ3		150	Glaseret	ler	3,7		4						
HØJ1	-	HØ7		150	Glaseret	ler	9,3		6,6				udført jun26		HØ7
HØJ2	-	HØ4		152	Plast		3,5		1,9						
HØJ2	-	HØ5		150	Glaseret	ler	3,7		10	10	Udført 2020				HØ5
HØJ3	-	HØ6		100	Beton		6,4	1	7,1	7,1					HØ6
HØJ4	-	HØ10		150	Beton		3,2		7,1						
HØJ4	-	HØ11		150	Beton		3,1		10	10		Udført i 2023			HØ11
HØJ5	-	HØ12		100	Beton		3,6		7,3						
HØJ5	-	HØ13		100	Beton		3,1		8				udført jun26		HØ13
HØJ6	-	HØ14		150	Glaseret	ler	3,6		10	10			udført jun26		HØ14
HØJ6	-	HØ15		152	Plast		3,3		0	0					HØ15
HØJ7	-	HØ16		150	Glaseret	ler	3,5		10	10			udført jun26		HØ16
HØJ7	-	HØ17		150	Glaseret	ler	3,4		5,8						
HØJ-HLN1A	-	HØ2		150	Glaseret	ler	3,1		10	10		Udført i 2023			
HØJ-HLN2A	-	HØ7		100	Beton		6,2		10	10					
HØJ-HLN3A	-	HØ8		150	Glaseret	ler	4,6		10	10	Udført 2020				HØ8-PLA
HØJ-HLN3A	-	HØ9		150	Glaseret	ler	4,1		10	10		Udført i 2023			HØ9
HØJ-HLN4A	-	HØ18		150	Glaseret	ler	3,6		6,2						HØ18
HØJ-HLN4A	-	HØ19		150	Glaseret	ler	3,6		10	10					HØ19
HØJ-HLN5A	-	HØ20		150	Glaseret	ler	3,6		5,2						
SLO1	-	HAV2		150	Glaseret	ler	5		9,9	9,9					
SVE1	-	SV2		150	Glaseret	ler	2,3		10	10	Udført 2020				
SVE1	-	SV3		150	Glaseret	ler	2,3		10	10	Udført 2020				SV2
SVE-HLN1A	-	SV1		150	Glaseret	ler	3,9		10	10		Udført i 2023			SV3
58 lednings træk															SV1
															HØ2

Skadestype forklaring

(AF) Aflejring, Ingen type
(BE) Belægning, Ingen type
(DE) Deformation, Ingen type
(FO) Forhindring, Ingen type
(FS) Forskudt samling, Ingen type
(IS) Indhængende samlingsmateriale, Ingen type
(OB) Overfladebeskadigelse, Ingen type
(OK) Overgang ved konstruktionsændring, Ingen type
(PF) Produktionsfejl, Ingen type
(PB) Påboring, Ingen type
(PH) Påhugning, Ingen type
(RB) Revner/brud, Ingen type
(RØ) Rødder, Ingen type
(OP) Tilslutning med overgangsprofil, Ingen type