Ingeniørfirmaet
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
Teknisk Facility Management

SERVICECHECKLISTE VENT: **Juni 2013.**

Service efter aftale

Kunde:	**Amalienborg garderafdeling**	**Anlægsnr: VE01**		
Adresse:	**Amalienborg, Kolonnaden**	**Anlægstype: Krydsveksler**		
Kontaktperson:	**Benjamin Behrendt**	**Placering: Loft belægningsstue**		
Telefon nr.:		**Udskrevet af: JøL**		
Bemærk: Indblæsningsposer bør skiftes sammen med filtre i anlægget. Ø 200 x 2000.		**Nøgle/kort udleveret:**	**JA: x**	**NEJ:**

x	**INDBLÆSNING.**	**x**	**UDSUGNING.**	**x**	**GENVINDINGS ANLÆG.**

	Visuel kontrol	OK.	Just. udf.	Ud-skiftet.	Renset	Fysisk prøve	CTS prøve	Total defekt.	Bemærkninger
Service afbryder									Ikke til stede, ikke lovligt
Ventilator	x	x			x				
Vent.hjul	x	x			x				
Vent lejer	x	x							
Vent.remskive									
Kileremme									
Ophæng/Sv.dmp.	x	x							
Flex.forb.	x	x							
Motor/er (Vent).	x	x							
Motor lejer	x	x							
Motor remskive									
Motor ophæng	x	x							
Friskluft spjæld	x	x							
Afkast spjæld	x	x							
Returluft spjæld									
Filter/Filtre				x					
Varmeflade/r	x	x							
Reguleringsventil	x	x							
Cirkul. pumpe									
Zonevarmeflade/r									
Køleflade/r									
Varmegenvinding	x	x							
Befugter/e									
Kanaler									
I/U armaturer									
Ur-drift									
Frosttermostat									Anlæg kører ikke, ikke testet
Brandtermost I									Anlæg kører ikke, ikke testet
Brandtermost U									Anlæg kører ikke, ikke testet
Termometre									
Kanalføler: Indbl.									
Kanalføler:Udsug									

Ingeniørfirmaet
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
Teknisk Facility Management

SERVICECHECKLISTE VENT: **Juni 2013.**
Service efter aftale

Kunde:	**Amalienborg garderafdeling**	**Anlægsnr: VE02**		
Adresse:	**Amalienborg, Kolonnaden**	**Anlægstype: Krydsveksler**		
Kontaktperson:	**Benjamin Behrendt**	**Placering: Loft vagtstue**		
Telefon nr.:		**Udskrevet af: JøL**		
Bemærk: Indblæsningsposer bør skiftes sammen med filtre i anlægget. Ø 200 x 2000		**Nøgle/kort udleveret:**	**JA: x**	**NEJ:**

x	**INDBLÆSNING.**	**x**	**UDSUGNING.**	**x**	**GENVINDINGS ANLÆG.**

	Visuel kontrol	OK.	Just. udf.	Ud-skiftet.	Renset	Fysisk prøve	CTS prøve	Total defekt.	Bemærkninger
Service afbryder									Ikke til stede, ikke lovligt
Ventilator	x	x			x				
Vent.hjul	x	x			x				
Vent lejer	x	x							
Vent.remskive									
Kileremme									
Ophæng/Sv.dmp.	x	x							
Flex.forb.	x	x							
Motor/er (Vent).	x	x							
Motor lejer	x	x							
Motor remskive									
Motor ophæng	x	x							
Friskluft spjæld	x	x							
Afkast spjæld	x	x							
Returluft spjæld									
Filter/Filtre				x					
Varmeflade/r	x	x							
Reguleringsventil	x	x							
Cirkul. pumpe									
Zonevarmeflade/r									
Køleflade/r									
Varmegenvinding	x	x							
Befugter/e									
Kanaler									
I/U armaturer									
Ur-drift									
Frosttermostat									Anlæg kører ikke, ikke testet
Brandtermost I									Anlæg kører ikke, ikke testet
Brandtermost U									Anlæg kører ikke, ikke testet
Termometre									
Kanalføler: Indbl.									
Kanalføler:Udsug									