

ID	Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut	Kv 2 2024			Kv 3 2024			Kv 4 2024							
					apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec					
1																		
2	<b>Huvudtidplan Brf. Britts Grannar</b>																	
3	Projektering-planering-inköp	15 dagar	må 24-04-01	fr 24-04-19														
4	<b>Produktionstid</b>	<b>181 dagar?</b>	<b>må 24-04-08</b>	<b>fr 24-12-20</b>														
5	Eablering	5 dagar	må 24-04-15	fr 24-04-19														
6	<b>Hus 11</b>																	
7	Ställningsbyggnation upp	25 dagar	ti 24-04-09	on 24-05-15														
8	Tak	40 dagar	må 24-05-13	ti 24-07-09														
9	Balkonger	86 dagar	må 24-05-06	to 24-09-05														
10	Besiktning balkonger	1 dag	fr 24-09-06	fr 24-09-06														
11	Ställningsbyggnation ned	15 dagar	må 24-09-09	fr 24-09-27														
12																		
13	<b>Hus 9</b>																	
14	Ställningsbyggnation upp	25 dagar	to 24-05-16	to 24-06-20														
15	Tak	40 dagar	må 24-07-22	fr 24-09-13														
16	Besiktning tak	1 dag	må 24-09-16	må 24-09-16														
17	Balkonger	60 dagar	må 24-07-01	fr 24-09-20														
18	Besiktning balkonger	1 dag	må 24-09-23	må 24-09-23														
19	Ställningsbyggnation ned	15 dagar	ti 24-09-24	må 24-10-14														
20																		
21	<b>Hus 7</b>																	
22	Ställningsbyggnation upp	25 dagar	må 24-08-26	fr 24-09-27														
23	Tak	40 dagar	må 24-09-30	fr 24-11-22														
24	Besiktning tak	1 dag	må 24-11-25	må 24-11-25														
25	Balkonger	50 dagar	må 24-09-23	fr 24-11-29														
26	Besiktning balkonger	1 dag	må 24-12-02	må 24-12-02														
27	Ställningsbyggnation ned	14 dagar	ti 24-12-03	fr 24-12-20														