



Musserongången Garage L

BEF22004 Musserongången - Garagerenovering

Upprättad 2022-06-27 Upprättad av Kenneth Lindh
 Reviderad 2022-08-12

Nr	Akt.nr	Aktivitetsbenämning	Notering	Ansvarig	Startdatum	Totalt dagar	Kalkylrad	Gantt chart (Augusti - December 2022)																																		
								augusti 2022							september 2022							oktober 2022							november 2022							december 2022						
								33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																	
1		Etablering			2022-08-15	12		Etablering																																		
2		El			2022-08-15	2		El																																		
3		Kartering			2022-08-22	1		Kartering																																		
5		Projektering			2022-08-15	33		Projektering																																		
6		Stämp			2022-08-15	12		Stämp																																		
7		fasadblock			2022-08-29	19		fasadblock																																		
9		Renovering väggvot	10 m		2022-08-17	41		Renovering väggvot																																		
29		Renovering pelare	8 st		2022-08-17	41		Renovering pelare																																		
49		Lagning av tak och väggskador	10 m2		2022-09-26	23		Lagning av tak och väggskador																																		
56		Uppsäkring fasadblock	10st		2022-09-26	12		Uppsäkring fasadblock																																		
58		Rivning hålkärlslist			2022-08-15	5		Rivning hålkärlslist																																		
58		Montage av hålkärlslist av betumen 50mm golv/väggvinkel invändigt och utvändigt	104 m		2022-09-28	3		Montage av hålkärlslist av betumen 50mm golv/väggvinkel invändigt och utvändigt																																		
59		Hetvattentvätt invändigt			2022-08-18	2		Hetvattentvätt invändigt																																		
60		Hetvattentvätt utvändigt			2022-08-19	14		Hetvattentvätt utvändigt																																		
61		Återbyggnation panel			2022-09-26	3		Återbyggnation panel																																		
62		Invändig avstädning			2022-10-18	2		Invändig avstädning																																		
63		Målning invändigt	Silkatfärg		2022-10-20	2		Målning invändigt																																		
64		Ny belysning	Nyboda		2022-10-24	2		Ny belysning																																		
65		Slutstädning			2022-10-26	3		Slutstädning																																		
66		Avetablering			2022-10-26	3		Avetablering																																		
67		För besiktningar			2022-09-16	3		För besiktningar																																		
68		Besiktning			2022-09-05	2		Besiktning																																		
69		Överlämnade			2022-11-25			Överlämnade																																		