PRODUKTIONSTIDPLAN FASADRENOVERING OCH FÖNSTERRENOVERING MM.

PROJEKT: Bf Muttern 14
UPPRÄTTAD AV: Johan Widegren
2025-12-17
rev: 2026-05-12

AKTIVITET 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1. Etablering	1.																																									
2. Fönsterrenovering		2.																				2.				2.																
3. Ställning gård		3.																																								
4. Rivningsarbete gård					4.																																					
5. Plåtarbete gård								5.																																		
6. Balkongarbete gård																				6.																						
7. Fasadarbete gård											7.																															
8. Avtäckning/rengöring																						8.				8.																
9. Ställningsrivning gård																							9.				9.															
10. Avetablering																											10.															
11. Påhängsbalkong	Beställning dörrar						11.						11.		Montage dörrar								11.				11.															